



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 17 / 26-08-2015

Αριθμ. Απόφασης: 528 / 2015

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: "Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικά κτήρια (υποέργο 6)".

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 26^η του μηνός **ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ** του έτους **2015**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **17/20-08-2015** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 40 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 31, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
 Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)

Καλώτα Παναγιώτα
 Καρπουχτσής Κωνσταντίνος
 Καρύδας Νικόλαος

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα

Μερετούδης Δημήτριος
 Μηλίδης Θεόδωρος

Αναστασιάδης Ηλίας
 Αραμπατζής Θεόδωρος
 Γαλάνης Στέργιος
 Γάτσιος Αθανάσιος
 Γάτσιος Ιωάννης

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία
 Μυστακίδης Παύλος
 Ραμπότας Ευθύμιος

Γιαννακίδης Δημήτριος
 Γκότσης Ηλίας
 Γρηγοριάδης Παναγιώτης
 Γρηγοριάδης Χρήστος
 Δούκας Γεώργιος
 Δρίγκα Χρυσούλα
 Ηλιοπούλου Σταλακτί
 Καδής Γεώργιος

Στεργίου Νικόλαος
 Τερζής Βασίλειος
 Τσαλικογλου Δημήτριος
 Φωτιάδης Στέφανος

Χασαπίδης Κωνσταντίνος
 Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης

Χρυσανθίδης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραμματέας Δ.Σ.), 2. Αναστασιάδης Αντώνιος, 3. Γεωργούλα Σουλτάνα, 4. Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος, 5. Μεγαλομύστακας Αναστάσιος, 6. Μοσχολιός Ζωγράφος, 7. Σούζας Ζαχαρίας, 8. Χαρίτος Χρήστος, 9. Χράπας Παντελής.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν ήταν κανείς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

- Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Γρηγοριάδης Παναγιώτης αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 19^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 25^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 37088/3-8-2015 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Κύριε Δήμαρχε,

Σας γνωστοποιούμε ότι για το παραπάνω έργο υπεγράφη Εργολαβική Σύμβαση στις 10.02.2015 μεταξύ εσάς και της αναδόχου κοινοπραξίας "Κ/Ξ ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΒΙΚΤΩΡ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΤΑΣΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ" με συμβατική αποκλειστική προθεσμία περαίωσης έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Κατόπιν της απαραίτητης προετοιμασίας του αναδόχου (χορήγηση σχεδίων μελέτης από την Υπηρεσία, εγκατάσταση συνεργείων μηχανημάτων κλπ.), οι εργασίες ξεκίνησαν άμεσα από την υπογραφή της σύμβασης.

Με την υπ' αριθμ. 477/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 20 ημέρες, δηλαδή έως τις 30.8.2015 λόγω :

α) μετάθεσης των εργασιών στο κτήριο του κολυμβητηρίου μετά τις 18.07.2015, κατόπιν αιτήματος του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής & Αθλητισμού του Δήμου Σερρών.

β) καθυστέρησης στην διαδικασία ανοδίωσης των πλαισίων αλουμινίου για την κατασκευή του κουφωμάτων του Δημαρχείου Σερρών κατά 20 ημέρες.

Με την παραπάνω σχετική αίτηση του αναδόχου, επισημαίνεται αφ' ενός η αδυναμία εκτέλεσης εργασιών λόγω της τραπεζικής αργίας που διήρκησε από τις 29.06.2015 έως τις 19.07.2015 (21 ημέρες), αφ' ετέρου οι συνέπειες της πρόσφατης χρηματοπιστωτικής κρίσης έχουν δυσχεράνει τις εισαγωγές υλικών από το εξωτερικό, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή (προς το παρόν) η έναρξη των εργασιών στο Κλειστό Κολυμβητήριο Σερρών. Για τον λόγο αυτό ζητείται από τον ανάδοχο η παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών κατά δύο (2) μήνες.

Επίσης κατόπιν αιτήματος του αναδόχου, εκδόθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών η υπ' αριθμ. 34252/28.07.2015 απόφαση αποδοχής της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών λόγω καθυστέρησης πληρωμών (σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 9 του Ν.3669/2008).

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν.1418/84 και το άρθρο 48 του Ν.3669/2008, οι καθυστερήσεις που προέκυψαν δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη:

- όλα τα παραπάνω.
- το γεγονός ότι οι εργασίες εκτελούνταν εμπρόθεσμα, έως τις 28.07.2015.
- την σχετική Απόφαση αποδοχής της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών του αναδόχου.
- τη σχετική αίτηση του αναδόχου του έργου για χορήγηση 2ης παράτασης (επισυνάπτεται).

έχει την άποψη ότι δύναται να χορηγηθεί στην Ανάδοχο Κ/Ξ ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΒΙΚΤΩΡ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΤΑΣΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: "Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Δημοτικά Κτίρια (Υποέργο 6)" δύο (2) μηνών, ήτοι μέχρι τις 30/10/2015, και σας ζητούμε όπως εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου "Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Δημοτικά Κτίρια (Υποέργο 6)" κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι τις 30/10/2015 »,

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, την 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: "Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Δημοτικά Κτήρια (Υποέργο 6)" για δύο (2) μήνες, δηλ. έως τις 30-10-2015, διότι η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης και διατυπώνονται στην υπ' αριθμ. 35575/27-7-2015 αίτηση του αναδόχου του ανωτέρω έργου.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 27-08-2015

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ