



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 19 / 16-09-2015

Αριθμ. Απόφασης: 563 / 2015

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: "Έπισκευές – συντηρήσεις – κατασκευές στο 3^ο Γυμνάσιο Σερρών".

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 16^η του μηνός **ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ** του έτους **2015**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **19/10-09-2015** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 40 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 35, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)	Καλώτα Παναγιώτα
Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)	Καρπουχτσής Κωνσταντίνος
Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραμματέας Δ.Σ.)	
Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα	
Αναστασιάδης Αντώνιος	Μερετούδης Δημήτριος
Αναστασιάδης Ηλίας	Μηλίδης Θεόδωρος
Αραμπατζής Θεόδωρος	Μοσχολιός Ζωγράφος
Γαλάνης Στέργιος	Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία
Γάτσιος Αθανάσιος	Μυστακίδης Παύλος
Γάτσιος Ιωάννης	Ραμπότας Ευθύμιος
Γεωργούλα Σουλτάνα	
Γιαννακίδης Δημήτριος	Στεργίου Νικόλαος
Γκότσης Ηλίας	Τερζής Βασίλειος
Γρηγοριάδης Παναγιώτης	
Γρηγοριάδης Χρήστος	Φωτιάδης Στέφανος
Δούκας Γεώργιος	Χαρίτος Χρήστος
Δρίγκα Χρυσούλα	Χασαπίδης Κωνσταντίνος
Ηλιοπούλου Σταλακχή	Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
	Χράπας Παντελής
	Χρυσανθίδης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Καδής Γεώργιος, 2. Καρύδας Νικόλαος, 3. Μεγαλομούστακας Αναστάσιος, 4. Σούζας Ζαχαρίας, 5. Τσαλίκογλου Δημήτριος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν ήταν κανείς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

• Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

- Γάτσιος Αθανάσιος, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 13^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Τερζής Βασίλειος, αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 8^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Αναστασιάδης Αντώνιος, Καλώτα Παναγιώτα, Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης, αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 13^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Μηλίδης Θεόδωρος, αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 16^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 15^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 40323/24-8-2015 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Σας πληροφορούμε ότι με την αριθμ. 343/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η μελέτη του έργου "Επισκευές-συντηρήσεις-κατασκευές στο 3ο Γυμνάσιο Σερρών", προϋπολογισμού 50.000,00 € και με την αριθμ. 364/2014 ΑΟΕ εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξής του.

Το έργο εκτελείται από την κ. ΧΑΡΜΑΝΑ ΚΕΡΑΣΙΑ με εργολαβία βάσει της αριθμ. 464/2014 Α.Ο.Ε. Η εργολαβική σύμβαση συνολικής δαπάνης 24.000,00 € (με ΦΠΑ) μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Σερρών υπεγράφη στις 17-11-2014 και λήγει στις 16-02-2015.

Με την αριθμ. 192/2015 Α.Δ.Σ. εγκρίθηκε η πρώτη παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 29-3-2015.

Κατά την εξέλιξη κατασκευής του έργου προέκυψε το ζήτημα σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που καθιστά απαραίτητη την παράταση προθεσμίας περαίωσης.

Ο 1ος Α.Π.Ε. εγκρίθηκε με την 488/2015 Α.Δ.Σ. και την 13468/2015 εγκριτική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης στις 12-8-2015.

Ο Ανάδοχος, με την εμπρόθεσμη αίτησή του, αιτείται την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση ανάλογη της έγκρισης του Α.Π.Ε.

Ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών, όπως αυτές εγκρίθηκαν με τον 1ο Α.Π.Ε., εκτιμάται στις δέκα πέντε (15) ημέρες.

Δεδομένου ότι οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, η παράταση είναι με αναθεώρηση.

Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την παράταση με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου "Επισκευές – συντηρήσεις – κατασκευές στο 3ο Γυμνάσιο Σερρών" κατά έξη (6) μήνες. Νέα προθεσμία περαίωσης η 29-9-2015 »,

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: "Έπισκευές – συντηρήσεις – κατασκευές στο 3^ο Γυμνάσιο Σερρών", κατά έξι (6) μήνες, δηλ. έως τις 29-09-2015, "με αναθεώρηση", διότι η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, καθότι, κατά την εξέλιξη κατασκευής του έργου προέκυψε το ζήτημα σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που καθιστά απαραίτητη την παράταση προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 17-09-2015

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ