



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 19 / 16-09-2015

Αριθμ. Απόφασης: 564 / 2015

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: "Εργασίες στατικής επάρκειας κερκίδας νοτίου πετάλου Δημοτικού Γηπέδου Σερρών".

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 16^η του μηνός **ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ** του έτους **2015**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **19/10-09-2015** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 40 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 35, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)	Καλώτα Παναγιώτα
Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)	Καρπουχτσής Κωνσταντίνος
Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραμματέας Δ.Σ.)	
Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα	
Αναστασιάδης Αντώνιος	Μερετούδης Δημήτριος
Αναστασιάδης Ηλίας	Μηλίδης Θεόδωρος
Αραμπατζής Θεόδωρος	Μοσχολιός Ζωγράφος
Γαλάνης Στέργιος	Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία
Γάτσιος Αθανάσιος	Μυστακίδης Παύλος
Γάτσιος Ιωάννης	Ραμπότας Ευθύμιος
Γεωργούλα Σουλτάνα	
Γιαννακίδης Δημήτριος	Στεργίου Νικόλαος
Γκότσης Ηλίας	Τερζής Βασίλειος
Γρηγοριάδης Παναγιώτης	
Γρηγοριάδης Χρήστος	Φωτιάδης Στέφανος
Δούκας Γεώργιος	Χαρίτος Χρήστος
Δρίγκα Χρυσούλα	Χασαπίδης Κωνσταντίνος
Ηλιοπούλου Σταλακχή	Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
	Χράπας Παντελής
	Χρυσανθίδης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Καδής Γεώργιος, 2. Καρύδας Νικόλαος, 3. Μεγαλομούστακας Αναστάσιος, 4. Σούζας Ζαχαρίας, 5. Τσαλίκογλου Δημήτριος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν ήταν κανείς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

• Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

- Γάτσιος Αθανάσιος, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 13^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Τερζής Βασίλειος, αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 8^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Αναστασιάδης Αντώνιος, Καλώτα Παναγιώτα, Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης, αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 13^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Μηλίδης Θεόδωρος, αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 16^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 15^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 42271/3-9-2015 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Σας γνωρίζουμε ότι:

Με την με αριθμό 993/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών εγκρίθηκε η μελέτη του έργου "Εργασίες στατικής επάρκειας κερκίδας νοτίου πετάλου Δημοτικού Γηπέδου Σερρών", προϋπολογισμού δαπάνης 600.000,00 € και με την με αριθμό 426/2010 Α.Δ.Σ. επικαιροποιήθηκε ο προϋπολογισμός της παραπάνω μελέτης στο ποσόν των 610.000,00 €. Η ψήφιση πίστωσης 250.000,00 € από την ΣΑΤΑ 2010 για την κατασκευή του έργου έγινε με την με αριθ. 682/2010 Α.Δ.Σ. Η παραπάνω πίστωση δεν χρησιμοποιήθηκε για αποπληρωμή εργασιών του έργου διότι περικόπηκε η ΣΑΤΑ 2010.

Με τις με αριθ. 205/2010 και 242/2010 Αποφάσεις της Δημοκρατικής Επιτροπής εγκρίθηκε η πρόσκληση εργοληπτικών επιχειρήσεων για υποβολή προσφορών για την κατασκευή του έργου.

Τα πρακτικά της δημοπρασίας που έγινε στις 16/07/2010, επικυρώθηκαν με την με αριθμό 258/2010 απόφαση της Δημοκρατικής Επιτροπής και στις 9/08/2010 υπογράφηκε η Εργολαβική Σύμβαση ποσού 613.881,82 € με ΦΠΑ 23% με τον ανάδοχο κ. Γκότση Στέργιο Ε.Δ.Ε.

Με την με αριθ. 200/24-1-2011 Απόφαση του Δημάρχου Σερρών εγκρίθηκε η διακοπή εργασιών του έργου λόγω έλλειψης πιστώσεων για την αποπληρωμή εκτελεσμένων εργασιών και την συνέχιση του έργου.

Με την με αριθ. 369/2011 Α.Δ.Σ. του Δήμου Σερρών έγινε αποδοχή χρηματοδότησης 306.940,91 € από την ΟΠΑΠ Α.Ε. για την κατασκευή του έργου. Προϋπόθεση της χρηματοδότησης είναι ότι σε κάθε λογαριασμό που πιστοποιείται το μισό θα πληρώνει ο ΟΠΑΠ και το άλλο μισό θα προέρχεται από πιστώσεις του Δήμου.

Με την με αριθ. 616/2012 Α.Δ.Σ. του Δήμου Σερρών εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας του έργου μέχρι 30/8/2013 λόγω έλλειψης χρηματοδότησης για την αποπεράτωση του έργου.

Με την με αριθ. 535/2014 Α.Δ.Σ. του Δήμου Σερρών εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών καθώς και η παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών μέχρι την 31/12/2014 λόγω έλλειψης της απαιτούμενης χρηματοδότησης για την αποπεράτωση του έργου.

Οι πληρωμές του έργου μέχρι σήμερα ανέρχονται στο ποσόν των 288.845,95 € εκ των οποίων τα μισά (144.422,98 €) προέρχονται από πιστώσεις του Δήμου Σερρών και τα άλλα μισά από χρηματοδότηση του ΟΠΑΠ. Για την αποπεράτωση του έργου απαιτείται το συνολικό ποσόν των 306.940,91 € εκ των οποίων 162.517,93 € προέρχονται από χρηματοδότηση του ΟΠΑΠ και τα υπόλοιπα 162.517,93 € από πιστώσεις του Δήμου Σερρών.

Με την με αριθ. 471/20-8-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών εγκρίθηκε και διατέθηκε το ποσόν των 93.114,75 € από πιστώσεις ΣΑΤΑ του Δήμου για την συνέχιση των εργασιών του έργου.

Με την με αριθ. 526/26-8-2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών ψηφίστηκε πίστωση ποσού 162.517,93 € προερχόμενη από χρηματοδότηση του ΟΠΑΠ Α.Ε. για την συνέχιση των εργασιών του έργου.

Μετά από την εξασφάλιση πιστώσεων για την συνέχιση του έργου, ο ανάδοχος του έργου κ. Γκότσης Ε. Στέργιος με την με αριθ. πρωτ. 40965/27-8-2015 αίτησή του, ζήτησε παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω αναφερθέντων, παρακαλούμε να εγκρίνετε παράταση της προθεσμίας για την εκτέλεση των εργασιών του έργου μέχρι την 31/12/2015 »,

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: "Εργασίες στατικής επάρκειας κερκίδας νοτίου πετάλου Δημοτικού Γηπέδου Σερρών", έως τις 31-12-2015, για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης και διατυπώνονται στην υπ' αριθμ. 40965/27-8-2015 αίτηση του αναδόχου του ανωτέρω έργου.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 17-09-2015

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ