



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 20 / 07-10-2015

Αριθμ. Απόφασης: 610 / 2015

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: "Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Σερρών έτους 2015".

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 7^η του μηνός **ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ** του έτους **2015**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **20:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **20/01-10-2015** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 40 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 34, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
 Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)

Καλώτα Παναγιώτα
 Καρπουχτσής Κωνσταντίνος
 Καρύδας Νικόλαος
 Λαζαρίδης Αβραάμ
 Μερετούδης Δημήτριος

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα
 Αναστασιάδης Αντώνιος
 Αναστασιάδης Ηλίας
 Αραμπατζής Θεόδωρος
 Γαλάνης Στέργιος
 Γάτσιος Αθανάσιος
 Γάτσιος Ιωάννης
 Γεωργούλα Σουλτάνα
 Γιαννακίδης Δημήτριος
 Γκότσης Ηλίας
 Γρηγοριάδης Παναγιώτης
 Γρηγοριάδης Χρήστος
 Δούκας Γεώργιος
 Δρίγκα Χρυσούλα
 Ηλιοπούλου Σταλακτή

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία

Ραμπότας Ευθύμιος

Στεργίου Νικόλαος
 Τερζής Βασίλειος
 Τσαλικογλου Δημήτριος
 Φωτιάδης Στέφανος
 Χαρίτος Χρήστος
 Χασαπίδης Κωνσταντίνος
 Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
 Χράπας Παντελής
 Χρυσανθίδης Βασίλειος

Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραμματέας ΔΣ), 2. Καδής Γεώργιος, 3. Μηλίδης Θεόδωρος, 4. Μοσχολιός Ζωγράφος, 5. Μυστακίδης Παύλος, 6. Σούζας Ζαχαρίας.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν ήταν κανείς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

• Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

- Δούκας Γεώργιος, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 6^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Τερζής Βασίλειος, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 9^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 22^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 47027/24-9-2015 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Κύριε Δήμαρχε, σας πληροφορούμε ότι:

1. Με την 260/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η μελέτη του έργου "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015", προϋπολογισμού 50.000,00 € και εγκρίθηκε η εκτέλεσή του με εργολαβία μετά από ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό.

2. Με την 378/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και ανατέθηκε προς εκτέλεση το έργο στον κ. ΜΑΝΟ ΛΑΖΑΡΟ, διπλ. Πολ. Μηχ.- ΕΔΕ, με έκπτωση 47%, συμβατικής δαπάνης 26.500,00€ (με Φ.Π.Α. 23%) και συμβατικής προθεσμίας 1 μήνα, έως 2-10-2015.

Με την υπ' αριθμ. 46142/21-9-2015 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά την παράταση προθεσμίας για τους κάτωθι λόγους:

1. Πριν την εκτέλεση των εργασιών ο ανάδοχος έπρεπε να πραγματοποιήσει διερευνητική τομή στην οδό, κατόπιν της σύμφωνης γνώμης και των απαραίτητων εγκρίσεων όλων των αρμοδίων φορέων (Περιφέρεια, Τροχαία). Η διερευνητική τομή πραγματοποιήθηκε στις 15/9/2015. Ταυτόχρονα για να λάβει τα απαραίτητα σχέδια που αφορούν διελεύσεις ΟΚΩ και κυρίως οπτικών ινών από την οδό, ο ανάδοχος έχει υποβάλει εγγράφως αντίστοιχες αιτήσεις σε όλους τους αρμόδιους φορείς (ΟΤΕ κλπ).

2. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το συγκεκριμένο τμήμα της οδού Β. Βασιλείου από το Τμήμα Τροχαίας Σερρών, δεν έχουν εκδοθεί ακόμα, παρά τις έγκαιρες αιτήσεις του αναδόχου, κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του Δήμου Σερρών και της Π.Κ.Μ. Εν τω μεταξύ ενημερώθηκαν και οι διάφοροι οργανισμοί που χρησ/ούν την οδό, όπως Σωματείο Ταξί, ΚΤΕΑΛ, οι οποίοι μας ενημέρωσαν εγγράφως στις 21/9/2015 για την σύμφωνη γνώμη τους, όσον αφορά το κλείσιμο της οδού, έως τις 2/10/15.

Κατόπιν των παραπάνω και δεδομένου του σύντομου χρονοδιαγράμματος του έργου και την πιθανές καιρικές διακυμάνσεις λόγω εποχής, η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών αποδέχεται τους παραπάνω λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος για την παράταση και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 48 του Ν.3669/2008 παρ. 8 όπου αναφέρεται ότι παράταση στην κατασκευή ενός έργου μπορεί να δοθεί όταν αυτή κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, εισηγείται την παράταση των εργασιών του παραπάνω έργου για 14 ημέρες δηλ. έως τις 16/10/2015 »,

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: "Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Σερρών έτους 2015", για δεκατέσσερις (14) ημέρες δηλ. έως τις 16-10-2015, για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης και διατυπώνονται στην υπ' αριθμ. 46142/21-9-2015 αίτηση του αναδόχου του ανωτέρω έργου.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 08-10-2015

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ