



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της  
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 21 / 30-10-2015

Αριθμ. Απόφασης: 639 / 2015

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση 3<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: "Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικά κτήρια (υποέργο 6)".

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 30<sup>η</sup> του μηνός **ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ** του έτους **2015**, ημέρα της εβδομάδος **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **20:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **21/23-10-2015** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 40 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 29, δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)  
 Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)  
 Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραμματέας ΔΣ)  
 Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα  
 Αναστασιάδης Αντώνιος

Καλώτα Παναγιώτα  
 Καρπουχτσής Κωνσταντίνος  
 Καρύδας Νικόλαος  
 Λαζαρίδης Αβραάμ  
 Μερετούδης Δημήτριος  
 Μηλίδης Θεόδωρος  
 Μοσχολιός Ζωγράφος

Γαλάνης Στέργιος

Μυστακίδης Παύλος  
 Ραμπότας Ευθύμιος

Γάτσιος Ιωάννης  
 Γεωργούλα Σουλτάνα  
 Γιαννακίδης Δημήτριος  
 Γκότσης Ηλίας  
 Γρηγοριάδης Παναγιώτης  
 Γρηγοριάδης Χρήστος  
 Δούκας Γεώργιος  
 Δρίγκα Χρυσούλα

Τσαλίκογλου Δημήτριος  
 Φωτιάδης Στέφανος

Καδής Γεώργιος

Χασαπίδης Κωνσταντίνος  
 Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης  
 Χράπας Παντελής

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** 1. Αναστασιάδης Ηλίας, 2. Αραμπατζής Θεόδωρος, 3. Γάτσιος Αθανάσιος, 4. Ηλιοπούλου Σταλακτή, 5. Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος, 6. Μπιτζίδου –

Σαρακενίδου Σοφία, 7. Σούζας Ζαχαρίας, 8. Στεργίου Νικόλαος, 9. Τερζής Βασίλειος, 10. Χαρίτος Χρήστος, 11. Χρυσανθίδης Βασίλειος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν ήταν κανείς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

• Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

- Γεωργούλα Σουλτάνα, Καδής Γεώργιος και Μερετούδης Δημήτριος, προσήλθαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Γιαννακίδης Δημήτριος, προσήλθε κατά την ολοκλήρωση της συζήτησης του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Χασαπίδης Κωνσταντίνος, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 8<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Μηλίδης Θεόδωρος, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 10<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Αναστασιάδης Αντώνιος, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 11<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 18<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

• Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος το 12<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε 1<sup>ο</sup>.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 7<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 49993/9-10-2015 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Ιστορικό

Η υπ' αριθ. 67/2014 μελέτη του έργου του θέματος, προϋπολογισμού 415.000,00 € με Φ.Π.Α., συντάχθηκε και εγκρίθηκε από τη Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της πράξης με τίτλο "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ" (κωδ. ΠΔΕ: 2012ΣΕ06180089).

Με την με αριθ. 696/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας, που έγινε στις 02.12.2014. Ανάδοχος αναδείχθηκε η κοινοπραξία Κ/Ξ ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΒΙΚΤΩΡ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΤΑΣΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με μέση έκπτωση 51,77%. Στις 10.02.2015 υπογράφηκε το υπ. αριθ. 5926 εργολαβικό συμφωνητικό με συνολική εγκεκριμένη δαπάνη 200.153,00 € με Φ.Π.Α. 23% και αρχικό συμβατικό χρόνο περαίωσης την 10/08/2015, σύμφωνα και με το αρμοδίως θεωρημένο χρονοδιάγραμμα.

Με την υπ' αριθμ. 477/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών εγκρίθηκε η χορήγηση της 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 20 ημέρες, δηλαδή έως τις 30.8.2015.

Με την υπ' αριθμ. 528/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών εγκρίθηκε η χορήγηση της 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 2 μήνες, δηλαδή έως τις 30.10.2015.

Παράταση προθεσμίας

Κατόπιν αιτήματος του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής & Αθλητισμού του Δήμου Σερρών και λόγω της διεξαγωγής του πανελλήνιου πρωταθλήματος συγχρονισμένης κολύμβησης κορασίδων Α' από τις 22.10.2015 έως και τις 25.10.2015 οι εργασίες του έργου που θα προκαλέσουν όχληση στην ομαλή λειτουργία του κολυμβητηρίου δύναται να ξεκινήσουν μόνο μετά το πέρας των αγώνων. Ως εκ τούτου απαιτείται η παράταση της χρονικής διάρκειας εκτέλεσης των εργασιών στο κολυμβητήριο, οι οποίες είχαν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν την Δευτέρα 12.10.2015.

Η υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη:

- όλα τα παραπάνω,
- το γεγονός ότι οι εργασίες εκτελούνταν εμπρόθεσμα έως σήμερα,
- τη σχετική αίτηση της αναδόχου Κ/Ξ του έργου για χορήγηση παράτασης τριάντα (30) ημερών,
- του χρονικού διαστήματος που απαιτείται για την προέγκριση της παράτασης προθεσμίας από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή καθώς και από την έγκρισή της από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερρών,
- το σχετικό έγγραφο του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.,

έχει την άποψη ότι δύναται να χορηγηθεί στην Ανάδοχο Κ/Ξ ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΒΙΚΤΩΡ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΤΑΣΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: "Έπεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Δημοτικά Κτίρια (Υποέργο 6)" με αναθεώρηση επτά (7) ημερών, ήτοι μέχρι τις 06/11/2015, και σας ζητούμε την προέγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά επτά (7) ημέρες, δηλαδή:

συνολική προθεσμία του έργου οκτώ (8) μήνες και είκοσι επτά (27) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (περαίωση στις 06/11/2015).

Σας υποβάλλουμε μαζί με την παρούσα εισήγηση τα κάτωθι συνημμένα για το έργο του θέματος και σας παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της παράτασης »,

και σχετική συζήτηση,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, την 3<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: "Έπεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Δημοτικά Κτίρια (Υποέργο 6)" με αναθεώρηση, για επτά (7) ημέρες, δηλ. έως τις 06-11-2015, διότι η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης και διατυπώνονται στην υπ' αριθμ. 49354/6-10-2015 αίτηση του αναδόχου του ανωτέρω έργου.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

**ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Όπως υπογράφουν στο πρακτικό**

**Σέρρες 02-11-2015**

**Πιστό Αντίγραφο**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

**ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ**

**Μ. Ε. Δ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.**

**ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ**