



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της  
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 27 / 16-12-2015

Αριθμ. Απόφασης: 805 / 2015

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και παράταση εργασιών του έργου: "Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημόσιων ανοικτών χώρων στο Δήμο Σερρών".

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 16<sup>η</sup> του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 27/10-12-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 40 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 32, δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)

Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραμματέας ΔΣ)

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα

Αναστασιάδης Ηλίας

Αραμπατζής Θεόδωρος

Γαλάνης Στέργιος

Γάτσιος Αθανάσιος

Γιαννακίδης Δημήτριος

Γκότσης Ηλίας

Γρηγοριάδης Παναγιώτης

Γρηγοριάδης Χρήστος

Δούκας Γεώργιος

Δρίγκα Χρυσούλα

Καδής Γεώργιος

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος

Καρύδας Νικόλαος

Λαζαρίδης Αβραάμ

Μερετούδης Δημήτριος

Μηλίδης Θεόδωρος

Μοσχολιός Ζωγράφος

Μυστακίδης Παύλος

Ραμπότας Ευθύμιος

Στεργίου Νικόλαος

Τερζής Βασίλειος

Τσαλίκογλου Δημήτριος

Φωτιάδης Στέφανος

Χαρίτος Χρήστος

Χασαπίδης Κωνσταντίνος

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης

Χράπας Παντελής

Χρυσανθίδης Βασίλειος

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** 1. Αναστασιάδης Αντώνιος, 2. Γάτσιος Ιωάννης, 3. Γεωργούλα Σουλτάνα, 4. Ηλιοπούλου Σταλακτή, 5. Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος, 6. Καλώτα Παναγιώτα, 7. Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία, 8. Σούζας Ζαχαρίας.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ. Αμανατίδης Ευριπίδης, Ανεστούδης Γεώργιος, Γιαβρούδης Γεώργιος, Γκαϊντατζή Ευαγγελία, Κοτσαμπασίδης Εμμανουήλ, Κρυστάλλης Δημήτριος, Μεταλλίδης Γεώργιος, Παναγιώτου Κλειώ, Πάντσιος Γεώργιος, Τούτκας Ιωάννης, Τσίμας Θωμάς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

• Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

- Δρίγκα Χρυσούλα και Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα, προσήλθαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 11<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα, προσήλθε μετά την ολοκλήρωση συζήτησης του 11<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Τσαλίκολου Δημήτριος, προσήλθε μετά την ολοκλήρωση συζήτησης του 23<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Χασαπίδης Κωνσταντίνος, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση συζήτησης του 10<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Ραμπότας Ευθύμιος, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση συζήτησης του 21<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Τερζής Βασίλειος, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση συζήτησης του 24<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στην παραπάνω συνεδρίαση, πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, με τη διαδικασία της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 να συζητήσει το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα περί: «Έγκρισης 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και παράταση εργασιών του έργου: "Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημόσιων ανοικτών χώρων στο Δήμο Σερρών"».

Το Δ.Σ. αφού είδε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, δέχτηκε να συζητηθεί το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και αφού έλαβε υπ' όψιν και την υπ' αριθμ. 63774/16-12-2015 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Σας πληροφορούμε ότι με την υπ' αρ. 869/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η μελέτη του έργου: "Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοικτών Χώρων στο Δήμο Σερρών" προϋπολογισμού 3.718.831,55€ € και συμβατικής δαπάνης 1.968.282,70 € με ΦΠΑ. Μετά τη διενέργεια διαγωνισμού Ανάδοχος αναδείχθηκε η "ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΤΕ" που εκτελεί το έργο βάσει της υπ' αρ. 298/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών.

Με τον παρόντα 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ, ενσωματώνεται η αύξηση διαφόρων ποσοτήτων εργασιών, η οποία καλύπτεται από το ποσό των προβλέπτων της σύμβασης, το οποίο δεν

εξαντλείται. Η δαπάνη του έργου κλείνει σε ισοζύγιο με τη αρχική σύμβαση όσον αφορά τις εργασίες με εργολαβία στο ποσό των 1.968.282,70 € με Φ.Π.Α.

Οι αλλαγές αυτές δεν απαιτούν ψήφιση νέας πίστωσης.

Κατόπιν και της υπ' αριθμ. 1073/11-12-2015 σύμφωνης γνώμης του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, σας υποβάλλουμε τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου του θέματος και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και σας παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκρισή τους.

Επιπρόσθετα λόγω της διακοπής εργασιών του έργου συνολικά για 76 ημέρες (λόγω μη πληρωμής λογαριασμών) κατά τα διαστήματα από 3/7/2015 έως 10/9/2015 και από 27/10/2015 έως 6/11/2015 και λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν τοπικά κατά τους χειμερινούς μήνες και δυσχεραίνουν την εκτέλεση πολλών εργασιών (πχ ασφατικά έως τέλη Απριλίου) παρακαλούμε να εγκρίνεται την παράταση των εργασιών έως τις 30/6/2016, με την επιφύλαξη της σύμφωνης γνώμης του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (συμβατική ημ. λήξης εργασιών 23/12/2015) »,

και σχετική συζήτηση,

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Διαπιστώνει ότι το θέμα: «Έγκριση 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και παράταση εργασιών του έργου: "Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημόσιων ανοικτών χώρων στο Δήμο Σερρών"», έχει όντως τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος, διότι το έργο έχει αρχική καταληκτική ημερομηνία 23-12-2015 και σύμφωνα με τον Ε.Φ.Δ., η προϊσταμένη αρχή θα πρέπει να έχει πάρει απόφαση εντός του 2015.

Β. Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: "Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημόσιων ανοικτών χώρων στο Δήμο Σερρών", σύμφωνα με την αριθμ. 1073/ΕΦΔ/ΚΑΠΕ/ΕΠΠΕΡΑΑ/11-12-2015 σύμφωνη γνώμη του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, προϋπολογισμού δαπάνης 3.718.831,55 €, το οποίο εκτελείται από την "ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΤΕ", με βάση την αριθμ. 298/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Γ. Με τον Ανακεφαλαιωτικό αυτό Πίνακα η προτεινόμενη δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό του 1.968.282,70 €, όσο ακριβώς και η αρχική συμβατική δαπάνη που ήταν 1.968.282,70 € με Φ.Π.Α.

Ψήφιση πίστωσης δεν απαιτείται.

Δ. Εγκρίνει, την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 30-06-2016 με την επιφύλαξη της σύμφωνης γνώμης του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (συμβατική ημ. λήξης εργασιών 23/12/2015), διότι λόγω της διακοπής εργασιών του έργου συνολικά για 76 ημέρες (λόγω μη πληρωμής λογαριασμών) κατά τα διαστήματα από 3/7/2015 έως 10/9/2015 και από 27/10/2015 έως 6/11/2015 και λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν τοπικά κατά τους χειμερινούς μήνες, προέκυψαν δυσχέρειες στην εκτέλεση πολλών εργασιών (πχ ασφατικά έως τέλη Απριλίου).

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

**ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Όπως υπογράφουν στο πρακτικό**

**Σέρρες 21-12-2015**

**Πιστό Αντίγραφο**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

**ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ**

**Μ. Ε. Δ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.**

**ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ**