



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 7 / 13-04-2016

Αριθμ. Απόφασης: 290 / 2016

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: "Εργασίες στατικής επάρκειας κερκίδας νοτίου πετάλου Δημοτικού Γηπέδου Σερρών".

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 13^η του μηνός **ΑΠΡΙΛΙΟΥ** του έτους **2016**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **7/07-04-2016** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 40 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 34, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
 Ιανίδου – Βίλλιου Δέσποινα (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
 Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραμματέας ΔΣ)
 Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα
 Αναστασιάδης Αντώνιος

Αραμπατζής Θεόδωρος
 Γαλάνης Στέργιος

Γάτσιος Ιωάννης
 Γεωργούλα Σουλτάνα
 Γιαννακίδης Δημήτριος
 Γκότσης Ηλίας
 Γρηγοριάδης Παναγιώτης
 Γρηγοριάδης Χρήστος
 Δούκας Γεώργιος
 Δρίγκα Χρυσούλα

Καλώτα Παναγιώτα
 Καπουχτσής Κωνσταντίνος
 Καρύδας Νικόλαος
 Λαζαρίδης Αβραάμ
 Μερετούδης Δημήτριος
 Μηλίδης Θεόδωρος
 Μοσχολιός Ζωγράφος
 Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία
 Μυστακίδης Παύλος
 Ραμπότας Ευθύμιος

Στεργίου Νικόλαος
 Τερζής Βασίλειος
 Τσαλικογλου Δημήτριος
 Φωτιάδης Στέφανος
 Χαρίτος Χρήστος
 Χασαπίδης Κωνσταντίνος
 Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
 Χράπας Παντελής
 Χρυσανθίδης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αναστασιάδης Ηλίας, 2. Γάτσιος Αθανάσιος, 3. Ηλιοπούλου Σταλακτή, 4. Καδής Γεώργιος, 5. Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος, 6. Σούζας Ζαχαρίας.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν ήταν κανείς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

• Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

- Φωτιάδης Στέφανος, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3^{ου} θέματος και επέστρεψε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 15^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 15^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Καλώτα Παναγιώτα, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 22^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 28^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 13622/5-4-2016 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Σας γνωρίζουμε ότι:

Με την με αριθμό 993/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών εγκρίθηκε η μελέτη του έργου "Εργασίες στατικής επάρκειας κερκίδας νοτίου πετάλου Δημοτικού Γηπέδου Σερρών", προϋπολογισμού δαπάνης 600.000,00 € και με την με αριθμό 426/2010 Α.Δ.Σ. επικαιροποιήθηκε ο προϋπολογισμός της παραπάνω μελέτης στο ποσόν των 610.000,00 €. Η ψήφιση πίστωσης 250.000,00 € από την ΣΑΤΑ 2010 για την κατασκευή του έργου έγινε με την με αριθ. 682/2010 Α.Δ.Σ. Η παραπάνω πίστωση δεν χρησιμοποιήθηκε για αποπληρωμή εργασιών του έργου διότι περικόπηκε η ΣΑΤΑ 2010.

Με τις με αριθ. 205/2010 και 242/2010 Αποφάσεις της Δημομαρχιακής Επιτροπής εγκρίθηκε η πρόσκληση εργοληπτικών επιχειρήσεων για υποβολή προσφορών για την κατασκευή του έργου.

Τα πρακτικά της δημοπρασίας που έγινε στις 16/07/2010, επικυρώθηκαν με την με αριθμό 258/2010 απόφαση της Δημομαρχιακής Επιτροπής και στις 9/08/2010 υπογράφηκε η Εργολαβική Σύμβαση ποσού 613.881,82 € με ΦΠΑ 23% με τον ανάδοχο κ. Γκότση Στέργιο Ε.Δ.Ε.

Με την με αριθ. 200/24-1-2011 Απόφαση του Δημάρχου Σερρών εγκρίθηκε η διακοπή εργασιών του έργου λόγω έλλειψης πιστώσεων για την αποπληρωμή εκτελεσμένων εργασιών και την συνέχιση του έργου.

Με την με αριθ. 369/2011 Α.Δ.Σ. του Δήμου Σερρών έγινε αποδοχή χρηματοδότησης 306.940,91 € από την ΟΠΑΠ Α.Ε. για την κατασκευή του έργου. Προϋπόθεση της χρηματοδότησης είναι ότι σε κάθε λογαριασμό που πιστοποιείται το μισό θα πληρώνει ο ΟΠΑΠ και το άλλο μισό θα προέρχεται από πιστώσεις του Δήμου.

Με την με αριθ. 616/2012 Α.Δ.Σ. του Δήμου Σερρών εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας του έργου μέχρι 30/8/2013 λόγω έλλειψης χρηματοδότησης για την αποπεράτωση του έργου.

Με την με αριθ. 535/2014 Α.Δ.Σ. του Δήμου Σερρών εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών καθώς και η παράταση της προθεσμίας

εκτέλεσης εργασιών μέχρι την 31/12/2014 λόγω έλλειψης της απαιτούμενης χρηματοδότησης για την αποπεράτωση του έργου.

Με την με αριθ. 564/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου έως την 31/12/2015.

Με την με αριθ. 45/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου έως την 31/3/2016.

Οι πληρωμές του έργου μέχρι σήμερα ανέρχονται στο ποσόν των 320.623,09 € εκ των οποίων τα μισά προέρχονται από πιστώσεις του Δήμου Σερρών και τα άλλα μισά από χρηματοδότηση του ΟΠΑΠ.

Με την με αριθ. πρωτ. 12253/28-3-2016 αίτησή του, ο ανάδοχος κ. Γκότσης Στέργιος ζήτησε νέα παράταση των εργασιών του έργου μέχρι τις 30/6/2016 ενόψει της σύνταξης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πινάκα Εργασιών αλλά και λόγω καιρικών συνθηκών και των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ΠΑΕ Πανσερραϊκός, οι οποίες καθιστούσαν αδύνατη την λειτουργία του εργοταξίου.

Κατόπιν των ανωτέρω αναφερθέντων, παρακαλούμε να εγκρίνετε παράταση της προθεσμίας για την εκτέλεση των εργασιών του έργου μέχρι την 30/6/2016 » ,

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: "Εργασίες στατικής επάρκειας κερκίδας νοτίου πετάλου Δημοτικού Γηπέδου Σερρών", έως τις 30-06-2016, ενόψει της σύνταξης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πινάκα Εργασιών αλλά και λόγω των καιρικών συνθηκών και των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ΠΑΕ Πανσερραϊκός, οι οποίες καθιστούσαν αδύνατη την λειτουργία του εργοταξίου.

Στην απόφαση αυτή μειοψήφισαν οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Γιαννακίδης Δημήτριος και Γεωργούλα Σουλτάνα.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 14-04-2016

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ