



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 2 / 03-02-2016

Αριθμ. Απόφασης: 46 / 2016

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: "Επέκταση δικτύου πεζοδρόμων πόλης Σερρών έτους 2015".

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 3^η του μηνός **ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ** του έτους **2016**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **2/28-01-2016** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 40 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 33, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)

Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραμματέας ΔΣ)

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος

Καρύδας Νικόλαος

Αναστασιάδης Ηλίας

Αραμπατζής Θεόδωρος

Γαλάνης Στέργιος

Γάτσιος Αθανάσιος

Γάτσιος Ιωάννης

Γεωργούλα Σουλτάνα

Γιαννακίδης Δημήτριος

Γκότσης Ηλίας

Γρηγοριάδης Παναγιώτης

Γρηγοριάδης Χρήστος

Δούκας Γεώργιος

Δρίγκα Χρυσούλα

Μηλίδης Θεόδωρος

Μοσχολιός Ζωγράφος

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία

Μυστακίδης Παύλος

Ραμπότας Ευθύμιος

Στεργίου Νικόλαος

Τερζής Βασίλειος

Τσαλίκογλου Δημήτριος

Φωτιάδης Στέφανος

Χαρίτος Χρήστος

Χασαπίδης Κωνσταντίνος

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης

Χράπας Παντελής

Χρυσανθίδης Βασίλειος

Καδής Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αναστασιάδης Αντώνιος, 2. Ηλιοπούλου Σταλακτή, 3. Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος, 4. Καλώτα Παναγιώτα, 5. Λαζαρίδης Αβραάμ, 6. Μερετούδης Δημήτριος, 7. Σούζας Ζαχαρίας.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρούσα ήταν μόνο η κ. Ζαφειριάδου – Μπουρβάνη Βασιλική.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

- Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:
 - Γεωργούλα Σουλτάνα, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 6^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 - Δρίγκα Χρυσούλα, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 11^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 - Τσαλίκογλου Δημήτριος, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 16^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 - Φωτιάδης Στέφανος, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 9^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 - Ιλανίδου Δέσποινα, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 24^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε μετά το 5^ο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 36^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 3190/25-1-2016 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Κύριε Δήμαρχε,

Σας γνωστοποιούμε ότι για το παραπάνω έργο υπεγράφη Εργολαβική Σύμβαση στις 14-8-2015 μεταξύ εσάς και του αναδόχου του έργου "Σωτηρίου Στυλιανός Ε.Δ.Ε." με συμβατική αποκλειστική προθεσμία περαίωσης τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (14-12-2015).

Με την υπ' αριθμ. 640/2015 Α.Δ.Σ. χορηγήθηκε παράταση δύο (2) μηνών, δηλαδή έως τις 14-2-2016, εξαιτίας κυρίως της τραπεζικής αργίας κατά την διάρκεια του καλοκαιριού 2015 και της αδυναμίας προμήθειας ορισμένων υλικών.

Κατόπιν τούτου, σας θέτουμε υπ' όψιν τα εξής :

α) Οι εργασίες στον υπό διαμόρφωση πεζόδρομο Κ. Καραμανλή ανεστάλησαν (με την σύμφωνη γνώμη σας) για τρεις εβδομάδες κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2015 & Πρωτοχρονιάς 2016, για την ομαλή λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων της οδού.

β) Για την στρώση του έγχρωμου ασφαλτοτάπητα ποδηλατοδρόμου απαιτούνται υψηλότερες θερμοκρασίες από την παρούσα χειμερινή περίοδο, οπότε απαιτείται οπωσδήποτε η μετάθεσή της για την χρονική περίοδο τέλη Μαρτίου – αρχές Απριλίου 2016.

γ) Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 791/2015 Α.Δ.Σ. εγκρίθηκαν οι εργασίες ανάπλασης του τμήματος της οδού Εμμ. Ανδρόνικου (από την διασταύρωσή της με την οδό Ερμού έως την κατάληξή της στην πλατεία Κρονίου), για την ολοκλήρωση των οποίων απαιτείται επιπλέον ένας (1) μήνας.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν.1418/84 και το άρθρο 48 του Ν.3669/2008, οι καθυστερήσεις που προέκυψαν δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Κατόπιν όλων των παραπάνω, της σχετικής αίτησης του αναδόχου του έργου, σας ζητούμε την παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατά δύο μήνες (2) μήνες, δηλαδή έως τις 14 Απριλίου 2016 » ,

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: "Επέκταση δικτύου πεζοδρόμων πόλης Σερρών έτους 2015", για δύο (2) μήνες, δηλ. έως τις 14 Απριλίου 2016, διότι η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης και διατυπώνονται στην υπ' αριθμ. 1377/12-1-2016 αίτηση του αναδόχου του ανωτέρω έργου.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 04-02-2016

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

Κ. Α. Α.

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ