



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 13 / 20-07-2016

Αριθμ. Απόφασης: 507 / 2016

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ης} παράτασης εργασιών του έργου: "Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημοσίων ανοικτών χώρων στο Δήμο Σερρών".

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 20^η του μηνός **ΙΟΥΛΙΟΥ** του έτους **2016**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **13/14-07-2016** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 40 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 31, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)

Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραμματέας ΔΣ)

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα

Αναστασιάδης Αντώνιος

Αναστασιάδης Ηλίας

Αραμπατζής Θεόδωρος

Γαλάνης Στέργιος

Γάτσιος Αθανάσιος

Γεωργούλα Σουλτάνα

Γιαννακίδης Δημήτριος

Γκότσης Ηλίας

Γρηγοριάδης Παναγιώτης

Γρηγοριάδης Χρήστος

Δούκας Γεώργιος

Δρίγκα Χρυσούλα

Ηλιοπούλου Σταλακχή

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος

Καρύδας Νικόλαος

Λαζαρίδης Αβραάμ

Μερετούδης Δημήτριος

Μηλίδης Θεόδωρος

Μοσχολιός Ζωγράφος

Μυστακίδης Παύλος

Ραμπότας Ευθύμιος

Στεργίου Νικόλαος

Φωτιάδης Στέφανος

Χασαπίδης Κωνσταντίνος

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης

Χράπας Παντελής

Χρυσανθίδης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Γάτσιος Ιωάννης, 2. Καδής Γεώργιος, 3. Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος, 4. Καλώτα Παναγιώτα, 5. Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία, 6. Σούζας Ζαχαρίας, 7. Τερζής Βασίλειος, 8. Τσαλικογλου Δημήτριος, 9. Χαρίτος Χρήστος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν ήταν κανείς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

• Με την σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 1°, 3°, 15°, 18°, 21°, 34°, 35°, 36°, 37°, 38°, 39°, 41°, 40°, 44°, 45°, 2°, 4°, και εφεξής μέχρι την ολοκλήρωση των θεμάτων που απέμειναν.

• Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

- Γκότσης Ηλίας, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 45^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

- Καρύδας Νικόλαος, αποχώρησε πριν την ολοκλήρωση του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

- Δρίγκα Χρυσούλα και Ηλιοπούλου Σταλακτή, αποχώρησαν μετά την ολοκλήρωση του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

- Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 31^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 41° θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 27571/5-7-2016 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Σας πληροφορούμε ότι με την υπ' αρ. 869/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η μελέτη του έργου: "Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοικτών Χώρων στο Δήμο Σερρών" προϋπολογισμού 3.718.831,55 € και συμβατικής δαπάνης 1.968.282,70 € με ΦΠΑ. Μετά τη διενέργεια διαγωνισμού Ανάδοχος αναδείχθηκε ο «ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΤΕ» που εκτελεί το έργο βάσει της υπ. αρ. 298/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών.

Στις 23/12/2014 υπογράφηκε η εργολαβική σύμβαση ποσού 1.968.282,70 € με το ΦΠΑ και ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών είναι δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή έως τις 23/12/2015.

Με την υπ' αριθμ. 805/2015 Α.Δ.Σ. εγκρίθηκε η 1η παράταση εργασιών έως τις 30/6/2016.

Έως και σήμερα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες εκσκαφής και επανεπίχωσης, καθαίρεσης των πεζοδρομίων, κατασκευής στρώσης με αδρανή υλικά στα πεζοδρόμια και στους δρόμους ήπιας κυκλοφορίας, τοποθέτησης του συστήματος άρδευσης, δικτύων Η/Μ και υδραυλικών δικτύων, επενδύσεων με πλάκες πεζοδρομίου ή κυβόλιθους και τεχνικών έργων και τοποθέτησης κρασπέδων, σε όλες τις οδούς του έργου.

Απομένει η πλακόστρωση 50μ στην οδό Δυτικής Θράκης, οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στις οδούς ΔΗΜ. ΦΛΩΡΙΑ, ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ (κατά το ήμισυ) και ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ, εργασίες κατασκευής της επίστρωσης με φωτοκαταλυτικά και ψυχρά υλικά σε όλες τις οδούς, καθώς και οι εργασίες τοποθέτησης κάθετης και οριζόντιας οδικής σήμανσης. Τέλος απομένει η τοποθέτηση ορισμένων βιοκλιματικών στοιχείων σε διάφορα σημεία του έργου (π.χ. πέργκολες κλπ), η

τοποθέτηση της κάθετης και οριζόντιας οδικής σήμανσης, ενώ οι εργασίες πρασίνου είναι σε εξέλιξη.

Ο ανάδοχος στην αίτησή του ζητά παράταση εργασιών έως τις 31/08/2016, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (βροχή, παγετός κλπ) και παραλλήλων έργων κατασκευής αποχέτευσης της ΔΕΥΑΣ, στην οποία είναι ο ίδιος ανάδοχος.

Η Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών έχοντας υπόψη:

- την από 15/6/2016 αίτηση της αναδόχου εταιρείας,
- το ημερολόγιο του έργου,
- το άρθρο 7 της Ε.Σ.Υ.,
- το άρθρο 48 του Ν.3669/2008,
- τα δεδομένα από την επίβλεψη του έργου,
- τα επίσημα μετεωρολογικά στοιχεία,
- την άμεση ανάγκη για πλήρη, έντεχνη και λειτουργική ολοκλήρωση και παράδοση του έργου και
- το υπ' αριθμ. 24636/15-6-16 έγγραφό μας προς τον ΕΦΔ/ΚΑΠΕ

γνωμοδοτεί υπέρ της 2^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου για 22 ημέρες δηλαδή έως τις 22/07/2016, με ότι αυτό συνεπάγεται και για τη νόμιμη αποζημίωση αναθεώρησης τιμών των εργασιών που θα εκτελεστούν κατά το παραταθέν χρονικό διάστημα και με την επιφύλαξη της σύμφωνης γνώμης του ΕΦΔ/ΚΑΠΕ. Οι καθυστερήσεις που προέκυψαν δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου (παρ.8, άρθρο 48 του Ν.3669/2008) »,

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: "Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημόσιων ανοικτών χώρων στο Δήμο Σερρών" για είκοσι δύο (22) ημέρες, δηλ. έως τις 22-07-2016, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (βροχή, παγετός κλπ), με ότι αυτό συνεπάγεται και για τη νόμιμη αποζημίωση αναθεώρησης τιμών των εργασιών που θα εκτελεστούν κατά το παραταθέν χρονικό διάστημα, (με τη σύμφωνη γνώμη του ΕΦΔ/ΚΑΠΕ - Αρ. πρωτ. 397 ΕΦΔ ΚΑΠΕ ΕΠΠΕΡΑΑ/12-07-2016).

Στην απόφαση αυτή μειοψήφισε ο Δημ. Σύμβουλος κ. Αναστασιάδης Αντώνιος.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 21-07-2016

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ