



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 19 / 11-10-2016

Αριθμ. Απόφασης: 689 / 2016

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: "Κατασκευή πεζοδρομίων Κεντρικού Πάρκου Δήμου Σερρών".

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 11^η του μηνός **ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ** του έτους **2016**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΡΙΤΗ** και ώρα **21:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **19/05-10-2016** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 40 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 29, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)

Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραμματέας ΔΣ)

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα

Αναστασιάδης Αντώνιος

Καρύδας Νικόλαος

Μηλίδης Θεόδωρος

Αραμπατζής Θεόδωρος

Γαλάνης Στέργιος

Γάτσιος Αθανάσιος

Γάτσιος Ιωάννης

Γεωργούλα Σουλτάνα

Γιαννακίδης Δημήτριος

Γκότσης Ηλίας

Γρηγοριάδης Παναγιώτης

Γρηγοριάδης Χρήστος

Δούκας Γεώργιος

Δρίγκα Χρυσούλα

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία

Μυστακίδης Παύλος

Ραμπότας Ευθύμιος

Στεργίου Νικόλαος

Τερζής Βασίλειος

Τσαλίκογλου Δημήτριος

Φωτιάδης Στέφανος

Χαρίτος Χρήστος

Χασαπίδης Κωνσταντίνος

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης

Χράπας Παντελής

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αναστασιάδης Ηλίας, 2. Ηλιοπούλου Σταλακτή, 3. Καδής Γεώργιος, 4. Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος, 5. Καλώτα Παναγιώτα, 6. Καρπουχτσής Κωνσταντίνος, 7. Λαζαρίδης Αβραάμ, 8. Μερετούδης Δημήτριος, 9. Μοσχολιός Ζωγράφος, 10. Σούζας Ζαχαρίας, 11. Χρυσανθίδης Βασίλειος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν ήταν κανείς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν απών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, αν και κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

• Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

- Γιαννακίδης Δημήτριος, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Δούκας Γεώργιος, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3^{ου} εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 41628/4-10-2016 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Σας γνωρίζουμε ότι:

Με την υπ' αριθ. 484/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών εγκρίθηκε η μελέτη του έργου "Κατασκευή Πεζοδρομίων Κεντρικού Πάρκου Δήμου Σερρών" προϋπολογισμού 34.900,00 € με Φ.Π.Α. και με την 481/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου και ψηφίστηκε η σχετική πίστωση.

Με την υπ' αριθ. 592/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών εγκρίθηκε το πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του ανωτέρου έργου και ανατέθηκε η εκτέλεσή του στον μειοδότη κ. Μπόνα Δημήτριο Ε.Δ.Ε., ο οποίος προσέφερε έκπτωση 43,00% επί του τιμολογίου της μελέτης με οικονομική προσφορά 16.173,17 € χωρίς Φ.Π.Α.

Το εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 19.893,00 € με Φ.Π.Α., για την εκτέλεση του έργου του θέματος, υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Σερρών και του αναδόχου κ. Μπόνα Δημήτριου Ε.Δ.Ε. την 22/12/2015 με συνολική προθεσμία περάτωσης έργου έξι μήνες.

Με την υπ' αριθ. 506/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών εγκρίθηκε η (1η) παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος έως τις 22-09-2016.

Με την υπ' αριθ. πρωτ. 39756/22-9-2016 αίτησή του, ο ανάδοχος κ. Μπόνας Δημήτριος Ε.Δ.Ε. ζήτησε 2η παράταση προθεσμίας του έργου έως την 22/12/2016, λόγω υποβολής προς έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου στο Τεχνικό Συμβούλιο της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.

Η υπηρεσία συμφωνεί με την αναγκαιότητα της προαναφερθείσας παράτασης.

Κατόπιν των ανωτέρω αναφερθέντων, παρακαλούμε να να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου

“Κατασκευή Πεζοδρομίων Κεντρικού Πάρκου Δήμου Σερρών” μέχρι την 22/12/2016 »,

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, την 2^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή πεζοδρομίων Κεντρικού Πάρκου Δήμου Σερρών” έως τις 22-12-2016, λόγω υποβολής προς έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου στο Τεχνικό Συμβούλιο της Δ.Τ.Ε. της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 13-10-2016

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ