



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 19 / 11-10-2016

Αριθμ. Απόφασης: 690 / 2016

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: "Εργασίες βελτίωσης υδρομόνωσης κτηρίου Κ1 πρώην στρατοπέδου Παπαλουκά".

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 11^η του μηνός **ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ** του έτους **2016**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΡΙΤΗ** και ώρα **21:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **19/05-10-2016** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 40 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 29, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)

Ιανίδου – Βίλλιου Δέσποινα (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)

Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραμματέας ΔΣ)

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα

Αναστασιάδης Αντώνιος

Καρύδας Νικόλαος

Μηλίδης Θεόδωρος

Αραμπατζής Θεόδωρος

Γαλάνης Στέργιος

Γάτσιος Αθανάσιος

Γάτσιος Ιωάννης

Γεωργούλα Σουλτάνα

Γιαννακίδης Δημήτριος

Γκότσης Ηλίας

Γρηγοριάδης Παναγιώτης

Γρηγοριάδης Χρήστος

Δούκας Γεώργιος

Δρίγκα Χρυσούλα

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία

Μυστακίδης Παύλος

Ραμπότας Ευθύμιος

Στεργίου Νικόλαος

Τερζής Βασίλειος

Τσαλίκογλου Δημήτριος

Φωτιάδης Στέφανος

Χαρίτος Χρήστος

Χασαπίδης Κωνσταντίνος

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης

Χράπας Παντελής

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αναστασιάδης Ηλίας, 2. Ηλιοπούλου Σταλακτή, 3. Καδής Γεώργιος, 4. Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος, 5. Καλώτα Παναγιώτα, 6. Καρπουχτσής Κωνσταντίνος, 7. Λαζαρίδης Αβραάμ, 8. Μερετούδης Δημήτριος, 9. Μοσχολιός Ζωγράφος, 10. Σούζας Ζαχαρίας, 11. Χρυσανθίδης Βασίλειος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν ήταν κανείς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν απών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, αν και κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

• Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

- Γιαννακίδης Δημήτριος, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Δούκας Γεώργιος, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3^{ου} εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 41844/4-10-2016 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Σας ενημερώνουμε ότι στις 1-7-2016 υπογράφηκε εργολαβική σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Σερρών για το έργο "Εργασίες βελτίωσης υγρομόνωσης κτιρίου Κ1 πρώην στρατοπέδου Παπαλουκά" με συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης τους τρεις (3) μήνες και προθεσμία περαίωσης στις 1-10-2016.

Με την 190/2016 απόφαση Δ.Σ. ο Δήμος υπέβαλλε πρόταση στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του προγράμματος INTERREG- V- GREECE BULGARIA 2014-2020 με τίτλο "Δημιουργία Πολιτιστικού Διπόλου στη διασυνοριακή περιοχή – CULTURE DIPOLE" με στόχο την αναβάθμιση του διατηρητέου κτιρίου Κ1 πρώην στρατοπέδου Παπαλουκά και την δημιουργία του Μουσείου Ξενάκη.

Η συγκεκριμένη πρόταση απαιτεί επιπρόσθετες εγκρίσεις εργασιών από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κεντρικής Μακεδονίας η οποία είναι υποχρεωτική για την έγκριση των εργασιών από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής και τελικά έγκριση των εργασιών από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου μας.

Λόγω των προαναφερθέντων σε συνδυασμό με την επερχόμενη χειμερινή περίοδο και την φύση των εργασιών του συγκεκριμένου έργου προβλέπεται να καθυστερήσει η έναρξη των εργασιών.

Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου "Εργασίες βελτίωσης υγρομόνωσης κτιρίου Κ1 πρώην στρατοπέδου Παπαλουκά" κατά έξι (6) μήνες. Νέα προθεσμία περαίωσης η 1-4-2017 », και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: "Εργασίες βελτίωσης υγρομόνωσης κτηρίου Κ1

πρώην στρατοπέδου Παπαλουκά" κατά έξι (6) μήνες, δηλ. έως τις 01-04-2017, διότι η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης και διατυπώνονται στην υπ' αριθμ. 38042/14-9-2016 αίτηση του αναδόχου του ανωτέρω έργου.

Στην απόφαση αυτή μειοψήφισε ο Δημ. Σύμβουλος κ. Αντώνιος Αναστασιάδης.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 13-10-2016

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ