



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 19 / 11-10-2016

Αριθμ. Απόφασης: 691 / 2016

ΘΕΜΑ: Μη έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: "Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοικτών Χώρων στο Δήμο Σερρών".

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 11^η του μηνός **ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ** του έτους **2016**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΡΙΤΗ** και ώρα **21:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **19/05-10-2016** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 40 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 29, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)

Ιανίδου – Βίλλιου Δέσποινα (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)

Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραμματέας ΔΣ)

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα

Αναστασιάδης Αντώνιος

Καρύδας Νικόλαος

Μηλίδης Θεόδωρος

Αραμπατζής Θεόδωρος

Γαλάνης Στέργιος

Γάτσιος Αθανάσιος

Γάτσιος Ιωάννης

Γεωργούλα Σουλτάνα

Γιαννακίδης Δημήτριος

Γκότσης Ηλίας

Γρηγοριάδης Παναγιώτης

Γρηγοριάδης Χρήστος

Δούκας Γεώργιος

Δρίγκα Χρυσούλα

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία

Μυστακίδης Παύλος

Ραμπότας Ευθύμιος

Στεργίου Νικόλαος

Τερζής Βασίλειος

Τσαλίκογλου Δημήτριος

Φωτιάδης Στέφανος

Χαρίτος Χρήστος

Χασαπίδης Κωνσταντίνος

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης

Χράπας Παντελής

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αναστασιάδης Ηλίας, 2. Ηλιοπούλου Σταλακτή, 3. Καδής Γεώργιος, 4. Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος, 5. Καλώτα Παναγιώτα, 6. Καρπουχτσής Κωνσταντίνος, 7. Λαζαρίδης Αβραάμ, 8. Μερετούδης Δημήτριος, 9. Μοσχολιός Ζωγράφος, 10. Σούζας Ζαχαρίας, 11. Χρυσανθίδης Βασίλειος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν ήταν κανείς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν απών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, αν και κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

• Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

- Γιαννακίδης Δημήτριος, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Δούκας Γεώργιος, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3^{ου} εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από:

α) την υπ' αριθμ. 41767/4-10-2016 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Σας πληροφορούμε τα εξής:

Στις 23/12/2014 υπογράφηκε η εργολαβική σύμβαση εκτέλεσης του έργου: "Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοικτών Χώρων στο Δήμο Σερρών", ποσού 1.968.282,70 € (με τον ΦΠΑ) και ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών του ήταν δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή έως τις 23/12/2015.

Με την υπ' αριθμ. 805/2015 Α.Δ.Σ. εγκρίθηκε η 1η παράταση εργασιών έως τις 30/6/2016.

Με την υπ' αριθμ. 507/2016 Α.Δ.Σ. εγκρίθηκε η 2η παράταση εργασιών έως τις 22/7/2016.

Κατά την ημερομηνία λήξης της τελικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, δεν είχε αποπερατωθεί μέρος των συμβατικών εργασιών του έργου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις σχετικές εκθέσεις περαίωσης εργασιών των επιβλεπόντων μηχανικών του έργου και ο ανάδοχος συνέχισε να εκτελεί συμβατικές εργασίες κατ' εφαρμογή των αναφερόμενων στην ισχύουσα σχετική νομοθεσία (άρθρα 48, 49, 61 και 71 του Ν. 3669/2008, σε συνδυασμό με το άρθρο 376 του Ν. 4412/2016).

Έως και σήμερα έχει ολοκληρωθεί πλέον του 90% του συμβατικού αντικειμένου του έργου και οι εργασίες που απομένουν πλέον είναι η ολοκλήρωση της τοποθέτησης του προβλεπόμενου αστικού εξοπλισμού (ανεμιστήρες, πέργκολες, πινακίδες σήμανσης, καθιστικά), η κατασκευή χωμάτινου σταθεροποιημένου δαπέδου στην παιδική χαρά πλησίον του Ι.Ν. Τιμίου Σταυρού, καθώς και ορισμένες παρεμβάσεις στο πάρκο στην συμβολή των οδών Γ. Παπανδρέου και Δημογερόντων.

Ήδη εκκρεμεί αίτημα με σχετική Αιτιολογική Έκθεση της Υπηρεσίας μας για προέγκριση στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή (ΕΦΔ / ΚΑΠΕ) με το οποίο προτείνεται η έγκριση 4μηνιας παράτασης της χρονικής διάρκειας υλοποίησης του έργου (από 23/7/2016 έως 22/11/2016) με υπαιτιότητα του αναδόχου, με βάση τα

αναφερόμενα στο άρθρο 61 του Ν. 3669/2008, σε συνδυασμό με το άρθρο 376 του Ν. 4412/2016 για την οποία θα αποφανθεί τελικά το Δημοτικό Συμβούλιο ως Προϊσταμένη Αρχή σε επόμενη συνεδρίασή του.

Ο ανάδοχος στην υπ' αριθμ. 35223/29-8-2016 αίτησή του ζητά την χορήγηση παράτασης διάρκειας ενός (1) μήνα μετά από την έγκριση του 3ου ΑΠΕ από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η συγκεκριμένη αίτηση ήδη έχει αποσταλεί με τα με αρ. Πρωτ. 35223/2-9-16 & 36043/9-9-16 έγγραφα προς τον ΕΦΔ/ΚΑΠΕ.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο 3ος ΑΠΕ και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκαν από την Υπηρεσία μας έγκαιρα και εμπρόθεσμα και απεστάλησαν στον ΕΦΔ/ΚΑΠΕ τον Μάιο του 2016 (α.π. 19621/17-5-16). Παρά ταύτα, η απαιτούμενη προέγκριση εκδόθηκε στις 28/9/2016 και αφού πρωτοκολλήθηκε στην Υπηρεσία μας στις 29/9/2016, απεστάλη αμελλητί προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων του Νομού, το οποίο είναι αρμόδιο να εκδώσει σχετική γνωμοδότηση. Μετά την απαραίτητη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου η οποία αναμένεται στην επόμενη συνεδρίασή του, ο συγκεκριμένος ΑΠΕ θα τεθεί προς έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο ως Προϊσταμένη Αρχή του έργου.

Από τα προαναφερθέντα γίνεται φανερό εν τέλει ότι η καθυστέρηση της προέγκρισης του 3ου ΑΠΕ σε συνδυασμό αφενός μεν με την μη αποπεράτωση μέρους των συμβατικών εργασιών του έργου κατά την ημερομηνία λήξης της τελικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, αφετέρου δε με την μη υποβολή εκ μέρους του Αναδόχου βάσιμου και τεκμηριωμένου εμπρόθεσμου αιτήματος παράτασης, έχουν συντελέσει στο να έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της τελικής προθεσμίας περαίωσης του έργου και αυτό να εκτελείται πλέον με το καθεστώς της υπέρβασης της προθεσμίας περαίωσής του από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ισχύουσα σχετική νομοθεσία (άρθρα 48, 49, 61 και 71 του Ν. 3669/2008, σε συνδυασμό με το άρθρο 376 του Ν. 4412/2016).

Επομένως με βάση όλα τα παραπάνω, η Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών έχοντας υπόψη:

- Την από 29/8/2016 αίτηση της αναδόχου εταιρείας.
- Το ημερολόγιο του έργου.
- Τα αναφερόμενα στο άρθρο 48 του Ν. 3669/2008 σε συνδυασμό με το άρθρο 376 του Ν. 4412/2016.
- Τα αναφερόμενα στο άρθρο 78 του Ν. 4313/2014: «...Στις συμβάσεις συγχρηματοδοτούμενων δημοσίων έργων, το αίτημα για παράταση της συνολικής προθεσμίας, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008 πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την συμβατική λήξη του έργου (συνολική προθεσμία). Η έγκριση επί του αιτήματος από την Προϊσταμένη Αρχή δίνεται υποχρεωτικά εντός τριών (3) μηνών από την ημέρα υποβολής του αιτήματος του Αναδόχου».
- Την από 9/9/2016 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, σύμφωνα με την οποία η εξεταζόμενη αίτηση του Αναδόχου είναι εκπρόθεσμη και αβάσιμη.
- Το γεγονός ότι έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του 15ημέρου από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης στον ΕΦΔ/ΚΑΠΕ χωρίς την έκδοση σχετικής γνωμοδοτικής πράξης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και ελέγχου Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013.
- Το γεγονός ότι ο 3ος ΑΠΕ του έργου δεν έχει εγκριθεί ακόμη από το Δημοτικό Συμβούλιο,

γνωμοδοτεί αρνητικά επί της εξεταζόμενης αίτησης του αναδόχου, δεδομένου ότι είναι αφενός μεν εκπρόθεσμη σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην σχετική γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, αφετέρου δε αβάσιμη διότι η

αιτιολογία της ζητούμενης παράτασης σχετίζεται με τον 3ο ΑΠΕ του έργου ο οποίος δεν έχει εγκριθεί ακόμη αρμοδίως.

Μετά από όλα τα προαναφερθέντα και επειδή σε κάθε περίπτωση για τα αιτήματα που υποβάλλονται από τον ανάδοχο και αφορούν παράταση των προθεσμιών του έργου, αρμόδια για να αποφασίσει τελικά, είναι η Προϊσταμένη Αρχή του έργου (άρθρο 48 του Ν. 3669/2008), παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την λήψη σχετικής απόφασης »,

β) την από 9-9-2016 αρνητική γνωμάτευση της Νομικής Συμβούλου του Δήμου, κ. Μαρίας Τσινίκα και

γ) την υπ' αριθ. 646/7-10-2016 (αρ. πρωτ. 42848/11-10-2016) αρνητική γνωμάτευση του ΕΦΔ ΚΑΠΕ ΕΠΠΕΡΑΑ,

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Δεν εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: "Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοικτών Χώρων στο Δήμο Σερρών", κατόπιν της υπ' αριθμ. 35223/29-8-2016 αιτήσεως του αναδόχου του έργου, δεδομένου ότι είναι αφενός μεν εκπρόθεσμη σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην σχετική γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, αφετέρου δε αβάσιμη διότι η αιτιολογία της ζητούμενης παράτασης σχετίζεται με τον 3ο ΑΠΕ του έργου ο οποίος δεν έχει εγκριθεί ακόμη αρμοδίως.

Στην απόφαση αυτή μειοψήφισαν οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Φωτιάδης Στέφανος, Γάτσιος Αθανάσιος, Δρίγκα Χρυσούλα και Ιλανίδου Δέσποινα, προτείνοντας να δοθεί η δυνατότητα παράτασης του έργου, δεδομένου ότι ο εργολάβος έχει ολοκληρώσει το 90% του έργου και πλέον, χωρίς όμως να υπάρξει αναθεώρηση.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 17-10-2016

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ