



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 20 / 26-10-2016

Αριθμ. Απόφασης: 728 / 2016

ΘΕΜΑ: Ψήφιση πίστωσης για τις μη επιλέξιμες δαπάνες και παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου "Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημόσιων ανοικτών χώρων στο Δήμο Σερρών".

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την **26^η** του μηνός **ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ** του έτους **2016**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **20/20-10-2016** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 40 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 28, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)

Ιανίδου – Βίλλιου Δέσποινα (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)

Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραμματέας ΔΣ)

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα

Αναστασιάδης Ηλίας

Αραμπατζής Θεόδωρος

Γαλάνης Στέργιος

Γάτσιος Αθανάσιος

Γεωργούλα Σουλτάνα

Γιαννακίδης Δημήτριος

Γκότσης Ηλίας

Γρηγοριάδης Παναγιώτης

Γρηγοριάδης Χρήστος

Δούκας Γεώργιος

Δρίγκα Χρυσούλα

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος

Καρύδας Νικόλαος

Μερετούδης Δημήτριος

Μηλίδης Θεόδωρος

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία

Ραμπότας Ευθύμιος

Τερζής Βασίλειος

Τσαλίκογλου Δημήτριος

Φωτιάδης Στέφανος

Χασαπίδης Κωνσταντίνος

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης

Χράπας Παντελής

Χρυσανθίδης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1.Αναστασιάδης Αντώνιος, 2. Γάτσιος Ιωάννης, 3. Ηλιοπούλου Σταλακτή, 4. Καδής Γεώργιος, 5. Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος, 6. Καλώτα Παναγιώτα, 7. Λαζαρίδης Αβραάμ, 8. Μοσχολιός Ζωγράφος, 9. Μυστακίδης Παύλος, 10. Σούζας Ζαχαρίας, 11. Στεργίου Νικόλαος, 12. Χαρίτος Χρήστος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν ήταν κανείς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

- Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κωνσταντίνος αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση συζήτησης του 4^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στην παραπάνω συνεδρίαση, πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, με τη διαδικασία της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 να συζητήσει το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα περί: «Ψήφιση πίστωσης για τις μη επιλέξιμες δαπάνες και παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου "Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημόσιων ανοικτών χώρων στο Δήμο Σερρών"».

Το Δ.Σ. αφού είδε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, δέχτηκε να συζητηθεί το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και αφού έλαβε υπ' όψιν και την υπ' αριθμ. 45247/25-10-2016 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Σας πληροφορούμε ότι:

Στις 23/12/2014 υπογράφηκε η εργολαβική σύμβαση ποσού 1.968.282,70 € με το ΦΠΑ και ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών είναι δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή έως τις 23/12/2015.

Με την υπ' αριθμ. 805/2015 Α.Δ.Σ. εγκρίθηκε η 1η παράταση εργασιών έως τις 30/6/2016.

Με την υπ' αριθμ. 507/2016 Α.Δ.Σ. εγκρίθηκε η 2η παράταση εργασιών έως τις 22/7/2016.

Κατά την ημερομηνία λήξης της τελικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, δεν είχε αποπερατωθεί μέρος των συμβατικών εργασιών του έργου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις σχετικές εκθέσεις περαίωσης εργασιών των επιβλεπόντων μηχανικών του έργου και ο ανάδοχος συνέχισε να εκτελεί συμβατικές εργασίες κατ' εφαρμογή των αναφερόμενων στην ισχύουσα σχετική νομοθεσία (άρθρα 48, 49, 61 και 71 του Ν. 3669/2008, σε συνδυασμό με το άρθρο 376 του Ν. 4412/2016).

Έως και σήμερα έχει ολοκληρωθεί πλέον του 90% του συμβατικού αντικειμένου του έργου και οι εργασίες που απομένουν πλέον είναι η ολοκλήρωση της τοποθέτησης του προβλεπόμενου αστικού εξοπλισμού, η κατασκευή χωμάτινου σταθεροποιημένου δαπέδου στην παιδική χαρά πλησίον του Ι.Ν. Τιμίου Σταυρού, καθώς και ορισμένες παρεμβάσεις στο πάρκο στην συμβολή των οδών Γ. Παπανδρέου και Δημογερόντων.

Με βάση τα παραπάνω η Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών έχοντας υπόψη:

- Το γεγονός ότι στις 23/9/2016 ο Ανάδοχος υπερέβη κατά δύο (2) μήνες, με υπαιτιότητά του, την τελική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών του έργου που ήταν η 22/7/2016.
- Την παρ. 2γ του άρθρου 61 του Ν.3669/2008, σε συνδυασμό με το άρθρο 376 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με την οποία "Η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά κατά του αναδόχου, αν συντρέχει μία από τις παρακάτω περιπτώσεις: γ) Υπερβεί με υπαιτιότητά του κατά 2 τουλάχιστον μήνες έστω και μία αποκλειστική προθεσμία του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Κατ' εξαίρεση αν η εκτέλεση των εργασιών καθυστερεί, αλλά ο ανάδοχος έχει εκτελέσει τουλάχιστον 80% του συμβατικού αντικειμένου είναι δυνατή η χορήγηση παράτασης της προθεσμίας προς το συμφέρον του έργου, έστω κι αν η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητά του. Η παράταση σε αυτή την περίπτωση χορηγείται χωρίς αναθεώρηση τιμών και με επιβολή των προβλεπόμενων στις διατάξεις του άρθρου 49 του ίδιου νόμου".
- Το γεγονός ότι οι εκτελεσθείσες εργασίες αποτελούν πλέον του 90% του συμβατικού αντικειμένου του έργου.
- Την από 9/9/2016 γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου.
- Το γεγονός ότι το έργο είναι χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ / ΕΣΠΑ και από πλευράς του ΕΦΔ/ΚΑΠΕ ως αρμόδια Διαχειριστικής Αρχής έχει επισημανθεί επανειλημμένα ο κίνδυνος ακόμη και απένταξής του, εάν δεν ολοκληρωθούν άμεσα όλες οι υπολειπόμενες εργασίες και επομένως οποιαδήποτε άλλη καθυστέρηση στην πορεία εκτέλεσής τους δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την χρηματοδότησή του.
- Το υπ' αριθμ. 40874/28-9-2016 αίτημα με συνημμένη την σχετική Αιτιολογική Έκθεση της Υπηρεσίας μας, για προέγκριση στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή (ΕΦΔ / ΚΑΠΕ), με το οποίο προτείνεται η έγκριση 4μηνιας παράτασης της χρονικής διάρκειας υλοποίησης του έργου (από 23/7/2016 έως 22/11/2016) με υπαιτιότητα του αναδόχου.
- Το γεγονός ότι έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του 15ημέρου από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής Αιτιολογικής Έκθεσης στον ΕΦΔ/ΚΑΠΕ χωρίς την έκδοση σχετικής γνωμοδοτικής πράξης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και ελέγχου Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013.
- Το συμφέρον του έργου.

εισηγείται θετικά για την έγκριση 4μηνιας παράτασης της χρονικής διάρκειας υλοποίησης του έργου (από 23/7/2016 έως 22/11/2016) με υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παρ. 2γ του άρθρου 61 του Ν.3669/2008 σε συνδυασμό με το άρθρο 376 του Ν. 4412/2016, για το συμφέρον του έργου, χωρίς αναθεώρηση τιμών και με επιβολή των προβλεπόμενων στις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.3669/2008 ποινικών ρητρών και με την επιφύλαξη της σύμφωνης γνώμης του ΕΦΔ/ΚΑΠΕ.

Επίσης, σας πληροφορούμε ότι επειδή στην υπ' αριθμ. 610/28-9-2016 διατύπωση σύμφωνης γνώμης του ΕΦΔ/ΚΑΠΕ για την τροποποίηση της Σύμβασης και την προέγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου περιλαμβάνονται και μη επιλέξιμες δαπάνες συνολικού ύψους 35.663,39 € οι οποίες σχετίζονται κυρίως με την αναγκαιότητα εκτέλεσης των εργασιών επικάλυψης της ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας με ψυχρή και φωτοκαταλυτική επίστρωση πάχους τουλάχιστον 4 mm και εγκρίθηκαν ως επείγουσες πρόσθετες εργασίες με την υπ' αριθμ. 381/2016 ΑΔΣ.

Μετά από όλα τα προαναφερθέντα παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την λήψη σχετικής απόφασης με την οποία :

1. Να εγκριθεί η 4μηνη παράταση της χρονικής διάρκειας υλοποίησης του έργου (από 23/7/2016 έως 22/11/2016) με υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παρ. 2γ του άρθρου 61 του Ν.3669/2008 σε συνδυασμό με το άρθρο 376 του Ν. 4412/2016, για το συμφέρον του έργου, χωρίς αναθεώρηση τιμών και με επιβολή των προβλεπόμενων στις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.3669/2008 ποινικών ρητρών και με την επιφύλαξη της σύμφωνης γνώμης του ΕΦΔ/ΚΑΠΕ.

2. Να ψηφιστεί η απαιτούμενη πίστωση των 35.663,39 €, από τις πιστώσεις με ένδειξη: "Προς κατανομή ΣΑΤΑ Παρελθόντων ετών έως και 2015" (Κ.Α. 70.7326.201) »,

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Διαπιστώνει ότι το θέμα: «Ψήφιση πίστωσης για τις μη επιλέξιμες δαπάνες και παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου "Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημόσιων ανοικτών χώρων στο Δήμο Σερρών"», έχει όντως τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος.

Β. Εγκρίνει την **4μηνη παράταση** της χρονικής διάρκειας υλοποίησης του ως άνω έργου (**από 23/7/2016 έως 22/11/2016**) με υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παρ. 2γ του άρθρου 61 του Ν.3669/2008 σε συνδυασμό με το άρθρο 376 του Ν. 4412/2016, για το συμφέρον του έργου, χωρίς αναθεώρηση τιμών και με επιβολή των προβλεπόμενων στις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.3669/2008 ποινικών ρητρών και με την επιφύλαξη της σύμφωνης γνώμης του ΕΦΔ/ΚΑΠΕ.

Γ. Αναμορφώνει (**196^η αναμόρφωση**) το σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 με τη μεταφορά πιστώσεων από κωδικό εξόδου (που δεν αναμένεται να χρησιμοποιηθούν οι πιστώσεις) σε κωδικό εξόδου (ενίσχυση) και με την ενδιάμεση χρήση του αποθεματικού (ως ενδιάμεσος λογαριασμός), ενώ βεβαιώνεται ότι το σύνολο του αποθεματικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του Δήμου, όπως κάτωθι:

Μεταφορά Πίστωσης ΑΠΟ:			Μεταφορά Πίστωσης ΣΕ:		
70.7326.201	ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ (ΕΩΣ ΚΑΙ 2015)	35.663,39	70.6162.029	Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημοσίων ανοικτών χώρων στο Δήμο Σερρών	35.663,39
	ΣΥΝΟΛΟ	35.663,39		ΣΥΝΟΛΟ	35.663,39

Δ. Ψηφίζει πίστωση ποσού 35.663,39 € σε βάρος του Κ.Α. 70.6162.029 του σκέλους των εξόδων του πρ/σμού του Δήμου χρήσης 2016, που φέρει την ένδειξη: «Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημόσιων ανοικτών χώρων στο Δήμο Σερρών».

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 31-10-2016

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ