



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της  
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 3 / 15-02-2017

Αριθμ. Απόφασης: 104 / 2017

**ΘΕΜΑ:** Απόρριψη ένστασης του αναδόχου κατά της υπ' αριθ. πρωτ. 53911/02-12-2016 απόφασης της Δ.Τ.Υ. για την επιβολή ποινικών ρητρών, που αφορούν το έργο: "Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοικτών Χώρων στο Δήμο Σερρών".

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 15<sup>η</sup> του μηνός **ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ** του έτους **2017**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **3/09-02-2017** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 40 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 36, δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)  
 Ιανίδου – Βίλλιου Δέσποινα (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)  
 Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραμματέας ΔΣ)

Καλώτα Παναγιώτα  
 Καρπουχτσής Κωνσταντίνος

Αναστασιάδης Αντώνιος  
 Αναστασιάδης Ηλίας  
 Αραμπατζής Θεόδωρος  
 Γαλάνης Στέργιος  
 Γάτσιος Αθανάσιος  
 Γάτσιος Ιωάννης

Κυρτάσογλου Δημήτριος  
 Λαζαρίδης Αβραάμ  
 Μερετούδης Δημήτριος  
 Μηλίδης Θεόδωρος  
 Μοσχολιός Ζωγράφος  
 Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία  
 Μυστακίδης Παύλος  
 Ραμπότας Ευθύμιος  
 Στεργίου Νικόλαος  
 Τερζής Βασίλειος  
 Τσαλικογλου Δημήτριος  
 Φωτιάδης Στέφανος  
 Χαρίτος Χρήστος  
 Χασαπίδης Κωνσταντίνος  
 Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης  
 Χράπας Παντελής  
 Χρυσανθίδης Βασίλειος

Γιαννακίδης Δημήτριος  
 Γκότσης Ηλίας  
 Γρηγοριάδης Παναγιώτης  
 Γρηγοριάδης Χρήστος  
 Δούκας Γεώργιος  
 Δρίγκα Χρυσούλα  
 Ηλιοπούλου Σταλακτί  
 Καδής Γεώργιος

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** 1. Αγιαννίδου Σταυρούλα, 2. Γεωργούλα Σουλτάνα, 3. Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος, 4. Καρύδας Νικόλαος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν ήταν κανείς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

• Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

- Ηλιοπούλου Σταλακτή, προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

- Μπιτζίδου Σοφία, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση συζήτησης του 2<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

- Δρίγκα Χρυσούλα, Καλώτα Παναγιώτα, Στεργίου Νικόλαος και Τσαλίκογλου Δημήτριος, αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

• Μετά το πέρας του κανονικού χρόνου συνεδρίασης, σύμφωνα με τον κανονισμό, (4 ώρες συνεδρίασης + 1 ώρα) αποφασίστηκε η **διακοπή της συνεδρίασης** και η συνέχισή της την **μεθεπομένη 17 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 15:00**.

• Κατά τη συνεδρίαση της **17<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 2017 παρόντες** ήταν οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

Αναστασιάδης Αντώνιος, Αναστασιάδης Ηλίας, Γαλάνης Στέργιος, Γάτσιος Ιωάννης, Γκότσης Ηλίας, Γρηγοριάδης Χρήστος, Δούκας Γεώργιος, Ιλανίδου Δέσποινα, Κυρτάσογλου Δημήτριος, Μερετούδης Δημήτριος, Μηλίδης Θεόδωρος, Παπαβασιλείου Βασίλειος, Ραμπότας Ευθύμιος, Τερζής Βασίλειος, Τσαλίκογλου Δημήτριος, Φωτιάδης Στέφανος, Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης, Χράπας Παντελής και Χρυσανθίδης Βασίλειος.

- Η Δημ. Σύμβουλος κ. Ιλανίδου Δέσποινα, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 19<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 18<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 3701/1-2-2017 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Σας πληροφορούμε τα εξής :

Στις 23/12/2014 υπογράφηκε η εργολαβική σύμβαση εκτέλεσης του έργου: "Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοικτών Χώρων στο Δήμο Σερρών", ποσού 1.968.282,70 € (με τον ΦΠΑ) και ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών του ήταν δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή έως τις 23/12/2015.

Με την υπ' αριθμ. 805/2015 Α.Δ.Σ. εγκρίθηκε η 1η παράταση εργασιών έως τις 30/6/2016.

Με την υπ' αριθμ. 507/2016 Α.Δ.Σ. εγκρίθηκε η 2η παράταση εργασιών έως τις 22/7/2016.

Κατά την ημερομηνία λήξης της τελικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, δεν είχε αποπερατωθεί μέρος των συμβατικών εργασιών του έργου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις σχετικές εκθέσεις περαίωσης εργασιών των επιβλεπόντων μηχανικών του έργου. Ο ανάδοχος συνέχισε να εκτελεί τις συμβατικές εργασίες κατ' εφαρμογή των αναφερόμενων στην ισχύουσα σχετική νομοθεσία (άρθρα 48, 49, 61 και 71 του Ν. 3669/2008, σε συνδυασμό με το άρθρο 376 του Ν. 4412/2016).

Στις 29/8/2016 ο ανάδοχος ζητεί με νέα αίτηση του, τρίτη παράταση των εργασιών (χωρίς δική του υπαιτιότητα) έως ότου εγκριθεί ο 3ος ΑΠΕ. Η αίτησή του αυτή απορρίπτεται για τυπικούς (ως εκπρόθεσμη) και ουσιαστικούς λόγους σύμφωνα με την 691/2016 Α.Δ.Σ., κατόπιν σχετικής εισήγησης της Δ.Τ.Υ. και σύμφωνης γνώμης του ΕΦΔ/ΚΑΠΕ και του νομικού συμβούλου του Δήμου.

Στις 23/9/2016 δεν είχε αποπερατωθεί μέρος των συμβατικών εργασιών του έργου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε νέα έκθεση περαίωσης εργασιών των επιβλεπόντων μηχανικών του έργου. Ο ανάδοχος συνέχισε να εκτελεί το έργο κατ' εφαρμογή των άρθρων 48, 49, 61 και 71 του Ν. 3669/2008, σε συνδυασμό με το άρθρο 376 του Ν. 4412/2016.

Με την υπ' αριθμ. 728/2016 Α.Δ.Σ. χορηγήθηκε τετράμηνη παράταση εργασιών με αναδρομική ισχύ έως τις 22/11/2016, σύμφωνα με το άρθρο 61, παρ.2γ του Ν.3669/2008. Η συγκεκριμένη παράταση δόθηκε με υπαιτιότητα του αναδόχου, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Δ.Τ.Υ. και σύμφωνης γνώμης του ΕΦΔ/ΚΑΠΕ και του νομικού συμβούλου του Δήμου.

Με την υπ' αριθμ. 50975/2-12-2016 Διαταγή της παρ.2 του άρθρου 71 του Ν.3669/2008, δόθηκε εντολή στον ανάδοχο για αποκατάσταση των επουσιωδών ελλείψεων εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, αφού σύμφωνα με την από 2/12/2016 έκθεση περαίωσης των επιβλεπόντων μηχανικών του έργου, αποπερατώθηκαν οι συμβατικές εργασίες και απομένουν μόνο επουσιώδεις ελλείψεις.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αναφορά του αναδόχου για καθυστέρηση των εργασιών, λόγω μη έγκρισης του 3ου ΑΠΕ και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ, δεν ευσταθεί διότι κατά την τελική προθεσμία περαίωσης των εργασιών (22/7/2016) δεν είχαν αποπερατωθεί συμβατικές εργασίες του έργου.

Από τα προαναφερθέντα γίνεται φανερό εν τέλει ότι, η μη αποπεράτωση του συμβατικού αντικειμένου του έργου, κατά την ημερομηνία λήξης της τελικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, οφείλεται αποκλειστικά σε υπαιτιότητα του αναδόχου και ως εκ τούτου υποχρεούται στην καταβολή των ποινικών ρητρών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 49 του Ν.3669/2008, από τις 23/7/2016 έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργασιών στις 22/11/2016.

Κατόπιν όλων των παραπάνω, η Δ.Τ.Υ. γνωμοδοτεί αρνητικά επί της εξεταζόμενης ένστασης του αναδόχου »,

και σχετική συζήτηση, έχοντας υπόψη και την υπ' αριθμ. πρωτ. 687/9-1-2017 ένσταση του αναδόχου,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Απορρίπτει την υπ' αριθμ. πρωτ. 687/9-1-2017 ένσταση του αναδόχου, καθώς η μη αποπεράτωση του συμβατικού αντικειμένου του έργου, κατά την ημερομηνία λήξης της τελικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, οφείλεται αποκλειστικά σε υπαιτιότητα του αναδόχου, για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης και ως εκ τούτου υποχρεούται στην καταβολή των ποινικών ρητρών,

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 49 του Ν.3669/2008, από τις 23/7/2016 έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργασιών στις 22/11/2016.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

**ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Όπως υπογράφουν στο πρακτικό**

**Σέρρες 01-03-2017**

**Πιστό Αντίγραφο**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

**ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ**

**Μ. Ε. Δ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.**

**ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ**