



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 8 / 11-04-2017

Αριθμ. Απόφασης: 273 / 2017

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: “Εργασίες ανακαίνισης και συντήρησης χώρων Δημαρχείου Σερρών”.

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 11^η του μηνός **ΑΠΡΙΛΙΟΥ** του έτους **2017**, ημέρα της εβδομάδος **Μ. ΤΡΙΤΗ** και ώρα **15:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **8/05-04-2017** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 40 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 33, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Αραμπατζής Θεόδωρος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
 Γάτσιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
 Τσαλίκογλου Δημήτριος (Γραμματέας Δ.Σ.)
 Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα
 Αναστασιάδης Αντώνιος

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος

Κυρτάσογλου Δημήτριος
 Λαζαρίδης Αβραάμ
 Μερετούδης Δημήτριος
 Μηλίδης Θεόδωρος

Γαλάνης Στέργιος
 Γάτσιος Ιωάννης
 Γεωργούλα Σουλτάνα

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία
 Μυστακίδης Παύλος
 Παπαβασιλείου Βασίλειος
 Ραμπότας Ευθύμιος
 Στεργίου Νικόλαος
 Τερζής Βασίλειος
 Φωτιάδης Στέφανος
 Χαρίτος Χρήστος
 Χασαπίδης Κωνσταντίνος
 Χράπας Παντελής
 Χρυσανθίδης Βασίλειος

Γκότσης Ηλίας
 Γρηγοριάδης Παναγιώτης
 Γρηγοριάδης Χρήστος
 Δούκας Γεώργιος
 Ηλιοπούλου Σταλακτή
 Θεοχάρης Μιχαήλ
 Ιλανίδου-Βίλλιου Δέσποινα
 Καδής Γεώργιος
 Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αναστασιάδης Ηλίας, 2. Γιαννακίδης Δημήτριος, 3. Δρίγκα Χρυσούλα, 4. Καλώτα Παναγιώτα, 5. Καρύδας Νικόλαος, 6. Μοσχολιός Ζωγράφος, 7. Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν ήταν κανείς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

• Με την σύμφωνη γνώμη του Σώματος, το 19^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, συζητήθηκε 1^ο και κατόπιν ακολουθήθηκε η κανονική σειρά των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

• Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

- Γαλάνης Στέργιος, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Αναστασιάδης Αντώνιος και Ραμπότας Ευθύμιος, αποχώρησαν λίγο πριν την ολοκλήρωση συζήτησης του 19^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Μηλίδης Θεόδωρος, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Χασαπίδης Κων/νος, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 8^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Γάτσιος Αθανάσιος και Ιλανίδου Δέσποινα, αποχώρησαν μετά την ολοκλήρωση του 10^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Ηλιοπούλου Σταλακτή, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 12^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Μπιτζίδου Σοφία, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 30^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 37^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 12695 / 30-3-2017 εισήγηση της ΔΤΥ του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Σας πληροφορούμε ότι:

1. Με τις με αριθ. 611/2015 & 220/2016 Α.Δ.Σ. του Δήμου Σερρών εγκρίθηκε η με αριθ. 86/2015 μελέτη και η τροποποίησή της, του έργου «**Εργασίες ανακαίνισης και συντήρησης χώρων Δημαρχείου Σερρών**» προϋπολογισμού 170.000,00 €.
2. Με την με αριθ. 218/2016 Α.Ο.Ε. εγκρίθηκαν οι όροι της Διακήρυξης του έργου και έγινε η διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 70.7331.085 του προϋπολογισμού του Δήμου του έτους 2016.
3. Με την με αριθ. 357/2016 Α.Ο.Ε. του Δήμου Σερρών εγκρίθηκαν τα πρακτικά της Δημοπρασίας η οποία διεξήχθη στις 14/6/2016. Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η Κ/Ξ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ - ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΙΑΜΑΓΚΑΚΗ η οποίος προσέφερε έκπτωση 57,06% επί του τιμολογίου της μελέτης.

4. Με την με αριθ. 438/2016 Α.Ο.Ε. έγινε ο έλεγχος και η έγκριση των δικαιολογητικών ανάδειξης του αναδόχου και κατόπιν υπογράφηκε το με αριθ. 37655/12-9-2016 Εργολαβικό Συμφωνητικό για την εκτέλεση των εργασιών του έργου αξίας 71.330,73 € χωρίς Φ.Π.Α. (88.450,11 € με Φ.Π.Α. 24%). Η συνολική προθεσμία για την κατασκευή του έργου ανέρχεται σε 6 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του Συμφωνητικού και λήγει στις 12-3-2017.

5. Με την με αριθ. πρωτ. 9376/10-3-2017 αίτησή του ο ανάδοχος του έργου ζήτησε παράταση της προθεσμίας του έργου κατά 3 μήνες με αιτιολογία τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθώς και τις απρόβλεπτες νέες εργασίες οι οποίες προέκυψαν κατά την εκτέλεσή του.

Η Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών συμφωνεί με την χορήγηση της παραπάνω παράτασης λόγω της ακαταλληλότητας των καιρικών συνθηκών κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου για την εκτέλεση εργασιών του έργου (π.χ. υγραμόνωση δώματος κτιρίου, εξωτερικοί χρωματισμοί κ.α.) αλλά και της αναγκαιότητας για την ένταξη στο έργο, (μετά από σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) συμπληρωματικών εργασιών απαραίτητων για την ολοκλήρωσή του.

Μετά από όλα τα προαναφερθέντα, παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την αποδοχή του αιτήματος του αναδόχου και την έγκριση της χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης κατά 3 μήνες, ήτοι έως 12/6/2017 »,

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, σε συνδυασμό με το άρθρο 376 του Ν. 4412/2016, την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Εργασίες ανακαίνισης και συντήρησης χώρων Δημαρχείου Σερρών», με τυχόν αναθεώρηση, **κατά τρεις (3) μήνες**, δηλ. έως τις **12/06/2017**, διότι η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης και διατυπώνονται στην υπ' αριθμ. 9376/10-3-2017 αίτηση του αναδόχου του ανωτέρω έργου.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 18-04-2017

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ