



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της  
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 10 / 31-05-2017

Αριθμ. Απόφασης: 404 / 2017

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου:  
 "Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Σκουτάρεως έτους 2016".

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την **31<sup>η</sup>** του μηνός **ΜΑΪΟΥ** του έτους **2017**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **10/25-05-2017** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 40 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 31, δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Αραμπατζής Θεόδωρος (Πρόεδρος Δ.Σ.)	Καλώτα Παναγιώτα
Γάτσιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)	Καρύδας Νικόλαος
Τσαλίκογλου Δημήτριος (Γραμματέας Δ.Σ.)	Κυρτάσογλου Δημήτριος
Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα	Λαζαρίδης Αβραάμ
Αναστασιάδης Αντώνιος	Μερετούδης Δημήτριος
Αναστασιάδης Ηλίας	
Γαλάνης Στέργιος	
Γάτσιος Ιωάννης	Μοσχολιός Ζωγράφος
Γεωργούλα Σουλτάνα	
Γιαννακίδης Δημήτριος	
Γκότσης Ηλίας	
Γρηγοριάδης Παναγιώτης	Ραμπότας Ευθύμιος
Γρηγοριάδης Χρήστος	Στεργίου Νικόλαος
Δούκας Γεώργιος	Τερζής Βασίλειος
Δρίγκα Χρυσούλα	Φωτιάδης Στέφανος
	Χαρίτος Χρήστος
Θεοχάρης Μιχαήλ	Χασαπίδης Κωνσταντίνος
	Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
Καδής Γεώργιος	
	Χρυσανθίδης Βασίλειος

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** 1. Ηλιοπούλου Σταλακτή, 2. Ιλανίδου Δέσποινα, 3. Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος, 4. Καρπουχτσής Κωνσταντίνος, 5. Μηλίδης Θεόδωρος, 6. Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία, 7. Μυστακίδης Παύλος, 8. Παπαβασιλείου Βασίλειος, 9. Χράπας Παντελής.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν ήταν κανείς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

• Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

- Στεργίου Νικόλαος και Φωτιάδης Στέφανος, αποχώρησαν κατά τη διάρκεια του κύκλου ερωτήσεων.
- Ραμπότας Ευθύμιος και Γάτσιος Αθανάσιος, αποχώρησαν μετά την ολοκλήρωση του 11<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 29<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 18315/10-5-2017 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Κύριε Δήμαρχε, σας πληροφορούμε ότι:

1. Με την 288/16 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η μελέτη του έργου "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ΕΤΟΥΣ 2016", προϋπολογισμού 44.000,00 € και εγκρίθηκε η εκτέλεσή του με εργολαβία μετά από ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό.
2. Με την 373/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και ανατέθηκε προς εκτέλεση το έργο στον κ. Χ'ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ, ΤΕ Πολ. Μηχ.- ΕΔΕ, με έκπτωση 49%, συμβατικής δαπάνης 18.243,86 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και συμβατικής προθεσμίας 4 μηνών, έως 13/2/2017.
3. Με την υπ' αριθμ. 107/2017 Α.Δ.Σ. χορηγήθηκε η 1η παράταση εργασιών του έργου έως 12/5/2017.

Με την υπ' αριθμ. 17751/8-5-17 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά την παράταση προθεσμίας έως 31/5/2017, λόγω ότι σε προγραμματισμένες μέρες ασφαλτόστρωσης, οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν κατάλληλες (λόγω βροχόπτωσης ή χαμηλής θερμοκρασίας).

Κατόπιν των παραπάνω και έχοντας υπόψη τα μετεωρολογικά στοιχεία για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο, η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών αποδέχεται τον λόγο που επικαλείται ο ανάδοχος για την παράταση και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008 παρ. 8, σε συνδυασμό με το άρθρο 376 του Ν. 4412/2016, όπου αναφέρεται ότι παράταση στην κατασκευή ενός έργου μπορεί να δοθεί όταν αυτή κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, εισηγείται την παράταση των εργασιών του παραπάνω έργου, με τυχόν αναθεώρηση, για 18 μέρες δηλ. έως τις 31/05/2017 »,

και σχετική συζήτηση,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, σε συνδυασμό με το άρθρο 376 του Ν. 4412/2016, την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: "Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Σκουτάρεως έτους 2016", με τυχόν αναθεώρηση, κατά δέκα οκτώ (18) ημέρες, δηλ. έως τις 31/05/2017, διότι η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης και διατυπώνονται στην υπ' αριθμ. 17751/8-5-2017 αίτηση του αναδόχου του ανωτέρω έργου.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΑΡΑΜΠΙΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ**

**ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Όπως υπογράφουν στο πρακτικό**

**Σέρρες 01-06-2017**

**Πιστό Αντίγραφο**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

**ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ**

**Μ. Ε. Δ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.**

**ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ**