



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 10 / 31-05-2017

Αριθμ. Απόφασης: 405 / 2017

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: "Εργασίες οδικής ασφάλειας και βελτίωση προσβασιμότητας έτους 2016".

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 31^η του μηνός ΜΑΪΟΥ του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 10/25-05-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 40 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 31, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Αραπατζής Θεόδωρος (Πρόεδρος Δ.Σ.)	Καλώτα Παναγιώτα
Γάτσιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)	Καρύδας Νικόλαος
Τσαλίκογλου Δημήτριος (Γραμματέας Δ.Σ.)	Κυρτάσογλου Δημήτριος
Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα	Λαζαρίδης Αβραάμ
Αναστασιάδης Αντώνιος	Μερετούδης Δημήτριος
Αναστασιάδης Ηλίας	
Γαλάνης Στέργιος	
Γάτσιος Ιωάννης	Μοσχολιός Ζωγράφος
Γεωργούλα Σουλτάνα	
Γιαννακίδης Δημήτριος	
Γκότσης Ηλίας	
Γρηγοριάδης Παναγιώτης	Ραμπότας Ευθύμιος
Γρηγοριάδης Χρήστος	Στεργίου Νικόλαος
Δούκας Γεώργιος	Τερζής Βασίλειος
Δρίγκα Χρυσούλα	Φωτιάδης Στέφανος
	Χαρίτος Χρήστος
Θεοχάρης Μιχαήλ	Χασαπίδης Κωνσταντίνος
	Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
Καδής Γεώργιος	
	Χρυσανθίδης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Ηλιοπούλου Σταλακτή, 2. Ιλανίδου Δέσποινα, 3. Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος, 4. Καρπουχτσής Κωνσταντίνος, 5. Μηλίδης Θεόδωρος, 6. Μπιτζίδου –

Σαρακενίδου Σοφία, 7. Μυστακίδης Παύλος, 8. Παπαβασιλείου Βασίλειος, 9. Χράπας Παντελής.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν ήταν κανείς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

• Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

- Στεργίου Νικόλαος και Φωτιάδης Στέφανος, αποχώρησαν κατά τη διάρκεια του κύκλου ερωτήσεων.
- Ραμπότας Ευθύμιος και Γάτσιος Αθανάσιος, αποχώρησαν μετά την ολοκλήρωση του 11^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 29^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 18641/11-5-2017 εισήγηση του Τμ. Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Συγκοινωνίας του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Κύριε Δήμαρχε, σας πληροφορούμε ότι:

1. Με την 379/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η μελέτη του έργου "Εργασίες οδικής ασφάλειας και βελτίωση προσβασιμότητας έτους 2016", προϋπολογισμού 50.000,00 € και εγκρίθηκε η εκτέλεσή του με εργολαβία μετά από ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό.
2. Με την 426/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και ανατέθηκε προς εκτέλεση το έργο στον κ. ΣΑΒΒΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, Πολ. Μηχ.- ΕΔΕ, με μέση έκπτωση 46,92% και την με αριθμ. 41271/30-09-2016 Σύμβαση, δαπάνης 21.770,54 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και συμβατικής προθεσμίας 8 μηνών, έως 31/05/2017.
3. Με την υπ' αριθμ. 17406/04-05-17 αίτησή του ο ανάδοχος ζητά την παράταση προθεσμίας υλοποίηση εργασιών έως 31/8/2017 για το λόγο ότι κατά το μεγαλύτερο μέρος της συμβατικής διάρκειας των εργασιών οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν κατάλληλες (βροχόπτωση ή χαμηλή θερμοκρασία) για την υλοποίηση των συμβατικών ενεργειών, ειδικά κατά το τρίμηνο Δεκεμβρίου 2016 - Φεβρουαρίου 2017. Επιπρόσθετα, η παράταση θα επιτρέψει την υλοποίηση εργασιών στην εγγύτητα σχολικής μονάδας που δεν θα λειτουργεί λόγω διακοπών, δηλαδή με περισσότερη ασφάλεια.

Κατόπιν των παραπάνω και έχοντας υπόψη τα μετεωρολογικά στοιχεία για τους μήνες Δεκέμβριο 2016, Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2017 η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών αποδέχεται τον λόγο που επικαλείται ο ανάδοχος για την παράταση και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008 παρ. 8, σε συνδυασμό με το άρθρο 376 του Ν. 4412/2016, όπου αναφέρεται ότι παράταση στην κατασκευή ενός έργου μπορεί να δοθεί όταν αυτή κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, εισηγείται την παράταση των εργασιών του παραπάνω έργου, με τυχόν αναθεώρηση, για 3 μήνες δηλ. έως τις 31/08/2017 »,

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, σε συνδυασμό με το άρθρο 376 του Ν. 4412/2016, την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: "Έργασίες οδικής ασφάλειας και βελτίωση προσβασιμότητας έτους 2016", με τυχόν αναθεώρηση, κατά τρεις (3) μήνες, δηλ. έως τις 31/08/2017, διότι η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης και διατυπώνονται στην υπ' αριθμ. 17406/4-5-2017 αίτηση του αναδόχου του ανωτέρω έργου.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΡΑΜΠΙΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 01-06-2017

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ