



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Απόσπασμα της
Αριθμ. Συνεδρίασης: 10 / 31-05-2017**

Αριθμ. Απόφασης: 406 / 2017

ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ' αριθμ. 728/2016 Α.Δ.Σ. και εκ νέου λήψη απόφασης σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 5226/28-4-2017 Απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ., για την παράταση του έργου: "Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημόσιων ανοικτών χώρων στο Δήμο Σερρών".

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την **31^η** του μηνός **ΜΑΪΟΥ** του έτους **2017**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **10/25-05-2017** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 40 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 31, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Αραμπατζής Θεόδωρος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
Γάτσιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
Τσαλίκογλου Δημήτριος (Γραμματέας Δ.Σ.)
Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα
Αναστασιάδης Αντώνιος
Αναστασιάδης Ηλίας
Γαλάνης Στέργιος
Γάτσιος Ιωάννης
Γεωργούλα Σουλτάνα
Γιαννακίδης Δημήτριος
Γκότσης Ηλίας
Γρηγοριάδης Παναγιώτης
Γρηγοριάδης Χρήστος
Δούκας Γεώργιος
Δρίγκα Χρυσούλα

Θεοχάρης Μιχαήλ

Καδής Γεώργιος

Καλώτα Παναγιώτα

Καρύδας Νικόλαος
Κυρτάσογλου Δημήτριος
Λαζαρίδης Αβραάμ
Μερετούδης Δημήτριος

Μοσχολιός Ζωγράφος

Ραμπότας Ευθύμιος
Στεργίου Νικόλαος
Τερζής Βασίλειος
Φωτιάδης Στέφανος
Χαρίτος Χρήστος
Χασαπίδης Κωνσταντίνος
Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης

Χρυσανθίδης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Ηλιοπούλου Σταλακτή, 2. Ιλανίδου Δέσποινα, 3. Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος, 4. Καρπουχτσής Κωνσταντίνος, 5. Μηλίδης Θεόδωρος, 6. Μπιτζίδου Σοφία, 7. Μυστακίδης Παύλος, 8. Παπαβασιλείου Βασίλειος, 9. Χράπας Παντελής.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν ήταν κανείς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

• Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

- Στεργίου Νικόλαος και Φωτιάδης Στέφανος, αποχώρησαν κατά τη διάρκεια του κύκλου ερωτήσεων.
- Ραμπότας Ευθύμιος και Γάτσιος Αθανάσιος, αποχώρησαν μετά την ολοκλήρωση του 11^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 30^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 20687/22-5-2017 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Σας πληροφορούμε ότι:

Στις 23/12/2014 υπογράφηκε η εργολαβική σύμβαση ποσού 1.968.282,70 € με το ΦΠΑ και ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών είναι δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή έως τις 23/12/2015.

Με την υπ' αριθμ. 805/2015 Α.Δ.Σ. εγκρίθηκε η 1η παράταση εργασιών έως τις 30/6/2016.

Με την υπ' αριθμ. 507/2016 Α.Δ.Σ. εγκρίθηκε η 2η παράταση εργασιών έως τις 22/7/2016.

Κατά την ημερομηνία λήξης της τελικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, δεν είχε αποπερατωθεί μέρος των συμβατικών εργασιών του έργου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις σχετικές εκθέσεις περαίωσης εργασιών των επιβλεπόντων μηχανικών του έργου και ο ανάδοχος συνέχισε να εκτελεί συμβατικές εργασίες κατ' εφαρμογή των αναφερόμενων στην ισχύουσα σχετική νομοθεσία (άρθρα 48, 49, 61 και 71 του Ν. 3669/2008, σε συνδυασμό με το άρθρο 376 του Ν. 4412/2016).

Έως και τις 22/9/2016 είχαν ολοκληρωθεί οι εργασίες σε ποσοστό άνω το 80% του συμβατικού αντικειμένου του έργου και απέμεναν πλέον η ολοκλήρωση της τοποθέτησης του προβλεπόμενου αστικού εξοπλισμού, η κατασκευή χωμάτινου σταθεροποιημένου δαπέδου στην παιδική χαρά πλησίον του Ι.Ν. Τιμίου Σταυρού, καθώς και ορισμένες παρεμβάσεις στο πάρκο στην συμβολή των οδών Γ. Παπανδρέου και Δημογερόντων.

Με βάση τα παραπάνω η Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών έχοντας υπόψη :

- Το γεγονός ότι στις 23/9/2016 ο Ανάδοχος υπερέβη κατά δύο (2) μήνες, με υπαιτιότητά του, την τελική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών του έργου που ήταν η 22/7/2016.
- Την παρ. 2γ του άρθρου 61 του Ν.3669/2008, σε συνδυασμό με το άρθρο 376 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με την οποία "Η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά κατά του αναδόχου, αν συντρέχει μία από τις παρακάτω περιπτώσεις: γ) Υπερβεί

με υπαιτιότητά του κατά 2 τουλάχιστον μήνες έστω και μία αποκλειστική προθεσμία του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Κατ' εξαίρεση αν η εκτέλεση των εργασιών καθυστερεί, αλλά ο ανάδοχος έχει εκτελέσει τουλάχιστον 80% του συμβατικού αντικειμένου είναι δυνατή η χορήγηση παράτασης της προθεσμίας προς το συμφέρον του έργου, έστω κι αν η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητά του. Η παράταση σε αυτή την περίπτωση χορηγείται χωρίς αναθεώρηση τιμών και με επιβολή των προβλεπόμενων στις διατάξεις του άρθρου 49 του ίδιου νόμου".

- Το γεγονός ότι οι εκτελεσθείσες εργασίες αποτελούσαν στις 23/09/2016 πλέον του 80% του συμβατικού αντικειμένου του έργου.
- Την από 9/9/2016 γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου.
- Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ / ΕΣΠΑ και από πλευράς του ΕΦΔ/ΚΑΠΕ ως αρμόδια Διαχειριστικής Αρχής είχε επισημανθεί επανειλημμένα ο κίνδυνος ακόμη και απένταξής του, εάν δεν ολοκληρωθούν άμεσα όλες οι υπολειπόμενες εργασίες και επομένως οποιαδήποτε άλλη καθυστέρηση στην πορεία εκτέλεσής τους θα δημιουργούσε σοβαρούς κινδύνους για την χρηματοδότησή του.
- Το υπ' αριθμ. 40874/28-9-2016 αίτημα της υπηρεσίας μας με συνημμένη την σχετική Αιτιολογική Έκθεση, για προέγκριση στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή (ΕΦΔ / ΚΑΠΕ), με το οποίο προτείνεται η έγκριση 4μηνιας παράτασης της χρονικής διάρκειας υλοποίησης του έργου (από 23/7/2016 έως 22/11/2016) με υπαιτιότητα του αναδόχου.
- Την υπ' αριθμ. 708/31-10-2016 σύμφωνη γνώμη του ΕΦΔ/ΚΑΠΕ
- Το συμφέρον του έργου,

εισηγήθηκε θετικά για την έγκριση 4μηνιας παράτασης της χρονικής διάρκειας υλοποίησης του έργου (από 23/7/2016 έως 22/11/2016) με υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παρ. 2γ του άρθρου 61 του Ν.3669/2008 σε συνδυασμό με το άρθρο 376 του Ν. 4412/2016, για το συμφέρον του έργου, χωρίς αναθεώρηση τιμών και με επιβολή των προβλεπόμενων στις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.3669/2008 ποινικών ρητρών και με την επιφύλαξη της σύμφωνης γνώμης του ΕΦΔ/ΚΑΠΕ.

Κατόπιν της παραπάνω εισήγησης η Προϊσταμένη Αρχή έλαβε την υπ' αριθμ. 728/2016 Απόφαση, σύμφωνα με την οποία δίνεται 4μηνια παράταση της χρονικής διάρκειας υλοποίησης του έργου (από 23/7/2016 έως 22/11/2016) **με υπαιτιότητα του αναδόχου.**

Κατά της ως άνω απόφασης ο ανάδοχος προσέφυγε στον Γ.Γ.Α.Δ. (αίτηση θεραπείας), ο οποίος κατόπιν της υπ' αριθμ. 2/10/16-3-17 γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημ. Έργων της Π.Ε. Σερρών, εξέδωσε την με α.π. 5226/28-4-2017 απόφαση, σύμφωνα με την οποία κάνει δεκτή την αίτηση θεραπείας της "ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΤΕ" κατά της 728/2016 Α.Δ.Σ. και ανακαλεί την 19173/18-11-2016 απόφαση Γ.Γ.Α.Δ. (εγκριτική της σχετικής απόφασης).

Στο σκεπτικό της απόφασης του Γ.Γ. και ως ένας από τους λόγους ακύρωσης της 728/2016 απόφασης, είναι ότι δεν έγινε επίκληση του άρθρου 48 "Προθεσμίες" παρ. 8 και 10 του Ν.3669/2008. Η υπηρεσία μας λοιπόν λαμβάνοντας υπόψη α) το άρθρο 48 παρ. 8 και 10 του Ν.3669/2008 σε συνδυασμό με το άρθρο 376 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με το οποίο "παράταση της συνολικής προθεσμίας εγκρίνεται είτε με αναθεώρηση είτε χωρίς αναθεώρηση και ότι παράταση μπορεί να εγκριθεί και χωρίς αίτηση του αναδόχου αν αυτή δεν υπερβαίνει την οριακή προθεσμία β) την ανάγκη συμμόρφωσης του κυρίου του έργου με την απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ. γ) το συμφέρον του έργου και δ) το δημόσιο συμφέρον, εισηγείται θετικά,

να εγκριθεί η 4μηνη παράταση της χρονικής διάρκειας υλοποίησης του έργου (από 23/7/2016 έως 22/11/2016) **με υπαιτιότητα του αναδόχου**, σύμφωνα με το άρθρο 48, παρ. 8 και 10 σε συνδυασμό με το άρθρο 376 του Ν. 4412/2016, για το συμφέρον του έργου, χωρίς αναθεώρηση τιμών και με επιβολή των προβλεπόμενων στις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.3669/2008 ποινικών ρητρών.

Μετά από όλα τα προαναφερθέντα παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την λήψη σχετικής απόφασης με την οποία: Να εγκριθεί η 4μηνη παράταση της χρονικής διάρκειας υλοποίησης του έργου (από 23/7/2016 έως 22/11/2016) **με υπαιτιότητα του αναδόχου**, σύμφωνα με το άρθρο 48, παρ. 8 και 10 σε συνδυασμό με το άρθρο 376 του Ν. 4412/2016, για το συμφέρον του έργου, χωρίς αναθεώρηση τιμών και με επιβολή των προβλεπόμενων στις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.3669/2008 ποινικών ρητρών »,

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

A. Ανακαλεί την υπ' αριθμ. 728/2016 απόφασή του: «Ψήφιση πίστωσης για τις μη επιλέξιμες δαπάνες και παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου "Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημόσιων ανοικτών χώρων στο Δήμο Σερρών"».

B. Εγκρίνει, σύμφωνα με την παρ. 8 και 10 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, σε συνδυασμό με το άρθρο 376 του Ν. 4412/2016, την παράταση χρονικής διάρκειας υλοποίησης του έργου: "Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημόσιων ανοικτών χώρων στο Δήμο Σερρών", κατά τέσσερις (4) μήνες, (από 23/7/2016 έως 22/11/2016), με υπαιτιότητα του αναδόχου, για το συμφέρον του έργου, χωρίς αναθεώρηση τιμών και με επιβολή των προβλεπόμενων στις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.3669/2008 ποινικών ρητρών.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 19-06-2017

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ