



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 11 / 21-06-2017

Αριθμ. Απόφασης: 452 / 2017

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου:
 "Έργασίες κατασκευής υγρομόνωσης κτηρίου αυτοκινητοδρομίου Σερρών".

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 21^η του μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 20:00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 11/15-06-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 40 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 32, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Αραμπατζής Θεόδωρος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
 Γάτσιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
 Τσαλίκογλου Δημήτριος (Γραμματέας Δ.Σ.)
 Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα
 Αναστασιάδης Αντώνιος
 Αναστασιάδης Ηλίας

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος
 Καρύδας Νικόλαος
 Κυρτάσογλου Δημήτριος
 Λαζαρίδης Αβραάμ
 Μερετούδης Δημήτριος
 Μηλίδης Θεόδωρος
 Μοσχολιός Ζωγράφος
 Μπιτζίδου - Σαρακενίδου Σοφία

Γάτσιος Ιωάννης
 Γεωργούλα Σουλτάνα
 Γιαννακίδης Δημήτριος
 Γκότσης Ηλίας

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Γρηγοριάδης Χρήστος
 Δούκας Γεώργιος
 Δρίγκα Χρυσούλα
 Ηλιοπούλου Σταλακτή
 Θεοχάρης Μιχαήλ
 Ιλανίδου - Βίλλιου Δέσποινα
 Καδής Γεώργιος

Στεργίου Νικόλαος
 Φωτιάδης Στέφανος
 Χαρίτος Χρήστος
 Χασαπίδης Κωνσταντίνος
 Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
 Χράπας Παντελής

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Γαλάνης Στέργιος, 2. Γρηγοριάδης Παναγιώτης, 3. Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος, 4. Καλώτα Παναγιώτα, 5. Μυστακίδης Παύλος, 6. Ραμπότας Ευθύμιος, 7. Τερζής Βασίλειος, 8. Χρυσανθίδης Βασίλειος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ. Γεώργιος Ανεστούδης και Δημήτριος Δερμεντζής.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

• Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

- Μπιτζίδου Σοφία, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 8^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 11^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Αγιαννίδου Σταυρούλα και Κυρτάσογλου Δημήτριος, αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 8^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Καρπουχτσής Κωνσταντίνος, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 12^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Στεργίου Νικόλαος, απουσίαζε από την αίθουσα από το 1^ο μέχρι και το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
- Γάτσιος Αθανάσιος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., προήδρευσε στο 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο .24^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 25284 / 12-6-2017 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Σας πληροφορούμε ότι:

1. Με την με αριθ. 636/2015 Α.Δ.Σ. του Δήμου Σερρών εγκρίθηκε η με αριθ. 96/2015 μελέτη του έργου «**Εργασίες κατασκευής υγρομόνωσης κτιρίου Αυτοκινητοδρομίου Σερρών**» προϋπολογισμού 36.500,00 €. Με την ίδια απόφαση εγγράφηκε το έργο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου και ψηφίστηκε πίστωση 36.500,00 € για την εκτέλεσή του.
2. Με την με αριθ. 656/2015 Α.Ο.Ε. εγκρίθηκαν οι όροι της Διακήρυξης του έργου και έγινε η διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 70.7331.083 του προϋπολογισμού του Δήμου του έτους 2015.
3. Με τις με αριθ. 123/2016, 156/2016 και 261/2016 Α.Ο.Ε. εγκρίθηκαν τα πρακτικά των άγονων διαγωνισμών για την ανάδειξη αναδόχου του έργου, οι οποίοι διενεργήθηκαν στις 15/3/2016, 29/3/2016 και 29/4/2016 αντίστοιχα.
4. Με την με αριθ. 411/2016 Α.Ο.Ε. του Δήμου Σερρών εγκρίθηκαν τα πρακτικά της Δημοπρασίας η οποία διεξήχθη στις 5/7/2016. Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε ο κ. ΓΚΟΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ο οποίος προσέφερε έκπτωση 51,00% επί των τιμών της μελέτης.

5. Με την με αριθ. 516/2016 Α.Ο.Ε. έγινε ο έλεγχος και η έγκριση των δικαιολογητικών ανάδειξης του αναδόχου και κατόπιν υπογράφηκε το με αριθ. 42881/11-10-2016 Εργολαβικό Συμφωνητικό για την εκτέλεση των εργασιών του έργου αξίας 15.560,66 € χωρίς Φ.Π.Α. (19.295,22 € με Φ.Π.Α. 24%). Η συνολική προθεσμία για την κατασκευή του έργου ανέρχεται σε 4 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του Συμφωνητικού και λήγει στις 11-2-2017.
6. Με την με αριθ. 61/2017 Α.Δ.Σ του Δήμου Σερρών εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου έως και την 11-5-2017.
7. Με την με αριθ. πρωτ. 18015/9-5-2017 αίτησή του, ο ανάδοχος του έργου ζήτησε νέα παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου κατά 2 μήνες, με σκοπό την ορθή τεχνικά εφαρμογή της νέας στεγάνωσης του κτιρίου (πριν την εφαρμογή των ασφαλικών μεμβρανών, υπάρχει η ανάγκη για πλήρη ξήρανση του περλιτοδέματος, η οποία λόγω των συνεχών βροχοπτώσεων είναι δύσκολο να επιτευχθεί).

Η Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών συμφωνεί με την χορήγηση της παραπάνω παράτασης ώστε να εξασφαλιστεί η ορθή τεχνικά κατασκευή του έργου.

Ύστερα από τα προαναφερθέντα, παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την αποδοχή του αιτήματος του αναδόχου και την έγκριση της χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης κατά 2 μήνες ώστε να καταστεί δυνατή η αποπεράτωση των εργασιών του έργου »,

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: “Εργασίες κατασκευής υγρομόνωσης κτηρίου αυτοκινητοδρομίου Σερρών”, **κατά δύο (2) μήνες, έως 11/7/2017**, ώστε να καταστεί δυνατή η αποπεράτωση των εργασιών του έργου, διότι η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης και διατυπώνονται στην υπ’ αριθμ. 18015/9-5-2017 αίτηση του αναδόχου του ανωτέρω έργου.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΡΑΜΠΙΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 27-06-2017

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ