



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Απόσπασμα της  
Αριθμ. Συνεδρίασης: 11 / 21-06-2017**

**Αριθμ. Απόφασης: 453 / 2017**

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση 4<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: "Εφαρμογή σχεδίου πόλεως στην περιοχή της Π.Ε. Σιγής έτους 2013".

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την **21<sup>η</sup>** του μηνός **ΙΟΥΝΙΟΥ** του έτους **2017**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **20:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **11/15-06-2017** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 40 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 32, δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Αραμπατζής Θεόδωρος (Πρόεδρος Δ.Σ.)  
Γάτσιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)  
Τσαλίκογλου Δημήτριος (Γραμματέας Δ.Σ.)  
Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα  
Αναστασιάδης Αντώνιος  
Αναστασιάδης Ηλίας

Γάτσιος Ιωάννης  
Γεωργούλα Σουλτάνα  
Γιαννακίδης Δημήτριος  
Γκότσης Ηλίας

Γρηγοριάδης Χρήστος  
Δούκας Γεώργιος  
Δρίγκα Χρυσούλα  
Ηλιοπούλου Σταλακτή  
Θεοχάρης Μιχαήλ  
Ιλανίδου - Βίλλιου Δέσποινα  
Καδής Γεώργιος

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος  
Καρύδας Νικόλαος  
Κυρτάσογλου Δημήτριος  
Λαζαρίδης Αβραάμ  
Μερετούδης Δημήτριος  
Μηλίδης Θεόδωρος  
Μοσχολιός Ζωγράφος  
Μπιτζίδου - Σαρακενίδου Σοφία

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Στεργίου Νικόλαος

Φωτιάδης Στέφανος  
Χαρίτος Χρήστος  
Χασαπίδης Κωνσταντίνος  
Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης  
Χράπας Παντελής

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** 1. Γαλάνης Στέργιος, 2. Γρηγοριάδης Παναγιώτης, 3. Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος, 4. Καλώτα Παναγιώτα, 5. Μυστακίδης Παύλος, 6. Ραμπότας Ευθύμιος, 7. Τερζής Βασίλειος, 8. Χρυσανθίδης Βασίλειος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ. Γεώργιος Ανεστούδης και Δημήτριος Δερμεντζής.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

• Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

- Μπιτζίδου Σοφία, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 8<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 11<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Αγιαννίδου Σταυρούλα και Κυρτάσογλου Δημήτριος, αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 8<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Καρπουχτσής Κωνσταντίνος, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 12<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Στεργίου Νικόλαος, απουσίαζε από την αίθουσα από το 1<sup>ο</sup> μέχρι και το 7<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης.
- Γάτσιος Αθανάσιος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., προήδρευσε στο 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 24<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 25280 / 12-6-2017 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Σας γνωρίζουμε ότι:

Με την υπ' αριθ. 341/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών εγκρίθηκε η μελέτη του έργου «Εφαρμογή σχεδίου πόλεως στην περιοχή της Π.Ε. Σιγής έτους 2013» προϋπολογισμού 400.000,00 € με Φ.Π.Α. και με τις 340/2014 και 499/2014 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου και ψηφίστηκε η σχετική πίστωση.

Με την υπ' αριθ. 695/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών εγκρίθηκε το πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του ανωτέρου έργου και ανατέθηκε η εκτέλεσή του στον μειοδότη κ. Καφεστίδη Ι. Αναγνώστη Ε.Δ.Ε., ο οποίος προσέφερε έκπτωση 52,45 % επί του τιμολογίου της μελέτης με οικονομική προσφορά 143.025,93 € χωρίς Φ.Π.Α.

Το εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 175.921,90 € με Φ.Π.Α., για την εκτέλεση του έργου του θέματος, υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Σερρών και του αναδόχου κ. Καφεστίδη Ι. Αναγνώστη την 22/07/2015 με συνολική προθεσμία περάτωσης έργου δώδεκα μήνες.

Με την υπ' αριθ. 161/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών εγκρίθηκε η (3η) παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος έως τις 22-5-2017.

Το συμβατικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί (στα σημεία όπου δεν εκκρεμούσαν αποζημιώσεις από επικείμενες κατασκευές, και οφειλές μετά την αφαίρεση εισφοράς σε γη και όπου κατασκευαστικά ήταν εφικτό από άποψη συνθηκών – υφιστάμενων κατασκευών). Με την υπ' αριθ. πρωτ. 20316/19-5-2017 αίτησή του, ο ανάδοχος κ. Καφεστίδης Ι. Αναγνώστης Ε.Δ.Ε. ζήτησε παράταση προθεσμίας του έργου για τέσσερις (4) επιπλέον μήνες, δηλ. έως την 22/09/2017, για την συνέχιση των εργασιών, προκειμένου να αποφασιστεί αν θα πραγματοποιηθούν περαιτέρω διανοίξεις οδών από τις προβλεπόμενες της μελέτης, λόγω αιτημάτων πολιτών της περιοχής και λόγω ολοκλήρωσης της διαδικασίας αποζημιώσεων σε οδούς από το αρμόδιο τμήμα Δ.Α.Π. / Δ.Τ.Υ. Δήμου Σερρών. Οι οδοί που προτείνεται να διανοιχτούν είναι η οδός μεταξύ Ο.Τ. 822 και Ο.Τ. 815 (όπου υπάρχει αίτημα δημότη και είναι σε διαδικασία της φάσης ολοκλήρωσης των αποζημιώσεων), η οδός μεταξύ Ο.Τ. 838 και των Ο.Τ. 839, Ο.Τ. 844, καθώς και η οδός μεταξύ Ο.Τ. 839 και Ο.Τ. 844 (όπου έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των αποζημιώσεων) και εφόσον υπάρχουν τα ανάλογα ποσά για τις εργασίες που θα απαιτηθούν για όλες τις παραπάνω διανοίξεις.

Κατόπιν των ανωτέρω αναφερθέντων, παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της 4ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Εφαρμογή σχεδίου πόλεως στην περιοχή της Π.Ε. Σιγής έτους 2013» μέχρι την 22/09/2017, καθώς και τη λήψη σχετικής απόφασης για την πραγματοποίηση περαιτέρω διανοίξεων οδών μεταξύ του Ο.Τ. 822 και Ο.Τ. 815, μεταξύ του Ο.Τ. 838 και των Ο.Τ. 839, Ο.Τ. 844, καθώς και μεταξύ του Ο.Τ. 839 και Ο.Τ. 844 »,

και σχετική συζήτηση,

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: "Εφαρμογή σχεδίου πόλεως στην περιοχή της Π.Ε. Σιγής έτους 2013", **κατά τέσσερις μήνες**, έως τις **22-09-2017**, διότι η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και την πραγματοποίηση περαιτέρω διανοίξεων οδών μεταξύ του Ο.Τ. 822 και Ο.Τ. 815, μεταξύ του Ο.Τ. 838 και των Ο.Τ. 839, Ο.Τ. 844, καθώς και μεταξύ του Ο.Τ. 839 και Ο.Τ. 844, για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης και διατυπώνονται στην υπ' αριθμ. 20316/19-5-2017 αίτηση του αναδόχου του ανωτέρω έργου.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΑΡΑΜΠΙΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ**

**ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Όπως υπογράφουν στο πρακτικό**

**Σέρρες 27-06-2017**

**Πιστό Αντίγραφο**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

**ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ**

**Μ. Ε. Δ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.**

**ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ**