



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 13 / 19-07-2017

Αριθμ. Απόφασης: 530 / 2017

ΘΕΜΑ: Έγκριση χρονικής παράτασης της υπ αριθ. 18569 / 11-5-2017 σύμβασης για την προμήθεια παγκακιών και των δοχείων απορριμμάτων που αναφέρονται στο έργο: “Επέκταση δικτύου πεζόδρομων πόλης Σερρών έτους 2017”, για επιπλέον **δύο (2) μήνες**.

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 19^η του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 20:00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 13/13-07-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 40 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν **30**, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Αραμπατζής Θεόδωρος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
 Γάτσιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
 Τσαλίκोगλου Δημήτριος (Γραμματέας Δ.Σ.)
 Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα
 Αναστασιάδης Αντώνιος

Καλώτα Παναγιώτα
 Καρπουχτσής Κωνσταντίνος

Γαλάνης Στέργιος
 Γάτσιος Ιωάννης

Λαζαρίδης Αβραάμ
 Μερετούδης Δημήτριος
 Μηλίδης Θεόδωρος
 Μοσχολιός Ζωγράφος

Γιαννακίδης Δημήτριος
 Γκότσης Ηλίας
 Γρηγοριάδης Παναγιώτης
 Γρηγοριάδης Χρήστος
 Δούκας Γεώργιος
 Δρίγκα Χρυσούλα
 Ηλιοπούλου Σταλακτί

Μυστακίδης Παύλος,
 Παπαβασιλείου Βασίλειος
 Ραμπότας Ευθύμιος

Καδής Γεώργιος

Φωτιάδης Στέφανος
 Χαρίτος Χρήστος
 Χασαπίδης Κωνσταντίνος
 Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
 Χράπας Παντελής
 Χρυσανθίδης Βασίλειος

1

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αναστασιάδης Ηλίας, 2. Γεωργούλα Σουλτάνα, 3. Θεοχάρης Μιχαήλ, 4. Ιλανίδου - Βίλλιου Δέσποινα, 5. Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος, 6. Καρύδας Νικόλαος, 7. Κυρτάσογλου Δημήτριος, 8. Μπιτζίδου - Σαρακενίδου Σοφία, 9. Στεργίου Νικόλαος, 10. Τερζής Βασίλειος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν ήταν κανείς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

• Με την σύμφωνη γνώμη του Σώματος, το 12^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, συζητήθηκε 1^ο και κατόπιν ακολουθήθηκε η κανονική σειρά των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

• Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

- Ηλιοπούλου Σταλακτή, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3^{ου} εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.
- Ραμπότας Ευθύμιος, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Γιαννακίδης Δημήτριος και Καρπουχτής Κων/νος, αποχώρησαν μετά την ολοκλήρωση του 14ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Χασαπίδης Κων/νος, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 15ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 19^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 27750 / 28-6-2017 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Σύμφωνα με το άρθρο 206 . 4412/2016, η σύμβαση μπορεί να **παραταθεί**, όταν κατόπιν αίτησης του προμηθευτή λόγω μη ολοκλήρωσης του έργου "Επέκταση δικτύου πεζοδρόμων πόλης Σερρών έτους 2017 . Περίπτωση παράτασης της σύμβασης συνιστά και η **παράταση του χρόνου ισχύος της** σύμβαση και υπό τον όρο ότι με την παράταση αυτή **δεν θα προκύψει υπέρβαση** των ποσοτήτων των ειδών που κατακυρώθηκαν στον ανάδοχο. (Πρ. VI Τμ. 24/2003, ΣΤ' Κλιμ. 118/2005,129/2006,14, 34, 64, 69, 99/2010). Από την παράταση της σύμβασης δεν συνεπάγεται περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου κατά το χρόνο ισχύος της παρατάσεως. (Απόφ. VI Τμ. 3037/2010, Ελ.Συν. Πράξη 27/2011 Κλιμάκιο Στ)

Στις 11-05-2017 υπεγράφη η υπ αριθ. Πρωτ. 18569 σύμβαση για την προμήθεια παγκακιών και των δοχείων απορριμάτων που αναφέρονται στο έργο "Επέκταση δικτύου πεζοδρόμων πόλης Σερρών έτους 2017 και μεταξύ του **της εταιρείας Άγγελου Σαχπάζη & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε** και του Δήμου ποσού **15.772,80€ με ΦΠΑ.**

2

Στις 15-06-2017 ο προμηθευτής απέστειλε αίτηση το υπ αριθμ πρωτ 25793 έγγραφο από την εταιρεία Άγγελος Σαχπάζη & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε με το οποίο ζητά να παραταθεί ο συμβατικός χρόνος για άλλους 2 μήνες λόγω μη ολοκλήρωση του έργου Έπέκταση δικτύου πεζοδρόμων πόλης Σερρών έτους 2017 λόγω αντικειμενικών καθυστερήσεων, προϋπόθεση ότι στο χρόνο αυτό δεν θα υπάρχει αναπροσαρμογή τιμής και υπέρβαση α) του συμβατικού τιμήματος και β) των ποσοτήτων.

Στις 27-06-2017 με έγγραφο με αριθ. 27716 από την Δ.Τ.Υ όπου βεβαιώνει ότι το έργο << Έπέκταση δικτύου πεζοδρόμων πόλης Σερρών έτους 2017 είναι σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία.

Κατόπιν τούτου παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης για χρονική παράταση της παραπάνω σύμβασης για άλλους **2 μήνες ήτοι μέχρι 11-08-2017** χωρίς υπέρβαση των προϋπολογιζόμενων ποσοτήτων και του ποσού της σύμβασης »,

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την χρονική παράταση, για επιπλέον δύο (2) μήνες, ήτοι **μέχρι 11-09-2017**, της υπ' αρ. 18569 / 11-05-2017 σύμβασης για την προμήθεια παγκακιών και των δοχείων απορριμάτων που αναφέρονται στο έργο "Έπέκταση δικτύου πεζοδρόμων πόλης Σερρών έτους 2017", μεταξύ **της εταιρείας Άγγελου Σαχπάζη & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε** και του Δήμου Σερρών, ποσού **15.772,80 € με ΦΠΑ**, λόγω αντικειμενικών καθυστερήσεων και χωρίς υπέρβαση των προϋπολογιζόμενων ποσοτήτων και του ποσού της σύμβασης.

Στην απόφαση αυτή μειοψήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αναστασιάδης Αντώνιος.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 25-7-2017

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

κ.α.α.

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ