



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 2 / 25-01-2017

Αριθμ. Απόφασης: 61 / 2017

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου:
 "Έργασίες κατασκευής υγρομόνωσης κτηρίου αυτοκινητοδρομίου Σερρών".

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 25^η του μηνός **ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ** του έτους **2017**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **2/19-01-2017** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 40 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 38, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
 Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
 Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραμματέας ΔΣ)
 Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα
 Αναστασιάδης Αντώνιος
 Αναστασιάδης Ηλίας
 Αραμπατζής Θεόδωρος
 Γαλάνης Στέργιος
 Γάτσιος Αθανάσιος
 Γάτσιος Ιωάννης
 Γεωργούλα Σουλτάνα
 Γιαννακίδης Δημήτριος
 Γκότσης Ηλίας
 Γρηγοριάδης Παναγιώτης
 Γρηγοριάδης Χρήστος
 Δούκας Γεώργιος
 Δρίγκα Χρυσούλα

Καλώτα Παναγιώτα
 Καρπουχτσής Κωνσταντίνος
 Καρύδας Νικόλαος
 Κυρτάσογλου Δημήτριος
 Λαζαρίδης Αβραάμ
 Μερετούδης Δημήτριος
 Μηλίδης Θεόδωρος
 Μοσχολιός Ζωγράφος
 Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία
 Μυστακίδης Παύλος
 Ραμπότας Ευθύμιος
 Στεργίου Νικόλαος
 Τερζής Βασίλειος
 Τσαλικογλου Δημήτριος
 Φωτιάδης Στέφανος
 Χαρίτος Χρήστος
 Χασαπίδης Κωνσταντίνος
 Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
 Χράπας Παντελής
 Χρυσανθίδης Βασίλειος

Καδής Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Ηλιοπούλου Σταλακτή, 2. Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν ήταν κανείς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

- Γεωργούλα Σουλτάνα, προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2^{ου} εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.
- Φωτιάδης Στέφανος και Χρυσανθίδης Βασίλειος, αποχώρησαν μετά την ολοκλήρωση συζήτησης του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Δρίγκα Χρυσούλα και Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 8^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Τσαλικογλου Δημήτριος, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 18^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Χασαπίδης Κων/νος και Μπιτζίδου Σοφία, αποχώρησαν μετά την ολοκλήρωση του 21^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 31^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 1202/13-1-2017 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Σας πληροφορούμε ότι:

1. Με την με αριθ. 636/2015 Α.Δ.Σ. του Δήμου Σερρών εγκρίθηκε η με αριθ. 96/2015 μελέτη του έργου "Έργασίες κατασκευής υγρομόνωσης κτιρίου Αυτοκινητοδρομίου Σερρών" προϋπολογισμού 36.500,00 €. Με την ίδια απόφαση εγγράφηκε το έργο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου και ψηφίστηκε πίστωση 36.500,00 € για την εκτέλεσή του.
2. Με την με αριθ. 656/2015 Α.Ο.Ε. εγκρίθηκαν οι όροι της Διακήρυξης του έργου και έγινε η διάθεση της σχετικής πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 70.7331.083 του προϋπολογισμού του Δήμου του έτους 2015.
3. Με τις με αριθ. 123/2016, 156/2016 και 261/2016 Α.Ο.Ε. εγκρίθηκαν τα πρακτικά των άγονων διαγωνισμών για την ανάδειξη αναδόχου του έργου, οι οποίοι διενεργήθηκαν στις 15/3/2016, 29/3/2016 και 29/4/2016 αντίστοιχα.
4. Με την με αριθ. 411/2016 Α.Ο.Ε. του Δήμου Σερρών εγκρίθηκαν τα πρακτικά της Δημοπρασίας η οποία διεξήχθη στις 5/7/2016. Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε ο κ. ΓΚΟΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ο οποίος προσέφερε έκπτωση 51,00% επί των τιμών της μελέτης.
5. Με την με αριθ. 516/2016 Α.Ο.Ε. έγινε ο έλεγχος και η έγκριση των δικαιολογητικών ανάδειξης του αναδόχου και κατόπιν υπογράφηκε το με αριθ. 42881/11-10-2016 Εργολαβικό Συμφωνητικό για την εκτέλεση των εργασιών του έργου αξίας 15.560,66 € χωρίς Φ.Π.Α. (19.295,22 € με Φ.Π.Α. 24%). Η συνολική προθεσμία για την κατασκευή του έργου ανέρχεται σε 4 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του Συμφωνητικού και λήγει στις 11-2-2017.
6. Με την με αριθ. πρωτ. 50440/29-11-2015 αίτησή του ο ανάδοχος του έργου ζήτησε παράταση της προθεσμίας του έργου κατά 3 μήνες με αιτιολογία την

ακαταλληλότητα των καιρικών συνθηκών, (βροχοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες, παγετός), για την εκτέλεση των εργασιών υγρομόνωσης του έργου.

Η Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών συμφωνεί με την χορήγηση της παραπάνω παράτασης διότι για την εκτέλεση των εργασιών υγρομόνωσης του έργου, απαιτούνται ξηρές καιρικές συνθήκες, (απουσία βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων σε όλη την διάρκεια των εργασιών) και ελάχιστες θερμοκρασίες περιβάλλοντος άνω των 5° C.

Μετά από όλα τα προαναφερθέντα, παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την αποδοχή του αιτήματος του αναδόχου και την έγκριση της χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης κατά 3 μήνες ώστε να υπάρχουν οι κατάλληλες καιρικές συνθήκες για την εκτέλεση των εργασιών του έργου »,

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: "Εργασίες κατασκευής υγρομόνωσης κτηρίου αυτοκινητοδρομίου Σερρών" κατά τρεις (3) μήνες, διότι η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης και διατυπώνονται στην υπ' αριθμ. 50440/29-11-2016 αίτηση του αναδόχου του ανωτέρω έργου.

Στην απόφαση αυτή μειοψήφισαν οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

- Αραμπατζής Θεόδωρος και Γρηγοριάδης Παναγιώτης, οι οποίοι πρότειναν να δοθεί παράταση ενός μηνός.
- Μηλίδης Θεόδωρος, Αναστασιάδης Ηλίας, Καλώτα Παναγιώτα και Μοσχολιός Ζωγράφος, οι οποίοι αφού επεσήμαναν ότι υπάρχει λάθος και αμέλεια της Δημ. Αρχής, πρότειναν άμεση συνεργασία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με τον εργολάβο για την καλύτερη λειτουργία του αυτοκινητοδρομίου.
- Αναστασιάδης Αντώνιος, προτείνοντας να γίνει κατασκευή κεραμοσκεπής, γιατί μόνο έτσι θα λυθεί το πρόβλημα.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 30-01-2017

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ