



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Απόσπασμα της
Αριθμ. Συνεδρίασης: 19 / 18-10-2017**

Αριθμ. Απόφασης: 761 / 2017

ΘΕΜΑ: Απόρριψη της υπ' αριθ. 41832/29-09-2017 ένστασης του αναδόχου του έργου: "Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοικτών Χώρων στο Δήμο Σερρών", κατά της υπ' αριθ. 39808/18-09-2017 απόφασης της Δ.Τ.Υ. για την επιβολή ποινικών ρητρών.

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την **18^η** του μηνός **ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ** του έτους **2017**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **19/12-10-2017** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 40 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 35, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Αραμπατζής Θεόδωρος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
Γάτσιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
Τσαλίκουγλου Δημήτριος (Γραμματέας Δ.Σ.)
Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα
Αναστασιάδης Αντώνιος
Αναστασιάδης Ηλίας
Γαλάνης Στέργιος
Γάτσιος Ιωάννης
Γεωργούλα Σουλτάνα
Γιαννακίδης Δημήτριος
Γκότσης Ηλίας
Γρηγοριάδης Παναγιώτης
Γρηγοριάδης Χρήστος
Δούκας Γεώργιος
Δρίγκα Χρυσούλα
Ηλιοπούλου Σταλακτή
Θεοχάρης Μιχαήλ
Ιλανίδου - Βίλλιου Δέσποινα
Καδής Γεώργιος

Καλώτα Παναγιώτα

Κυρτάσογλου Δημήτριος
Λαζαρίδης Αβραάμ
Μερετούδης Δημήτριος
Μηλίδης Θεόδωρος
Μοσχολιός Ζωγράφος
Μπιτζίδου - Σαρακενίδου Σοφία

Παπαβασιλείου Βασίλειος
Ραμπότας Ευθύμιος
Στεργίου Νικόλαος
Τερζής Βασίλειος
Φωτιάδης Στέφανος
Χαρίτος Χρήστος
Χασαπίδης Κωνσταντίνος
Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης

Χρυσανθίδης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος, 2. Καρπουχτής Κωνσταντίνος, 3. Καρύδας Νικόλαος, 4. Μυστακίδης Παύλος, 5. Χράπας Παντελής.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών ήταν μόνο ο κ. Δεμερτζής Θωμάς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

• Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

- Γαλάνης Στέργιος, Γεωργούλα Σουλτάνα, Ηλιοπούλου Σταλακτή και Μπιτζίδου Σοφία, προσήλθαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Γρηγοριάδης Παναγιώτης, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 6^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Χασαπίδης Κων/νος, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 8^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Κυρτάσογλου Δημήτριος, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 18^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Ιλανίδου Δέσποινα, Καλώτα Παναγιώτα και Στεργίου Νικόλαος, αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 20^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Τσαλίκογλου Δημήτριος, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 22^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Αναστασιάδης Αντώνιος, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 24^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος το 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε πριν από το 9^ο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 23^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 43348/9-10-2017 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Σας πληροφορούμε τα εξής:

Στις 23/12/2014 υπογράφηκε η εργολαβική σύμβαση εκτέλεσης του έργου: "Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοικτών Χώρων στο Δήμο Σερρών", ποσού 1.968.282,70 € (με τον ΦΠΑ) και ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών του ήταν δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή έως τις 23/12/2015.

Με την υπ' αριθμ. 805/2015 Α.Δ.Σ. εγκρίθηκε η 1η παράταση εργασιών έως τις 30/6/2016.

Με την υπ' αριθμ. 507/2016 Α.Δ.Σ. εγκρίθηκε η 2η παράταση εργασιών έως τις 22/7/2016.

Κατά την ημερομηνία λήξης της τελικής προθεσμίας περαίωσης του έργου (22/7/2016), δεν είχε αποπερατωθεί μέρος των συμβατικών εργασιών του έργου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις σχετικές εκθέσεις περαίωσης εργασιών των επιβλεπόντων μηχανικών του έργου. Ο ανάδοχος συνέχισε να εκτελεί τις συμβατικές εργασίες κατ' εφαρμογή των αναφερόμενων στην ισχύουσα σχετική νομοθεσία

(άρθρα 48, 49, 61 και 71 του Ν. 3669/2008, σε συνδυασμό με το άρθρο 376 του Ν. 4412/2016).

Στις 29/8/2016 ο ανάδοχος ζήτησε με νέα αίτηση του, τρίτη παράταση των εργασιών (χωρίς δική του υπαιτιότητα). Η αίτησή του αυτή απορρίφθηκε τόσο για τυπικούς (ως εκπρόθεσμη) όσο και ουσιαστικούς λόγους σύμφωνα με την 691/2016 Α.Δ.Σ., κατόπιν σχετικής εισηγήσεως της Δ.Τ.Υ. και σύμφωνης γνώμης του ΕΦΔ/ΚΑΠΕ και του νομικού συμβούλου του Δήμου.

Μέχρι τις 23/9/2016 δεν είχε αποπερατωθεί μέρος των συμβατικών εργασιών του έργου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε νέα έκθεση περαίωσης εργασιών των επιβλεπόντων μηχανικών του έργου. Ο ανάδοχος συνέχισε να εκτελεί το έργο κατ' εφαρμογή των άρθρων 48, 49, 61 και 71 του Ν. 3669/2008, σε συνδυασμό με το άρθρο 376 του Ν. 4412/2016.

Με την υπ' αριθμ. 728/2016 Α.Δ.Σ. χορηγήθηκε τετράμηνη παράταση εργασιών με αναδρομική ισχύ έως τις 22/11/2016, σύμφωνα με το άρθρο 61, παρ.2γ του Ν.3669/2008. Η συγκεκριμένη παράταση δόθηκε με υπαιτιότητα του αναδόχου, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Δ.Τ.Υ. και σύμφωνης γνώμης του ΕΦΔ/ΚΑΠΕ και του νομικού συμβούλου του Δήμου. Η πιο πάνω απόφαση ανακλήθηκε κατόπιν της υπ' αριθμ. 5226/2017 Α.Γ.Γ.Α.Δ. και η Προϊσταμένη Αρχή προχώρησε στην λήψη της 497/2017 Α.Δ.Σ., σύμφωνα με την οποία χορήγησε εκ νέου παράταση χωρίς αναθεώρηση και με υπαιτιότητα αναδόχου από 23/7 έως 22/11/2016.

Από τα προαναφερθέντα γίνεται φανερό εν τέλει ότι, η μη αποπεράτωση του συμβατικού αντικειμένου του έργου, κατά την ημερομηνία λήξης της τελικής προθεσμίας περαίωσης του έργου (22/7/2016), οφείλεται αποκλειστικά σε υπαιτιότητα του αναδόχου και ως εκ τούτου υποχρεούται στην καταβολή των ποινικών ρητρών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 49 του Ν.3669/2008, από τις 23/7/2016 έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργασιών στις 22/11/2016.

Κατόπιν όλων των παραπάνω, η Δ.Τ.Υ. εξέδωσε την υπ' αριθμ. 53911/22-12-2016 απόφαση ποινικών ρητρών, κατά της οποίες άσκησε ένσταση ο ανάδοχος και η οποία απορρίφθηκε από την Π.Α. με την 104/2017 Α.Δ.Σ. Κατά της τελευταίας απόφασης άσκησε αίτηση θεραπείας ο ανάδοχος και ως αποτέλεσμα αυτής εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 12964/2017 Απόφαση Σ.Α.Δ., σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να γίνει περιορισμός των ποινικών ρητρών για το διάστημα από 23/7 έως 16/9/2016.

Η Δ.Τ.Υ. προχώρησε λοιπόν στην έκδοση της νέας απόφασης ποινικών ρητρών με α.π. 39808/18-9-2017.

Σας ενημερώνουμε ότι στην πρώτη απόφαση ποινικών ρητρών είχε υπολογισθεί εκ παραδρομής με λανθασμένο τρόπο η ημερήσια αξία του έργου και ως εκ τούτου υπολογίσθηκε λάθος και το τελικό ποσό των ποινικών ρητρών. Στη νέα αυτή απόφαση οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ορθά και λαμβάνοντας υπόψη: α) Το υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/12571/ΦΝ 433.β/27-2-15 έγγραφο του Υπ. Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού σύμφωνα με το οποίο **“η μέση ημερήσια αξία του έργου προκύπτει αφού διαιρεθεί το συνολικό χρηματικό ποσό της σύμβασης με τον αριθμό των ημερών της συνολικής προθεσμίας όπως προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση χωρίς παρατάσεις ή αναθεώρηση”**. β) Το άρθρο 11.2 της Ε.Σ.Υ. του έργου σύμφωνα με το οποίο **“Για την εφαρμογή των ποινικών ρητρών οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες και τα ποσά και οι προθεσμίες όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση χωρίς παρατάσεις”** και γ) το άρθρο 5 της Σύμβασης του έργου σύμφωνα με το οποίο **η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο είναι 664,56€ για κάθε μία από τις 72 πρώτες ημέρες υπέρβασης και 889,08€ για κάθε μία από τις επόμενες 54 ημέρες**. δ) Το γεγονός ότι στο άρθρο 5

της Σύμβασης έχει υπολογιστεί η συνολική προθεσμία του έργου εκ παραδρομής 360 ημέρες αντί του ορθού 365 ημέρες ε) Το ότι σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 497/2017 Α.Δ.Σ. που είναι ακόμη σε ισχύ (δεν έχει ανακληθεί από το αρμόδιο όργανο) δίνεται παράταση στον ανάδοχο με υπαιτιότητά του από 23/07/16 έως 22/11/16 και επομένως οι ποινικές ρήτρες θα πρέπει να υπολογισθούν ακριβώς γι αυτό το διάστημα, αφαιρώντας μόνο το διάστημα που ορίζει η απόφαση του Σ.Α.Δ. Σε αντίθετη περίπτωση και υπολογίζοντας τις ποινικές ρήτρες αρχής γενομένης από 17/9/2016, θα ήταν σαν να αναγνωριζόταν στον ανάδοχο 2μηνη παράταση από 23/7 έως 16/9 χωρίς υπαιτιότητά του, χωρίς όμως κάτι τέτοιο να έχει συμβεί μέχρι τώρα από τον μόνο όργανο που μπορεί να του την χορηγήσει δηλ. η Προϊσταμένη Αρχή (Δημοτικό Συμβούλιο). ε) Την αρχική σύμβαση του έργου σύμφωνα με την οποία η αξία του έργου είναι 1.600.229,83 € (χωρίς ΦΠΑ) και η αναθεώρηση είναι 5.280,38 €.

Κατόπιν όλων των παραπάνω φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο τρόπος υπολογισμού των ποινικών ρητρών σύμφωνα την με α.π. 39808/18-9-17 Απόφαση Δ.Τ.Υ. είναι ορθός και σύννομος, συντάσσεται πλήρως με την 12964/2017 Α.Σ.Α.Δ. ως προς τον χρόνο επιβολής των ρητρών και επομένως η ένσταση του αναδόχου **θα πρέπει να απορριφθεί στο σύνολό της** »,

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Απορρίπτει, στο σύνολό της, την υπ' αριθ. 41832/29-09-2017 ένσταση του αναδόχου του έργου: "Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοικτών Χώρων στο Δήμο Σερρών", κατά της υπ' αριθ. 39808/18-09-2017 απόφασης της Δ.Τ.Υ. για την επιβολή ποινικών ρητρών, καθότι όπως προκύπτει από τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της παρούσης, ο τρόπος υπολογισμού των ποινικών ρητρών σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση της Δ.Τ.Υ. είναι ορθός και σύννομος και συντάσσεται πλήρως με την 12964/2017 Α.Σ.Α.Δ. ως προς τον χρόνο επιβολής των ρητρών.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΡΑΜΠΙΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 24-10-2017

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ