



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 5 / 21-03-2018

Αριθμ. Απόφασης: 235 / 2018

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου:
 "Επέκταση δικτύου πεζόδρομων πόλης Σερρών έτους 2017".

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την **21^η** του μηνός **ΜΑΡΤΙΟΥ** του έτους **2018**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **5/15-03-2018** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 40 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 33, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Αραμπατζής Θεόδωρος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
 Γάτσιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
 Τσαλίκουγλου Δημήτριος (Γραμματέας Δ.Σ.)
 Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα
 Αναστασιάδης Αντώνιος
 Αναστασιάδης Ηλίας

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος

Κυρτάσογλου Δημήτριος
 Λαζαρίδης Αβραάμ

Μηλίδης Θεόδωρος
 Μοσχολιός Ζωγράφος

Γάτσιος Ιωάννης

Γιαννακίδης Δημήτριος
 Γκότσης Ηλίας
 Γρηγοριάδης Παναγιώτης
 Γρηγοριάδης Χρήστος
 Δούκας Γεώργιος
 Δρίγκα Χρυσούλα
 Ηλιοπούλου Σταλακτή
 Θεοχάρης Μιχαήλ
 Ιλανίδου - Βίλλιου Δέσποινα
 Καδής Γεώργιος

Μυστακίδης Παύλος
 Παπαβασιλείου Βασίλειος
 Ραμπότας Ευθύμιος
 Στεργίου Νικόλαος
 Τερζής Βασίλειος
 Φωτιάδης Στέφανος
 Χαρίτος Χρήστος
 Χασαπίδης Κωνσταντίνος
 Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
 Χράπας Παντελής
 Χρυσανθίδης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Γαλάνης Στέργιος, 2. Γεωργούλα Σουλτάνα, 3. Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος, 4. Καλώτα Παναγιώτα, 5. Καρύδας Νικόλαος, 6. Μερετούδης Δημήτριος, 7. Μπιτζίδου Σοφία.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν ήταν κανείς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

• Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

- Ηλιοπούλου Σταλακτή, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 4^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Γρηγοριάδης Παναγιώτης, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 7^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Ραμπότας Ευθύμιος, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση συζήτησης του 18^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Τερζής Βασίλειος, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση συζήτησης του 26^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Στεργίου Νικόλαος, απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεμάτων 30, 31 και 32.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 29^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 8066/5-3-2018 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Κύριε Δήμαρχε,

Σας γνωστοποιούμε ότι για το παραπάνω έργο υπεγράφη Εργολαβική Σύμβαση στις 27-9-2017 μεταξύ εσάς και του αναδόχου του έργου "Γκότσης Νικόλαος Ε.Δ.Ε." με συμβατική αποκλειστική προθεσμία περαίωσης έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή έως τις 27-3-2018.

Με την υπ' αριθ. 84/2018 Α.Δ.Σ. χορηγήθηκε παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας του έργου με αναθεώρηση κατά εξήντα δύο (62) ημέρες, δηλαδή έως τις 28 Μαΐου 2018, εν αναμονή ολοκλήρωσης της διαδικασίας έγκρισης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, όπου αυτή ολοκληρώθηκε με την έκδοση σχετικής απόφασης από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας (282/2017) και την δημοσίευσή της στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στις 28 Νοεμβρίου 2017 (ΦΕΚ 4133-Τεύχος Β'-28.11.2017).

Κατόπιν των παραπάνω, και προκειμένου να μην προκληθεί όχληση των μόνιμων κατοίκων και επιχειρήσεων της περιοχής εν μέσω εορταστικής περιόδου, αποφασίστηκε από κοινού (Επίβλεψη-Ανάδοχος-Δημοτική Αρχή) οι εργασίες να ξεκινήσουν την Δευτέρα 8/1/2017 (40 ημέρες).

Εν συνεχεία κατά την έναρξη των εργασιών, διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα κατασκευής αποχετευτικού αγωγού ομβρίων διατομής Φ400 κατά μήκος του συνόλου της παρέμβασης (από οδό Δ. Φλωριά έως οδό Θεσσαλονίκης, μπροστά στο εργατικό κέντρο Σερρών), σύμφωνα με τις οδηγίες της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. προς τον εργολάβο.

Παράλληλα με τις ως άνω εργασίες και πάλι υπό τις οδηγίες της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., κρίθηκε εξίσου απαραίτητη για την ασφάλεια του συνόλου του έργου, η αποξήλωση παλαιού αγωγού (ο οποίος διέρχεται εμπροσθεν της Λέσχης Αστυνομίας και του Διοικητηρίου, ακριβώς δίπλα και παράλληλα με τον νέο αγωγό, ενεργός και με εμφάνιση διαρροών σε διάφορα σημεία του), σε συνδυασμό με παράλληλες εργασίες

προσωρινής απεγκατάστασης δύο ξεχωριστών δικτύων οπτικών ινών και επανεγκιβωτισμού τους στο οδόστρωμα, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποξήλωσης. Όλες οι παραπάνω εργασίες ολοκληρώθηκαν στις 18/2/2018 (40 ημέρες).

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ.8α του Ν.4412/2016, οι καθυστερήσεις που προέκυψαν δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Συνεπώς και μετά από σχετική αίτηση του αναδόχου του, σας ζητούμε όπως εισηγηθείτε εκ νέου στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση παράτασης της συνολικής συμβατικής προθεσμίας του έργου με αναθεώρηση κατά ογδόντα (80) ημέρες, δηλαδή έως τις 16 Αυγούστου 2018, για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω.

Κατά τα άλλα, ισχύουν οι εσωτερικές και ενδεικτικές διάρκειες των φάσεων κατασκευής του έργου του θέματος, όπως αυτές περιγράφονται στην σχετική απόφαση έγκρισης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (ΦΕΚ 4133-Τεύχος Β'-28.11.2017) »,

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, σε συνδυασμό με την παρ. 8α του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: "Επέκταση δικτύου πεζόδρομων πόλης Σερρών έτους 2017", με αναθεώρηση, κατά ογδόντα (80) ημέρες, δηλ. έως τις 16 Αυγούστου 2018, διότι η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης και διατυπώνονται στην υπ' αριθμ. 6163/20-2-2018 αίτηση του αναδόχου του ανωτέρω έργου.

Στην απόφαση αυτή μειοψήφισε ο Δημ. Σύμβουλος κ. Αντώνιος Αναστασιάδης.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 26-03-2018

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ