



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 18 / 31-10-2018

Αριθμ. Απόφασης: 807 / 2018

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: "Έργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών έτους 2017".

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 31^η του μηνός **ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ** του έτους **2018**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **18/25-10-2018** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 40 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 29, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Γαλάνης Στέργιος (Πρόεδρος Δ.Σ.)

Τσαλίκογλου Δημήτριος (Γραμματέας Δ.Σ.)
 Αγιαννίδου Σταυρούλα

Αραμπατζής Θεόδωρος
 Γάτσιος Ιωάννης
 Γεωργούλα Σουλτάνα
 Γιαννακίδης Δημήτριος
 Γκότσης Ηλίας
 Γρηγοριάδης Παναγιώτης
 Γρηγοριάδης Χρήστος
 Δούκας Γεώργιος
 Δρίγκα Χρυσούλα

Θεοχάρης Μιχαήλ
 Ιλανίδου - Βίλλιου Δέσποινα
 Καδής Γεώργιος

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος

Κυρτάσογλου Δημήτριος
 Λαζαρίδης Αβραάμ
 Μερετούδης Δημήτριος
 Μηλίδης Θεόδωρος
 Μοσχολιός Ζωγράφος

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Στεργίου Νικόλαος
 Τερζής Βασίλειος

Χαρίτος Χρήστος
 Χασαπίδης Κωνσταντίνος
 Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
 Χράπας Παντελής
 Χρυσανθίδης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Γάτσιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.), 2. Αναστασιάδης Αντώνιος, 3. Αναστασιάδης Ηλίας, 4. Ηλιοπούλου Σταλακτή, 5. Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος, 6. Καλώτα Παναγιώτα, 7. Καρύδας Νικόλαος, 8. Μπιτζίδου Σοφία, 9. Μυστακίδης Παύλος, 10. Ραμπότας Ευθύμιος, 11. Φωτιάδης Στέφανος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν ήταν κανείς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

• Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

- Δρίγκα Χρυσούλα, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Τερζής Βασίλειος, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 6^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Γρηγοριάδης Παναγιώτης, προσήλθε μετά την ολοκλήρωση συζήτησης του 9^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Στεργίου Νικόλαος, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 31^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 31966/17-10-2018 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Σας γνωρίζουμε ότι:

Με την υπ' αριθ. 327/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών εγκρίθηκε η αρ. 53/2017 μελέτη του έργου "Έργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών έτους 2017" προϋπολογισμού 400.000,00 € με Φ.Π.Α. και με την 277/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου και ψηφίστηκε η σχετική πίστωση.

Με την υπ' αριθ. 444/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών εγκρίθηκε το πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του ανωτέρου έργου και ανατέθηκε η εκτέλεσή του στον μειοδότη κ. Γαλάνη Στυλιανό Ε.Δ.Ε., ο οποίος προσέφερε έκπτωση 61,30 % επί του τιμολογίου της μελέτης με οικονομική προσφορά 124.841,66 € χωρίς Φ.Π.Α.

Το με αρ. πρωτ. 48679/10-11-2017 εργολαβικό συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Σερρών και του αναδόχου κ. Γαλάνη Στυλιανό Ε.Δ.Ε. ποσού 154.803,65 € με Φ.Π.Α., για την εκτέλεση του έργου του θέματος, με συνολική προθεσμία περάτωσης έργου δώδεκα μήνες.

Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού ποσού 400.000,00 € μαζί με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 24%, αφορά ασφαλτοστρώσεις σε οδούς εντός της πόλης των Σερρών και σε Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Σερρών.

Πιο συγκεκριμένα για την πόλη των Σερρών, προβλεπόταν από τη μελέτη του έργου, να ασφαλτοστρωθούν η οδός Εθνικής Αντιστάσεως και τμήμα της οδού Βαλτετσίου (έμπροσθεν του Μουσικού Σχολείου Σερρών).

Στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Σερρών, προβλεπόταν να ασφαλτοστρώθηκαν ή τσιμεντοστρώθηκαν τμήματα του οδικού δικτύου εντός των οικισμών που παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες βλάβες στο οδόστρωμα.

Οι εργασίες που είχαν προβλεφθεί έχουν γίνει και απομένει η ασφαλτόστρωση στην οδό Εθν. Αντίστασης στις Σέρρες.

Με την υπ' αριθ. πρωτ. 30394/05-10-2018 εμπρόθεσμη αίτησή του ο ανάδοχος αιτείται την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου έως τις 10/06/2019 ενόψει της κατασκευής του έργου που δημοπρατήθηκε από Δ.Ε.Υ.Α.Σ. "Αντικατάσταση αγωγού ομβρίων οδού Εθνικής Αντίστασης πόλης Σερρών".

Κατόπιν των ανωτέρω αναφερθέντων και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι επίκειται η υπογραφή σύμβασης του έργου της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. "Αντικατάσταση αγωγού ομβρίων οδού Εθνικής Αντίστασης πόλης Σερρών", παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου "Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών έτους 2017" μέχρι την 10/06/2019. Για την ανωτέρω παράταση συντρέχουν οι λόγοι του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 για την παράταση της συνολικής προθεσμίας "με αναθεώρηση" διότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου »,

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, σε συνδυασμό με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: "Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών έτους 2017", με αναθεώρηση, μέχρι την 10-06-2019, διότι η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης και διατυπώνονται στην υπ' αριθμ. 30394/05-10-2018 αίτηση του αναδόχου του ανωτέρω έργου.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 05-11-2018

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ