



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της  
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 11 / 17-07-2019

Αριθμ. Απόφασης: 490 / 2019

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση χορήγησης 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:  
 "Αναπλάσεις κεντρικών οδικών αξόνων πόλης Σερρών έτους 2018".

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 17<sup>η</sup> του μηνός **ΙΟΥΛΙΟΥ** του έτους **2019**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **14:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, **σε κατεπείγουσα συνεδρίαση**, ύστερα από την αριθμ. **11/11-07-2019** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 40 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 25, δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Γαλάνης Στέργιος (Πρόεδρος Δ.Σ.)

Γάτσιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)

Τσαλίκου Δημήτριος (Γραμματέας Δ.Σ.)

Αγιαννίδου Σταυρούλα

Αναστασιάδης Αντώνιος

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος

Κυρτάσογλου Δημήτριος

Λαζαρίδης Αβραάμ

Μερετούδης Δημήτριος

Μηλίδης Θεόδωρος

Γάτσιος Ιωάννης

Μπιτζίδου - Σαρακενίδου Σοφία

Γιαννακίδης Δημήτριος

Γκότσης Ηλίας

Γρηγοριάδης Παναγιώτης

Γρηγοριάδης Χρήστος

Δούκας Γεώργιος

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Ηλιοπούλου Σταλακτή

Φωτιάδης Στέφανος

Χαρίτος Χρήστος

Χασαπίδης Κωνσταντίνος

Ιλανίδου - Βίλλιου Δέσποινα

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης

Χράπας Παντελής

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** 1. Αναστασιάδης Ηλίας, 2. Αραμπατζής Θεόδωρος, 3. Γεωργούλα Σουλτάνα, 4. Δρίγκα Χρυσούλα, 5. Θεοχάρης Μιχαήλ, 6. Καδής Γεώργιος, 7. Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος, 8. Καλώτα Παναγιώτα, 9. Καρύδας Νικόλαος, 10.

Μοσχολιός Ζωγράφος, 11. Μυστακίδης Παύλος, 12. Ραμπότας Ευθύμιος, 13. Στεργίου Νικόλαος, 14. Τερζής Βασίλειος, 15. Χρυσανθίδης Βασίλειος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν ήταν κανείς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

- Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:
  - Μηλίδης Θεόδωρος, προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 34<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.
  - Αναστασιάδης Αντώνιος, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση συζήτησης του 3<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.
  - Ηλιοπούλου Σταλακτή, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση συζήτησης του 31<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.
  - Μπιτζίδου Σοφία, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση συζήτησης του 32<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.
  - Γρηγοριάδης Παναγιώτης, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση συζήτησης του 32<sup>ου</sup> θέματος και επανήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 36<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος ζήτησε τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος για το χαρακτήρα του κατεπείγοντος της συνεδρίασης καθώς και των θεμάτων αυτής.
- Το Σώμα ομόφωνα αποδέχτηκε το χαρακτήρα του κατεπείγοντος τόσο της συνεδρίασης όσο και των θεμάτων αυτής.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 31<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 20832/9-7-2019 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Κύριε Δήμαρχε,

Σας γνωστοποιούμε ότι για το παραπάνω έργο υπεγράφη Εργολαβική Σύμβαση στις 18-3-2019 μεταξύ εσάς και του αναδόχου του έργου "ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ Α.Τ.Ε." με συμβατική αποκλειστική προθεσμία περαίωσης τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή έως τις 18-6-2019.

Με την υπ' αριθμ. 394/2019 Α.Δ.Σ. χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας κατά 30 ημέρες, δηλαδή έως τις 18 Ιουλίου 2019 λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και αναβολής των εργασιών κατά την εορταστική περίοδο του Πάσχα και της Πρωτομαγιάς 2019.

Ωστόσο κατά την εκτέλεση του έργου του θέματος προέκυψε η ανάγκη πρόσθετων εργασιών που δεν είχαν προβλεφθεί από την μελέτη και αφορούν την επέκταση του υπόγειου δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην περιοχή παρέμβασης (Δ. Σολωμού - Τσαλοπούλου) και την κατασκευή βάσεων στήριξης ιστών φωτιστικών σωμάτων οδού στην ίδια περιοχή.

Για την εκτέλεση όλων των παραπάνω επειγουσών πρόσθετων εργασιών και στα πλαίσια του άρθρου 155 του Ν. 4412/2016, έχει δοθεί γραπτή εντολή στον ανάδοχο με το υπ' αριθμ. 19995/3-7-2019 έγγραφο του Δήμου Σερρών, ενώ όλες οι επιπλέον εργασίες έχουν συμπεριληφθεί σε σχετικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, ο οποίος έχει υποβληθεί αρχικώς προς έγκριση προς το αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο Π.Ε. Σερρών, με την υπ' αριθμ. 20136/3-7-2019 αίτηση της Υπηρεσίας μας.

Προκειμένου λοιπόν να εγκριθεί ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου και να ολοκληρωθούν εντός προθεσμίας οι απαιτούμενες πρόσθετες εργασίες που αφορούν την τοποθέτηση των φωτιστικών σωμάτων οδού, σας ζητούμε όπως εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση παράτασης της συνολικής συμβατικής προθεσμίας του έργου με αναθεώρηση έως τις 10 Αυγούστου 2019, για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω και με δεδομένο ότι οι καθυστερήσεις που προέκυψαν δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8α του Ν. 4412/2016 »,

και σχετική συζήτηση,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, σε συνδυασμό με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: "Αναπλάσεις κεντρικών οδικών αξόνων πόλης Σερρών έτους 2018", με αναθεώρηση, έως τις 10 Αυγούστου 2019, διότι η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης και διατυπώνονται στην υπ' αριθμ. 19995/03-07-2019 αίτηση του αναδόχου του ανωτέρω έργου.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ**

**ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Όπως υπογράφουν στο πρακτικό**

**Σέρρες 18-07-2019**

**Πιστό Αντίγραφο**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

**ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ**

**Μ. Ε. Δ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.**

**ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ**