



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της  
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 14 / 18-09-2019

Αριθμ. Απόφασης: 617 / 2019

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου:  
 "Συντήρηση και επισκευή δημοτικών κτηρίων Δήμου Σερρών έτους 2017".

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την **18<sup>η</sup>** του μηνός **ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ** του έτους **2019**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:15** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **14/12-09-2019** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α') «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 41, δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Κατιρτζόγλου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)  
 Γάτσιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)  
 Μερετούδης Δημήτριος (Γραμματέας Δ.Σ.)  
 Αραμπατζής Θεόδωρος  
 Γάτσιος Ιωάννης  
 Γεωργούλας Αντώνιος  
 Γκότσης Ηλίας  
 Δεσποτίδης Ιωάννης  
 Δινάκης Κωνσταντίνος  
 Δούκας Γεώργιος  
 Δρίγκα Χρυσούλα  
 Ηλιοπούλου Σταλακτή  
 Ιλανίδου - Βίλλιου Δέσποινα  
 Καδής Γεώργιος  
 Καλώτα Παναγιώτα  
 Καρακολίδης Παναγιώτης  
 Καρασουλτάνη - Σιάκκα Χρυσούλα  
 Καρυπίδης Πάυλος  
 Ματθαίου Γεώργιος  
 Μητλιάγκα Βαρβάρα  
 Μισιρλής Σπυρίδων

Μιχτσόγλου Δημήτριος  
 Μπουρβάνης Ζαχαρίας  
 Νυχτοπάτης Γεώργιος  
 Παλάζη - Τσοχατζίδη Χρυσάνθη  
 Πάνου Σωτηρία  
 Παπαβασιλείου Βασίλειος  
 Παπαφωτίου Αριάδνη  
 Ρίζος Σάββας  
 Σιαμάγκας Δημήτριος  
 Ταΐρης Γεώργιος  
 Τερζής Βασίλειος  
 Τουρτούρας Ιωάννης  
 Φαρμάκης Παύλος  
 Φωτιάδης Γεώργιος  
 Φωτιάδης Στέφανος  
 Χαλκιοπούλος Αλέξανδρος  
 Χαραλαμπίδου Παρθένα  
 Χατζηδημητρίου Ιωάννης  
 Χράπας Παντελής  
 Χρυσανθίδης Βασίλειος

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** ΚΑΝΕΙΣ

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και παρόντες ήταν οι κ.κ. Δεμερτζής Θωμάς, Ιχτιάρη Σοφία και Καλφόγλου Αναστάσιος..

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Χρυσάφης Αλέξανδρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.

- Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:
  - Τερζής Βασίλειος, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση συζήτησης του 10<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.
  - Γάτσιος Ιωάννης, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 19<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης και επανήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 29<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.
  - Ηλιοπούλου Σταλακτί, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 29<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 37<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 26215/9-9-2019 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Σας πληροφορούμε ότι με την υπ. αρ. 25/2018 Α.Δ.Σ. εγκρίθηκε η μελέτη του έργου του θέματος, προϋπολογισμού 440.000,00 € και συμβατικής δαπάνης 215.814,15 € με ΦΠΑ. Μετά τη διενέργεια διαγωνισμού ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία "Α.ΜΙ.ΚΑΤ. Α.Ε." που εκτελεί το έργο βάσει της υπ' αρ. 447/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών.

Στις 24/09/2018 υπογράφηκε η εργολαβική σύμβαση ποσού 215.814,15 € με το ΦΠΑ και ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών είναι δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή έως τις 24/09/2019.

Έως και σήμερα έχουν ολοκληρωθεί σχεδόν όλες οι εργασίες και απομένει η κατασκευή W.C. Α.Μ.Ε.Α. στο πρώην Δημαρχείο Λευκώνα και οι εργασίες διαρρύθμισης για τη δημιουργία χώρου αρχείου της Δ.Τ.Υ. - συσκέψεων στο γραφείο 23 του κτιρίου του Δημαρχείου.

Στο ανωτέρω έργο, στο γραφείο 23 του κτιρίου του Δημαρχείου προβλέπονται εργασίες διαρρύθμισης για τη δημιουργία χώρου αρχείου της Δ.Τ.Υ. - συσκέψεων.

Ο ανάδοχος στην αίτησή του ζητά παράταση εργασιών έως τις 24/03/2020 λόγω του ότι δεν έχει γίνει ακόμη η μεταφορά του αρχείου εντός του Δημαρχείου για να εκτελεστούν οι παραπάνω εργασίες αλλά και λόγω της καθυστέρησης της μεταφοράς του αρχείου στο κτίριο του πρώην Δημαρχείου Λευκώνα για την κατασκευή W.C. Α.Μ.Ε.Α.

Η Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών έχοντας υπόψη:

- Την από 25/07/2019 αίτηση της αναδόχου εταιρείας.
- Το ημερολόγιο του έργου.
- Το άρθρο 4 της Ε.Σ.Υ.
- Το άρθρο 147 και τις παραγράφους 8,9 και 10 του Ν.4412/2016.
- Τα δεδομένα από την επίβλεψη του έργου.
- Την καθυστέρηση της μεταφοράς των αρχείων.

- Την άμεση ανάγκη για πλήρη, έντεχνη και λειτουργική ολοκλήρωση και παράδοση του έργου,

γνωμοδοτεί υπέρ της παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου για 6 μήνες, δηλαδή έως τις 24/03/2020, με ότι αυτό συνεπάγεται και για τη νόμιμη αποζημίωση αναθεώρησης τιμών των εργασιών που θα εκτελεστούν κατά το παραταθέν χρονικό διάστημα. Οι καθυστερήσεις που προέκυψαν δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου »,

και σχετική συζήτηση,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, σε συνδυασμό με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: "Συντήρηση και επισκευή δημοτικών κτηρίων Δήμου Σερρών έτους 2017", για 6 μήνες, δηλαδή έως τις 24/03/2020, με ότι αυτό συνεπάγεται και για τη νόμιμη αποζημίωση αναθεώρησης τιμών των εργασιών που θα εκτελεστούν κατά το παραταθέν χρονικό διάστημα, διότι η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης και διατυπώνονται στην υπ' αριθμ. 22482/25-07-2019 αίτηση του αναδόχου του ανωτέρω έργου.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

**ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Όπως υπογράφουν στο πρακτικό**

**Σέρρες 19-09-2019**

**Πιστό Αντίγραφο**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ**

**Μ. Ε. Δ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.**

**ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ**