



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 17 / 30-10-2019

Αριθμ. Απόφασης: 727 / 2019

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: "Έργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών έτους 2017".

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 30^η του μηνός **ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ** του έτους **2019**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:30** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **17/24-10-2019** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α') «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 40, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Κατιρτζόγλου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
 Γάτσιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
 Μερετούδης Δημήτριος (Γραμματέας Δ.Σ.)
 Αραμπατζής Θεόδωρος
 Γάτσιος Ιωάννης

Μιχτσόγλου Δημήτριος
 Μπουρβάνης Ζαχαρίας
 Νυχτοπάτης Γεώργιος
 Παλάζη - Τσοχατζίδα Χρυσάνθη
 Πάνου Σωτηρία
 Παπαβασιλείου Βασίλειος
 Παπαφωτίου Αριάδνη
 Ρίζος Σάββας
 Σιαμάγκας Δημήτριος
 Ταΐρης Γεώργιος
 Τερζής Βασίλειος
 Τουρτούρας Ιωάννης
 Φαρμάκης Παύλος
 Φωτιάδης Γεώργιος
 Φωτιάδης Στέφανος
 Χαλκιοπούλος Αλέξανδρος
 Χαραλαμπίδου Παρθένα
 Χατζηδημητρίου Ιωάννης
 Χράπας Παντελής
 Χρυσανθίδης Βασίλειος

Γκότσης Ηλίας
 Δεσποτίδης Ιωάννης
 Δινάκης Κωνσταντίνος
 Δούκας Γεώργιος
 Δρίγκα Χρυσούλα
 Ηλιοπούλου Σταλακτή
 Ιλανίδου - Βίλλιου Δέσποινα
 Καδής Γεώργιος
 Καλώτα Παναγιώτα
 Καρακολίδης Παναγιώτης
 Καρασουλτάνη - Σιάκκα Χρυσούλα
 Καρυπίδης Παύλος
 Ματθαίου Γεώργιος
 Μητλιάγκα Βαρβάρα
 Μισιρλής Σπυρίδων

ΑΠΟΝΤΕΣ: Γεωργούλας Αντώνιος

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και παρόντες ήταν οι κ.κ.: Ρίζος Γεώργιος, Βαφειάδης Μιχαήλ και Πασσιάς Ιωάννης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Χρυσάφης Αλέξανδρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.

• Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

- Φαρμάκης Παύλος, αποχώρησε κατά τη διάρκεια του κύκλου ανακοινώσεων – ερωτήσεων.
- Χαραλαμπίδου Παρθένα, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση συζήτησης του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Δρίγκα Χρυσούλα, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 31^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και επανήλθε μετά την ολοκλήρωση του 39^{ου} θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 40^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 30273/11-10-2019 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Σας γνωρίζουμε ότι:

Με την υπ' αριθ. 327/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών εγκρίθηκε η αρ. 53/2017 μελέτη του έργου "Έργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών έτους 2017" προϋπολογισμού 400.000,00 € με Φ.Π.Α. και με την 277/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου και ψηφίστηκε η σχετική πίστωση.

Με την υπ' αριθ. 444/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών εγκρίθηκε το πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του ανωτέρου έργου και ανατέθηκε η εκτέλεσή του στον μειοδότη κ. Γαλάνη Στυλιανό Ε.Δ.Ε., ο οποίος προσέφερε έκπτωση 61,30 % επί του τιμολογίου της μελέτης με οικονομική προσφορά 124.841,66 € χωρίς Φ.Π.Α.

Το με αρ. πρωτ. 48679/10-11-2017 εργολαβικό συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Σερρών και του αναδόχου κ. Γαλάνη Στυλιανό Ε.Δ.Ε. ποσού 154.803,65 € με Φ.Π.Α., για την εκτέλεση του έργου του θέματος, με συνολική προθεσμία περάτωσης έργου δώδεκα μήνες.

Με την αρ. 807/2018 απόφ. Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 1η παράταση του έργου έως τις 10-06-2019.

Με την αρ. 396/2019 απόφ. Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 2η παράταση του έργου έως τις 10-11-2019.

Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού ποσού 400.000,00 € μαζί με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 24%, αφορά ασφαλτοστρώσεις σε οδούς εντός της πόλης των Σερρών και σε Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Σερρών.

Πιο συγκεκριμένα για την πόλη των Σερρών, προβλεπόταν από τη μελέτη του έργου, να ασφαλτοστρωθούν η οδός Εθνικής Αντιστάσεως και τμήμα της οδού Βαλτετσίου (έμπροσθεν του Μουσικού Σχολείου Σερρών).

Στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Σερρών, προβλεπόταν να ασφαλτοστρώθηκαν ή τσιμεντοστρώθηκαν τμήματα του οδικού δικτύου εντός των οικισμών που παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες βλάβες στο οδόστρωμα.

Οι εργασίες που είχαν προβλεφθεί να γίνουν επί της οδού Εθν. Αντίστασης στις Σέρρες έχουν προχωρήσει και έχουν ολοκληρωθεί περίπου κατά 50%.

Με την υπ' αριθ. πρωτ. 29120/03-10-2019 εμπρόθεσμη αίτησή του ο ανάδοχος αιτείται την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου έως τις 10/06/2020, ενόψει της κατασκευής του έργου από Δ.Ε.Υ.Α.Σ. που βρίσκεται σε εξέλιξη "Αντικατάσταση αγωγού ομβρίων οδού Εθνικής Αντίστασης πόλης Σερρών" με προθεσμία περαίωσης έως τις 13-05-2020. Οι εργασίες του έργου οδοποιίας του Δήμου, έπονται των εργασιών αποχέτευσης από τη ΔΕΥΑΣ. Ως εκ τούτου ο εκτιμώμενος χρόνος περαίωσης των εργασιών οδοποιίας εξαρτώνται από την πρόοδο του έργου της ΔΕΥΑΣ.

Να σημειωθεί ότι οι εργασίες των δύο έργων (αποχέτευσης από τη ΔΕΥΑΣ και οδοποιίας από το Δήμο) καθυστέρησαν για δύο περίπου μήνες λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων.

Κατόπιν των ανωτέρω αναφερθέντων, παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου "Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών έτους 2017" μέχρι την 10/06/2020. Για την ανωτέρω παράταση συντρέχουν οι λόγοι του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 για την παράταση της συνολικής προθεσμίας "με αναθεώρηση" διότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου »,

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, σε συνδυασμό με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, την 3^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: "Εργασίες οδοστρωσίας - ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών έτους 2017", με αναθεώρηση, μέχρι την 10-06-2020, διότι η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης και διατυπώνονται στην υπ' αριθμ. 29120/03-10-2019 αίτηση του αναδόχου του ανωτέρω έργου.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 05-11-2019

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ