



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της  
Αριθμ. Συνεδρίασης: 15 / 30-09-2020  
Αριθμ. Απόφασης: 364 / 2020

**ΘΕΜΑ:** Εξέταση της από 08-09-2020 ένστασης του "ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ", αναδόχου του έργου "Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2019-2020", κατά της υπ' αριθμ. 15564/15-6-2020 απόφασης έκπτωσης.

Στις Σέρρες και στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ., σήμερα την 30<sup>η</sup> του μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00, έλαβε χώρα τακτική **κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση** του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών, **σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωνοϊού COVID – 19) (ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020)**, τις υπ' αριθμ. 18318/13-03-2020 & 40/20930/31-03-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, κατόπιν της αριθμ. 15/24-09-2020 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α') «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 38, δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Κατιρτζόγλου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)  
Γάτσιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)  
Μερετούδης Δημήτριος (Γραμματέας Δ.Σ.)  
Αραμπατζής Θεόδωρος  
Γάτσιος Ιωάννης  
Γεωργούλας Αντώνιος  
Γκότσης Ηλίας  
Δεσποτίδης Ιωάννης  
Δινάκης Κωνσταντίνος  
Δούκας Γεώργιος  
Δρίγκα Χρυσούλα  
Ιλανίδου - Βίλλιου Δέσποινα  
Καδής Γεώργιος  
Καλώτα Παναγιώτα  
Καρακολίδης Παναγιώτης  
Καρασουλτάνη - Σιάκκα Χρυσούλα  
Καρυπίδης Πάυλος  
Ματθαίου Γεώργιος  
Μητλιάγκα Βαρβάρα  
Μισιρλής Σπυρίδων

Μιχτσόγλου Δημήτριος  
Μπουρβάνης Ζαχαρίας  
  
Παλάζη - Τσοχατζίδα Χρυσάνθη  
Πάνου Σωτηρία  
Παπαβασιλείου Βασίλειος  
Παπαφωτίου Αριάδνη  
  
Σιαμάγκας Δημήτριος  
Ταΐρης Γεώργιος  
Τερζής Βασίλειος  
Τουρτούρας Ιωάννης  
Φαρμάκης Παύλος  
Φωτιάδης Γεώργιος  
Φωτιάδης Στέφανος  
Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος  
Χαραλαμπίδου Παρθένα  
Χατζηδημητρίου Ιωάννης  
Χράπας Παντελής  
Χρυσανθίδης Βασίλειος

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** 1. Ηλιοπούλου Σταλακτή, 2. Νυχτοπάτης Γεώργιος, 3. Ρίζος Σάββας.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και παρών ήταν μόνο ο κ. Βαφειάδης Μιχαήλ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Χρυσάφης Αλέξανδρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.

• Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

- Πάνου Σωτηρία, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση συζήτησης του 3<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Γεωργούλας Αντώνιος, αποχώρησε πριν την ολοκλήρωση συζήτησης του 4<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Γκότσης Ηλίας, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση συζήτησης του 9<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 21<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 27470 / 22-09-2020 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

#### **« I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Η παρούσα ένσταση αφορά στο έργο: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019-2020**» (τίτλος έργου).

1. Κύριος του έργου: **ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**
2. Αναθέτουσα Αρχή: **ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**
3. Προϊσταμένη Αρχή: **ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ**
4. Διευθύνουσα Υπηρεσία: **Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**
5. Ανάδοχος: **ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**
6. Πηγή χρηματοδότησης έργου: **ΣΑΤΑ 2019 & 2020**

#### **II. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**

##### **1. Χρηματοδότηση**

1.1. ΣΑΤΑ 2019 & 2020 Κ.Α. Προϋπ/σμού: 70.7326.1019

1.2. Για την παρούσα διαδικασία έχουν εκδοθεί: 1. Η υπ' αριθμ. 5941/25-2-2019 απόφαση για την έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης και 2. Η υπ' αριθμ. 5953/25-2-2019 απόφαση για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για τα οικονομικά έτη 2019 και 2020 και με αρ. 316/2019 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ.Ο.Υ., συνολικής πίστωσης 500.000,00 €.

**2. Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης του έργου: 500.000,00 €.**

**3. Ημερομηνία και τρόπος δημοπράτησης του έργου.**

Η αποσφράγιση των προσφορών διενεργήθηκε στις 05/06/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., από την Επιτροπή Διαγωνισμού. Προκηρύχθηκε ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών με έλεγχο ομαλότητας, του άρθρου 95 παρ. 2α του Ν. 4412/16.

**4. Προσφορά αναδόχου**

(άρθρο 6 παρ. 7 ν. 4412/2016)

- 4.1. Εργασίες 149.954,79 €
- 4.2. Γ.Ε και Ο.Ε (18%) 26.991,86 €
- 4.3. Απρόβλεπτα (15%) 26.542,00 €
- 4.4. Σύνολο 1 203.488,65 €
- 4.5. Απολογιστικά 2.500,00 €
- 4.6. Γ.Ε και Ο.Ε. Απολογιστικών 18% 230,90 €
- 4.7. Κόστος υποδοχής ΑΕΚΚ 3.675,87 €
- 4.8. Σύνολο 2 209.895,42 €
- 4.9. Φ.Π.Α. (24%) 50.374,90 €
- 4.10. Γενικό Σύνολο: 260.270,32 €

**5. Έκπτωση δημοπρασίας: 48,69%****6. Αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού: 223/2019 Α.Ο.Ε.****7. Ποσό και ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. : ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 36243/28-11-2019, ποσού 209.895,42€ (χωρίς Φ.Π.Α.)****8. Ημερομηνία του πρωτοκόλλου εγκατάστασης. -****9. Αρχική συμβατική προθεσμία: 12 μήνες (έως 27/11/2020)****10. Τυχόν εγκεκριμένες παρατάσεις της συμβατικής προθεσμίας και αριθμός πρωτοκόλλου των εγκριτικών αποφάσεων. -****11. Συμπληρωματικές πιστώσεις που έχουν εγκριθεί και αριθμός πρωτοκόλλου των εγκριτικών πράξεων. -****12. Αριθμός κάθε Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα με τη συνολική δαπάνη και των τυχόν ΠΚΤΜΝΕ και αριθμός πρωτοκόλλου της εγκριτικής απόφασης. -****13. Ημερομηνία περαίωσης των εργασιών του έργου (πρωτόκολλο περαίωσης). -****14. Απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής (αριθμός πρωτοκόλλου, ημερομηνία).-****15. Ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής. -**

16. Απόφαση έγκρισης του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής (αριθμός πρωτοκόλλου, ημερομηνία).-
17. Απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής (αριθμός πρωτοκόλλου, ημερομηνία): -
18. Ημερομηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής. -
19. Απόφαση έγκρισης του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής (αριθμός πρωτοκόλλου, ημερομηνία): -
20. Άλλα στοιχεία που συμπληρώνουν το ιστορικό της εργολαβίας.: -

### **III. ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ:**

1. Αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία της προσβαλλόμενης πράξης ή απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής ή της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας ή αριθμός και ημερομηνία πρωτοκόλλησης του εγγράφου του αναδόχου, στο οποίο η Υπηρεσία παρέλειψε να απαντήσει και κατά της πράξης, απόφασης ή παράλειψης αυτής υπεβλήθη ένσταση: **25646/8-9-2020**
2. Αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία κοινοποίησης στον ανάδοχο της προσβαλλόμενης πράξης ή απόφασης (όπου πρέπει να μνημονεύεται η δυνατότητα άσκησης ένστασης, η ανατρεπτική προθεσμία για την άσκησή της, το αποφαινόμενο όργανο καθώς και οι συνέπειες από τη μη άσκησή της): **15-6-2020 (αποδεικτικό επίδοσης)**
3. Ημερομηνία επίδοσης της ένστασης προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Ημερομηνία επίδοσης της ένστασης προς τον αντισυμβαλλόμενο (αν δεν είναι το Δημόσιο) και μνεία υποβολής προς το αποφαινόμενο επί της ένστασης όργανο επικυρωμένου αντιγράφου του αποδεικτικού εμπρόθεσμης υποβολής του εν λόγω αντιγράφου στον αντισυμβαλλόμενο: **08-09-2020**  
(Σε περίπτωση άσκησης ένστασης από τον κύριο του έργου (όταν αυτός δεν είναι το Δημόσιο, τα ανωτέρω προσαρμόζονται αναλόγως).
4. Αν έχει υπάρξει διαφωνία, κατά το παρελθόν, από τον ανάδοχο, για το ίδιο αντικείμενο στο σύνολό του ή εν μέρει, πέραν της εξεταζόμενης ένστασης (πότε και εκδοθείσα πράξη επί της διαφωνίας): -
5. Συμπέρασμα για το αν η ένσταση, από τυπικής πλευράς, είναι εξεταστέα ή όχι.: **ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΑΠΟ ΤΥΠΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ**

### **IV. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΔΙΑΦΩΝΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΣΤΑΣΗ**

- (1) Το υπ' αριθμ. 36243/28-11-2019 συμφωνητικό της εργολαβίας για την εκτέλεση των εργασιών του έργου του θέματος,
- (2) Η υπ' αριθμ. 39766/23-12-2019 εντολή εργασιών,
- (3) Η υπ' αριθμ. 3744/5-2-2020 εντολή εργασιών,
- (4) Η υπ' αριθμ. 5255/19-2-2020 εντολή εργασιών,
- (5) Η υπ' αριθμ. 5869/24-2-2020 έγγραφό μας (εντολή εργασιών),
- (6) Η υπ' αριθμ. 7795/11-3-2020 έγγραφό μας (επίσπευση εργασιών),

- (7) Η υπ' αριθμ. 8518/30-3-2020 έγγραφό μας (επίστευση εργασιών),
- (8) Η με αριθμό 11177/5-5-2020 Ειδική Πρόσκληση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, που επιδόθηκε στον Ανάδοχο των εργασιών του θέματος την 8/5/2020,
- (9) Η από 03-06-2020 αναφορά των επιβλεπόντων του έργου που αφορούν την με αριθμό 11177/5-5-2020 Ειδική Πρόσκληση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας,
- (10) Η υπ' αριθμ. πρωτ. 14523/4-6-2020 κλήση της υπηρεσίας μας για προηγούμενη ακρόαση του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 2 του Ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας), η οποία επιδόθηκε την 05-06-2020,
- (11) Το γεγονός ότι ο Ανάδοχος προσήλθε στην υπηρεσία την 05-06-2020 και όχι την ημερομηνία και ώρα σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 14523/4-6-2020 κλήση για προηγούμενη ακρόαση προκειμένου να καταθέσει εγγράφως ή προφορικώς τις απόψεις του ως προς τα ζητήματα της υπ' αριθ. 11177/5-5-2020 Ειδικής Πρόσκλησης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας,
- (12) Η υπ' αριθμ. 15564/15-6-2020 Απόφαση Έκπτωσης της Δ/σης Τ.Υ. του Δήμου Σερρών.

#### **V. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΣΤΑΣΗ**

*Να ανακληθεί η υπ' αριθμ. 15564/15-6-2020 Απόφαση Έκπτωσης της Δ/σης Τ.Υ. του Δήμου Σερρών.*

#### **VI. ΕΠΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΙΤΗΜΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΣΤΑΣΗ**

*Παρατίθενται περιεκτικά και με σαφήνεια τα επιχειρήματα και οι ισχυρισμοί του αναδόχου που περιλαμβάνονται στην ένσταση.*

- 1. Η 1η εντολή των εργασιών του επιδόθηκε παραμονές εορτών (39766/23-12-2019).*
- 2. Στις επόμενες εντολές εργασιών (Φεβρουάριος και Μάρτιος 2020) αφενός οι θερμοκρασίες ήταν χαμηλές, αφετέρου οι τεχνίτες του συνεργείου είχαν μπει στο επίδομα ανεργίας.*
- 3. Στις επόμενες εντολές εργασιών (Μάρτιος, Μάιος 2020) ήταν αδύνατη η εκτέλεση εργασιών λόγω κορονοϊού.*
- 4. Από τον Μάιο έως την ημερομηνία κατάθεσης της ένστασης εκτέλεσε τελικά ποσοστό 1/3 του έργου, ενώ το υπόλοιπο έργο θα πραγματοποιήσει όταν εκδοθούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.*
- 5. Δεν έχουν εκδοθεί ακόμη οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την πόλη των Σερρών και υπάρχει διχογνωμία μεταξύ Δήμου Σερρών και Αστυνομικής Δ/σης.*

#### **VII. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ) ΤΩΝ ΕΠΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΙΤΗΜΑ**

- 1. Η υπηρεσία μας έσπευσε όσον το δυνατόν νωρίτερα να επιδώσει τις εντολές εργασιών στον ανάδοχο, ώστε αυτός να προετοιμαστεί κατάλληλα και παράλληλα να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες πριν την έναρξη των εργασιών, όπως είναι η έκδοση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αποτελούν ευθύνη του αναδόχου. Η πρώτη εντολή δόθηκε στον ανάδοχο στις 23/12/2019 και ανέφερε ότι έπρεπε να προβεί στην έκδοση της άδειας των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.*

2. Η υπηρεσία μας ως όφειλε ενήργησε με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών, επιδίδοντας τις εντολές προς τον ανάδοχο οι οποίες αφορούσαν την συντήρηση του οδικού δικτύου. Του επιδόθηκε μεταξύ άλλων εντολή για επούλωση 95 λάκκων, με ψυχρό ασφαλτόμιγμα το οποίο ενδείκνυται για τις χαμηλές θερμοκρασίες. Παράλληλα εντός του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου υπήρχαν αρκετές ημέρες, οπότε και οι θερμοκρασίες επέτρεπαν τις εργασίες ακόμη και με θερμό ασφαλτόμιγμα. Χαρακτηριστικά παραθέτουμε κάποιες ημερομηνίες εντός Φεβρουαρίου οπότε οι μέγιστες θερμοκρασίες της ημέρας ξεπέρασαν τους 10°C που είναι η ελάχιστη επιτρεπόμενη για ασφαλικές εργασίες (01/02 19,8°C, 02/02 18,4°C, 03/02 16,1°C, 04/02 17,6°C, 11/02 18,3°C, 24/02 20,8°C, 25/02 17,7°C, 26/02 17,1°C). Αντίστοιχα και τον Μάρτιο ισχύουν τα ίδια (02/03 18,8°C, 03/03 21,1°C, 07/03 19,7°C, 04/03 17,2°C, 12/03 21,8°C, 13/03 23,2°C, 14/03 21,9°C, 20/03 21,8°C, 30/03 21,5°C κλπ).
3. Κατά την διάρκεια της πανδημίας δεν έγινε αναστολή σε καμία εργασία, ούτε εκδόθηκε κάποια παρόμοια υπουργική απόφαση.
4. Πράγματι έως σήμερα ο Ανάδοχος έχει εκτελέσει κάποιες από τις συμβατικές του υποχρεώσεις, παρόλα αυτά δεν έχει εγκριθεί καμία αναλυτική επιμέτρηση από την υπηρεσία. Εκτίμηση της υπηρεσίας μας είναι πως μέχρι σήμερα ο ανάδοχος έχει εκτελέσει ποσοστό 35% του οικονομικού αντικειμένου του έργου.
5. Δεν έχουν εκδοθεί ακόμη οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αλλά η υπηρεσία θεωρεί ότι οι οφειλόμενες ενέργειες του αναδόχου, έγιναν με μεγάλη καθυστέρηση (1η αίτηση για κυκλ. ρυθμίσεις 25/5/2020) και αφορούν την εκτέλεση εργασιών της αρ.πρωτ. (39766/23-12-2019) εντολής.
6. Το παρόν επιχείρημα δεν έχει σχέση με την ένσταση.
7. Το παρόν επιχείρημα δεν έχει σχέση με την ένσταση.
8. Η απόφαση έκπτωσης στηρίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και δεν παραβαίνει κανέναν όρο της.
9. Στην απόφαση έκπτωσης αναγράφεται στο τέλος αυτής ότι "Κατά της παραπάνω απόφασης ο Ανάδοχος έχει δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν.4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του Ν.4491/2017". Επομένως εκτός ότι ο ανάδοχος όφειλε να γνωρίζει την διαδικασία, ο Δήμος Σερρών δεν ενημέρωσε για κάτι άλλο τον ανάδοχο.

### **VIII. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Σ.Δ.Ε.:**

#### **Αιτήματα του Αναδόχου:**

1. Να ανακληθεί η υπ' αριθμ. 15564/15-6-2020 Απόφαση Έκπτωσης της Δ/σης Τ.Υ. του Δήμου Σερρών.

### **IX. ΣΚΕΠΤΙΚΟ:**

1. Επειδή ο ανάδοχος, με την από 08/09/2020 ένσταση, στρέφεται κατά της υπ' αρ. 15564/15-6-2020 πράξης /ή κατά της παράλειψης της Υπηρεσίας (Δ/νουσας, Προϊσταμένης Αρχής) και ζητεί:

α) .....(1<sup>ο</sup> αίτημα). Να ανακληθεί η υπ' αριθμ. 15564/15-6-2020 Απόφαση Έκπτωσης της Δ/σης Τ.Υ. του Δήμου Σερρών

2. Επειδή, η ανωτέρω ένσταση, η οποία επιδόθηκε προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών στις (.....) και προς τον αντισυμβαλλόμενο στις **08/09/2020** είναι τύποις αποδεκτή, σύμφωνα με το άρθρο 174 του ν. 4412, όπως ισχύει και συνεπώς εξεταστέα.

(Σημ.: Σε περίπτωση που οι επιδόσεις δεν είναι σύμφωνες με τον νόμο, προτείνεται η απόρριψη της ένστασης για τυπικούς λόγους – τύποις απορριπτέα).

3. Επειδή σύμφωνα με όλα τα παραπάνω η υπηρεσία μας δεν αποδέχεται τους ισχυρισμούς του αναδόχου.

### **Εισηγούμαστε**

Την απόρριψη στο σύνολό της της από **08/09/2020** ένστασης του κ. **ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΕΔΕ)** (επωνυμία αναδόχου), αναδόχου του έργου **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019-2020»** (τίτλος έργου), για τους λόγους που εκτίθενται στο σκεπτικό της παρούσης »,

και σχετική συζήτηση,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την απόρριψη στο σύνολό της, της από **08/09/2020** ένστασης του κ. **ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΕΔΕ)**, αναδόχου του έργου: **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019-2020»**, κατά της υπ' αριθμ. 15564/15-6-2020 απόφασης έκπτωσης, για τους λόγους όπως αυτοί εκτίθενται στο σκεπτικό της παρούσης.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

**ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Όπως υπογράφουν στο πρακτικό**

**Σέρρες 1-10-2020**

**Πιστό Αντίγραφο**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ**

**Μ. Ε. Δ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.**

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΟΛΑΚΗ**