



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
Αριθμ. Συνεδρίασης: 22 / 21-12-2020

Αριθμ. Απόφασης: 495 / 2020

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: "Εκτεταμένες παρεμβάσεις σχολικών κτηρίων προς άρση επικινδυνότητας στο Δήμο Σερρών".

Στις Σέρρες και στο Δημ. Κατάστημα, σήμερα την 21^η του μηνός **ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ** του έτους **2020**, ημέρα της εβδομάδος **ΔΕΥΤΕΡΑ** και ώρα **19:00**, έλαβε χώρα τακτική **δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση** του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών, **σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωνοϊού COVID – 19) (ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020)**, της υπ' αριθμ. 18318/13-03-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και του υπ' αριθμ. 32150/27-10-2020 εγγράφου του κ. Δημάρχου Σερρών, κατόπιν της αριθμ. **22/16-12-2020** έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που εστάλη ηλεκτρονικά στον κάθε σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α') «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες (συνδεδεμένοι) ήταν 35, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Κατιρτζόγλου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)

Γάτσιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)

Αραμπατζής Θεόδωρος

Γάτσιος Ιωάννης

Γεωργούλας Αντώνιος

Γκότσης Ηλίας

Δεσποτίδης Ιωάννης

Δινάκης Κωνσταντίνος

Δρίγκα Χρυσούλα

Ηλιοπούλου Σταλακτή

Ιλανίδου - Βίλλιου Δέσποινα

Καδής Γεώργιος

Καρακολίδης Παναγιώτης

Καρασουλτάνη - Σιάκκα Χρυσούλα

Καρυπίδης Παύλος

Ματθαίου Γεώργιος

Μητλιάγκα Βαρβάρα

Μισιρλής Σπυρίδων

Νυχτοπάτης Γεώργιος

Παλάζη - Τσοχατζίδα Χρυσάνθη

Πάνου Σωτηρία

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Παπαφωτίου Αριάδνη

Ρίζος Σάββας

Σιαμάγκας Δημήτριος

Ταΐρης Γεώργιος

Τερζής Βασίλειος

Τουρτούρας Ιωάννης

Φαρμάκης Παύλος

Φωτιάδης Γεώργιος

Φωτιάδης Στέφανος

Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος

Χαραλαμπίδου Παρθένα

Χράπας Παντελής

Χρυσανθίδης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Μερετούδης Δημήτριος (Γραμματέας Δ.Σ.), 2. Δούκας Γεώργιος, 3. Καλώτα Παναγιώτα, 4. Μιχτσόγλου Δημήτριος, 5. Μπουρβάνης Ζαχαρίας, 6. Χατζηδημητρίου Ιωάννης.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και παρών (συνδεδεμένος) δεν ήταν κανείς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών (συνδεδεμένος) ο Δήμαρχος κ. Χρυσάφης Αλέξανδρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.

Ακολούθως ενημέρωσε το Σώμα για τον τρόπο που θα διεξάγονται οι συνεδριάσεις κατά τη χρονική περίοδο που ισχύουν τα μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωνοϊού COVID – 19 (ΦΕΚ Α' 55/11-03-2020) είτε δια περιφοράς, είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο, είτε κεκλεισμένων των θυρών. Προτιθέμεθα η παρούσα συνεδρίαση να γίνει δια τηλεδιάσκεψης αναβαθμίζοντας τη λειτουργία του Δημ. Συμβουλίου και τον ρόλο των Δημ. Συμβούλων.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Δήμαρχος ο οποίος ενημέρωσε το Σώμα για τα μέτρα που έχει πάρει σε όλους τους τομείς και τις ενέργειες που έχει κάνει η Δημ. Αρχή, προκειμένου να διασφαλίσει την κοινωνία και τους πολίτες και να τους προστατεύσει από την πανδημία του COVID-19.

Κατόπιν ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα για την λήψη των υπ' αριθμ. 476 και 477/08-12-2020 αποφάσεων που ελήφθησαν δια περιφοράς στην 21^η συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου.

- Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:
 - Ηλιοπούλου Σταλακτή, προσήλθε (συνδέθηκε) πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
 - Τερζής Βασίλειος και Φαρμάκης Παύλος, αποχώρησαν (αποσυνδέθηκαν) πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 15^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 37622/11-12-2020 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Σας ενημερώνουμε ότι στις 27-12-2020 υπογράφηκε το συμφωνητικό για την εκτέλεση του έργου "Εκτεταμένες παρεμβάσεις σχολικών κτιρίων προς άρση επικινδυνότητας στο Δήμο Σερρών" με συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης τους δώδεκα (12) μήνες και προθεσμία περαίωσης στις 27-12-2020.

Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις στα κάτωθι σχολεία:

- 6ο Γυμνάσιο
- Δημοτικό Μητροσίου (κυρίως κτίριο)
- Δημοτικό Μητροσίου (Κέντρο Νεότητας Μητροσίου)

- Δημοτικό Καλών Δένδρων
- 11ο Δημοτικό
- 1ο Γυμνάσιο

Το φυσικό αντικείμενο θα ολοκληρωθεί με τις εργασίες στα σχολεία του 3ου Γυμνασίου & του 5ου Λυκείου, οι οποίες είναι σε εξέλιξη.

Λαμβάνοντας υπ' όψη ότι:

- Ο Ανάδοχος αιτήθηκε εμπρόθεσμα την παράταση του έργου.
- Λόγω των έκτακτων μέτρων πρόληψης κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού, των καιρικών συνθηκών που δυσχεραίνουν την εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών σε εξωτερικούς χώρους και την καθυστέρηση στις διαδικασίες μετακίνησης εμπλεκόμενου δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ στο 5ο Λύκειο.

Η Υπηρεσία έχει την άποψη ότι δύναται να χορηγηθεί στον Ανάδοχο Καριώτη Δημήτριο παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εκτεταμένες παρεμβάσεις σχολικών κτιρίων προς άρση επικινδυνότητας στο Δήμο Σερρών» με αναθεώρηση, διότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Ο Ανάδοχος, με την εμπρόθεσμη αίτησή του σύμφωνα με το άρθρο 147, παρ. 10 του Ν. 4412/2016, αιτείται την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 3 μήνες, δηλαδή έως 26-3-2021.

Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εκτεταμένες παρεμβάσεις σχολικών κτιρίων προς άρση επικινδυνότητας στο Δήμο Σερρών» κατά τρεις (3) μήνες με αναθεώρηση. Νέα προθεσμία περαίωσης η 26-3-2021 »,

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, σε συνδυασμό με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: "Εκτεταμένες παρεμβάσεις σχολικών κτηρίων προς άρση επικινδυνότητας στο Δήμο Σερρών", κατά τρεις (3) μήνες, με αναθεώρηση, δηλαδή μέχρι τις 26-03-2021, διότι η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης και διατυπώνονται στην υπ' αριθμ. 36651/04-12-2020 αίτηση του αναδόχου του ανωτέρω έργου.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 23-12-2020

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΟΛΑΚΗ