



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Απόσπασμα της
Αριθμ. Συνεδρίασης: 3 / 27-02-2020**

Αριθμ. Απόφασης: 72 / 2020

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: "Έργασίες συντήρησης και βελτίωσης στοιχείων οδικής ασφάλειας του οδικού δικτύου του Δήμου Σερρών έτους 2018".

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 27^η του μηνός **ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ** του έτους **2020**, ημέρα της εβδομάδος **ΠΕΜΠΤΗ** και ώρα **19:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **3/21-02-2020** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α') «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 41, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Κατιρτζόγλου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
Γάτσιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
Μερετούδης Δημήτριος (Γραμματέας Δ.Σ.)
Αραμπατζής Θεόδωρος
Γάτσιος Ιωάννης
Γεωργούλας Αντώνιος
Γκότσης Ηλίας
Δεσποτίδης Ιωάννης
Δινάκης Κωνσταντίνος
Δούκας Γεώργιος
Δρίγκα Χρυσούλα
Ηλιοπούλου Σταλακτή
Ιλανίδου - Βίλλιου Δέσποινα
Καδής Γεώργιος
Καλώτα Παναγιώτα
Καρακολίδης Παναγιώτης
Καρασουλτάνη - Σιάκκα Χρυσούλα
Καρυπίδης Παύλος
Ματθαίου Γεώργιος
Μητλιάγκα Βαρβάρα
Μισιρλής Σπυρίδων

Μιχτσόγλου Δημήτριος
Μπουρβάνης Ζαχαρίας
Νυχτοπάτης Γεώργιος
Παλάζη - Τσοχατζίδη Χρυσάνθη
Πάνου Σωτηρία
Παπαβασιλείου Βασίλειος
Παπαφατίου Αριάδνη
Ρίζος Σάββας
Σιαμάγκας Δημήτριος
Ταΐρης Γεώργιος
Τερζής Βασίλειος
Τουρτούρας Ιωάννης
Φαρμάκης Παύλος
Φωτιάδης Γεώργιος
Φωτιάδης Στέφανος
Χαλκιοπούλος Αλέξανδρος
Χαραλαμπίδου Παρθένα
Χατζηδημητρίου Ιωάννης
Χράπας Παντελής
Χρυσανθίδης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΚΑΝΕΙΣ

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και παρόντες ήταν οι κ.κ. Βαφειάδης Μιχαήλ και Ιχτιάρη Σοφία.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Χρυσάφης Αλέξανδρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.

• Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ.:

- Γεωργούλας Αντώνιος, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Δούκας Γεώργιος, Μπουρβάνης Ζαχαρίας, Τερζής Βασίλειος και Φωτιάδης Γεώργιος, αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Ιλανίδου Δέσποινα, Μιχτσόγλου Δημήτριος και Χρυσανθίδης Βασίλειος, αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Δρίγκα Χρυσούλα, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Ηλιοπούλου Σταλακτή, Παλάζη - Τσοχατζίδη Χρυσάνθη και Σιαμάγκας Δημήτριος, αποχώρησαν μετά την ολοκλήρωση του 20^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 23^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 5502/20-2-2020 εισήγηση του Τμ. Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Συγκοινωνίας του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Σας γνωρίζουμε ότι:

Με την υπ' αριθ. 550/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών εγκρίθηκε η αρ. 53/2017 μελέτη του έργου "Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης στοιχείων οδικής ασφάλειας του οδικού δικτύου του Δήμου Σερρών έτους 2018» προϋπολογισμού 100.000,00 € με Φ.Π.Α. και με την 551/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου και ψηφίστηκε η σχετική πίστωση.

Με την υπ' αριθ. 656/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών εγκρίθηκε το πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του ανωτέρου έργου και ανατέθηκε η εκτέλεσή του στον μειοδότη κ. Καφεστίδη Νικόλαο Ε.Δ.Ε., ο οποίος προσέφερε έκπτωση 52,81% επί του τιμολογίου της μελέτης με οικονομική προσφορά 39.240,92 € χωρίς Φ.Π.Α.

Το με αρ. πρωτ. 8216/15-03-2019 εργολαβικό συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου Σερρών και του αναδόχου κ. Καφεστίδη Νικολάου Ε.Δ.Ε. ποσού 48.658,74 € με Φ.Π.Α., για την εκτέλεση του έργου του θέματος, με συνολική προθεσμία περάτωσης έργου δώδεκα μήνες.

Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού ποσού 100.000,00 € μαζί με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 24%, αφορά διαγραμμίσεις οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή και με ψυχροπλαστικό υλικό (άξονες και διαβάσεις), τοποθέτηση πινακίδων (ρυθμιστικές, πληροφοριακές, κινδύνου) και συντήρηση πινακίδων στήριξης.

Από τις παραπάνω εργασίες έχουν ολοκληρωθεί οι διαγραμμίσεις των αξόνων μεταξύ των οικισμών του Δήμου μας καθώς και οι διαβάσεις πλησίον των σχολικών μονάδων, της περιφερειακής οδού, στην οδό Σπετσών, στην οδό Κομνηνών με Κ.

Αλεξανδρίδη, στην οδό Νικομηδείας με Σιδηροκάστρου, Μαγνησίας με Θουκιδίδου, Μεραρχίας με Κιλκίς και Σινώπης. Επίσης έχουν τοποθετηθεί εβδομήντα πινακίδες σήμανσης και πληροφοριακές πινακίδες.

Από το έργο απομένουν να ολοκληρωθούν διαβάσεις εντός του αστικού ιστού και σε κεντρικές οδούς διάφορων οικισμών οι οποίες θα γίνουν με ψυχροπλαστικό υλικό.

Με την υπ' αριθ. πρωτ. 2551/27-1-2020 εμπρόθεσμη αίτηση, ο ανάδοχος αιτείται την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου έως τις 15/06/2020 (τρεις μήνες) λόγω καθυστερήσεων που προέκυψαν από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες (οι διαγραμμίσεις των οδών, προκειμένου να κατασκευαστούν ορθά, χρειάζονται θερμοκρασίες άνω των 10° C και στεγνό οδόστρωμα).

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου "Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης στοιχείων οδικής ασφάλειας του οδικού δικτύου του Δήμου Σερρών έτους 2018" μέχρι την 15/06/2020. Για την ανωτέρω παράταση ο ανάδοχος, με Υπεύθυνη Δήλωση έχει παραιτηθεί της αναθεώρησης που αναφέρεται στο άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, συνεπώς θα γίνει χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τον Δήμο »,

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, σε συνδυασμό με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, την 1^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: "Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης στοιχείων οδικής ασφάλειας του οδικού δικτύου του Δήμου Σερρών έτους 2018", χωρίς αναθεώρηση, μέχρι την 15-06-2020, διότι η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης και διατυπώνονται στην υπ' αριθμ. 2551/27-01-2020 αίτηση του αναδόχου του ανωτέρω έργου.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 06-03-2020

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΟΛΑΚΗ