



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
Αριθμ. Συνεδρίασης: 12 / 15-03-2023

Αριθμ. Απόφασης: 104 / 2023

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ης παράτασης εργασιών του έργου: “Συντήρηση και βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Σερρών Δήμου Σερρών”.

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 15^η του μηνός **ΜΑΡΤΙΟΥ** του έτους **2023**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:00’** έλαβε χώρα τακτική διαζώσης συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α/9-7-2022), το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, στην αίθουσα “Κωνσταντίνος Καραμανλής”- Διοικητήριο, ύστερα από την με αρ. πρωτ. **8469/11/10-03-2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α’) «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο **41** Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν **29**, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Κατριτζόγλου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
Γάτσιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)

Γκότσης Ηλίας
Δεσποτίδης Ιωάννης
Δινάκης Κωνσταντίνος
Δρίγκα Χρυσούλα

Ηλιοπούλου Σταλακτή
Ιανίδου - Βίλλιου Δέσποινα
Καρακολίδης Παναγιώτης
Καρασουλτάνη - Σιάκκα Χρυσούλα
Ματθαίου Γεώργιος
Μερετούδης Δημήτριος
Μητλιάγκα Βαρβάρα

Μισιρλής Σπυρίδων
Μιχτσόγλου Δημήτριος
Μπουρβάνης Ζαχαρίας
Νυχτοπάτης Γεώργιος
Παλάζη - Τσοχατζίδα Χρυσάνθη
Πάνου Σωτηρία

Παπαφωτίου Αριάδνη
Ρίζος Σάββας
Ταΐρης Γεώργιος
Τερζής Βασίλειος
Τουρτούρας Ιωάννης
Φωτιάδης Γεώργιος
Φωτιάδης Στέφανος

Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος
Χράπας Παντελής

Χρυσανθίδης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Γαλάνης Στέργιος (Γραμματέας Δ.Σ.), 2) Γάτσιος Ιωάννης, 3) Ίντος Κωνσταντίνος, 4) Καδής Γεώργιος, 5) Δούκας Γεώργιος, 6) Γεωργούλας Αντώνιος, 7) Καλώτα Παναγιώτα, 8) Καρυπίδης Παύλος, 9) Παπαβασιλείου Βασίλειος, 10) Φαρμάκης Παύλος, 11) Χαραλαμπίδου Παρθένα, 12) Χατζηδημητρίου Ιωάννης

Οι Πρόεδροι των Συμβουλιών των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και παρών ήταν ο πρόεδρος της κοινότητας Σκουτάρεως κ. Βογιατζής Μιχαήλ.

Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων κ. Βασίλειο Μέτσα.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, με την παρουσία **29** μελών από συνολικά **41** μέλη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν **παρών** ο Δήμαρχος κ. Χρυσάφης Αλέξανδρος που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.

Κατόπιν, ενημέρωσε το Σώμα για την λήψη:

- της υπ' αριθμ. **82/03-03-2023** απόφασης, που λήφθηκε στην **10η** Κατεπείγουσα δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και, .
- της υπ' αριθμ. **83/13-03-2023** απόφασης, που λήφθηκε στην **11η** Κατεπείγουσα δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.:

- Δινάκης Κωνσταντίνος, αποχώρησε κατά την διάρκεια της συζήτησης του **2ου** θέματος.
- Μιχτσόγλου Δημήτριος, αποχώρησε κατά την διάρκεια της συζήτησης του **12^{ου}** εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος
- Φωτιάδης Γεώργιος, αποχώρησε κατά την διάρκεια της συζήτησης του **13ου** θέματος.
- Γάτσιος Αθανάσιος, Τουρτούρας Ιωάννης, αποχώρησαν κατά την διάρκεια της συζήτησης του **16ου** θέματος.
- Φωτιάδης Στέφανος, αποχώρησε κατά την διάρκεια της συζήτησης του **17ου** θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο **19^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 5653/21-2-2023 εισήγηση του Τμήματος Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Σας ενημερώνουμε ότι στις 24/2/2022 υπογράφηκε το συμφωνητικό για την εκτέλεση του έργου του θέματος με συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης τους οκτώ (8) μήνες και προθεσμία περαίωσης στις 24/10/2022. Με το υπ' αριθμ. 40192/2022 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας δόθηκε εντολή για συνέχιση κατασκευής του έργου επιπλέον της συνολικής του προθεσμίας (οριακή προθεσμία), σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 66 του Ν.4782/2021.

Λαμβάνοντας υπ' όψη:

- Ότι για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου του έργου, απομένουν μεταξύ άλλων και ασφαλιστικές εργασίες στο γήπεδο καλαθοσφαίρισης, οι οποίες εξαρτώνται άμεσα από τις καιρικές συνθήκες (απαιτείται θερμοκρασία >10οC)
- Ότι ο ανάδοχος αιτήθηκε εμπρόθεσμα την 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 147, παρ. 8 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 66 του Ν.4782/2021, για ακόμη για 2 μήνες.
- Ότι η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου δύναται να παραταθεί και μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, εφόσον υποβληθεί αίτημα του αναδόχου και εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 147, παρ. 8 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 66 του Ν.4782/2021.
- Το συμφέρον του έργου

Η Υπηρεσία έχει την άποψη ότι θα πρέπει να χορηγηθεί στον Ανάδοχο παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Συντήρηση & βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Σερρών Δήμου Σερρών**» **χωρίς αναθεώρηση και με ποινικές ρήτρες**, διότι η καθυστέρηση οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την **παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση & βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Σερρών Δήμου Σερρών», χωρίς αναθεώρηση και με ποινικές ρήτρες κατά εξήντα (60) μέρες ακόμη, δηλαδή με νέα προθεσμία περαίωσης στις 25-04-2023** »,

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 1η παράταση εργασιών του έργου: “Συντήρηση και βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Σερρών Δήμου Σερρών”, **κατά εξήντα (60) μέρες** ακόμη, δηλαδή με νέα προθεσμία περαίωσης στις **25-04-2023, χωρίς αναθεώρηση και με ποινικές ρήτρες**, διότι η καθυστέρηση οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου, για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης και διατυπώνονται στην υπ’ αρ. 5217/17-02-2023 αίτηση του αναδόχου του ανωτέρω έργου.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 17 - 03 -2023

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΤΣΚΑΣ