



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Απόσπασμα της
Αριθμ. Συνεδρίασης: 12 / 15-03-2023**

Αριθμ. Απόφασης: 105 / 2023

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας σύμβασης εκπόνησης μελέτης έργου με τίτλο: **ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ) ΕΣΠΑ 2014-2020».**

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την **15^η** του μηνός **ΜΑΡΤΙΟΥ** του έτους **2023**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:00'** έλαβε χώρα τακτική δια ζώσης συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α/9-7-2022), το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, στην αίθουσα "Κωνσταντίνος Καραμανλής"- Διοικητήριο, ύστερα από την με αρ. πρωτ. **8469/11/10-03-2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α') «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο **41** Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν **29**, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Κατιρτζόγλου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)

Γάτσιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)

Γκότσης Ηλίας

Δεσποτίδης Ιωάννης

Δινάκης Κωνσταντίνος

Δρίγκα Χρυσούλα

Ηλιοπούλου Σταλακτή

Ιλανίδου - Βίλλιου Δέσποινα

Καρακολίδης Παναγιώτης

Καρασουλτάνη - Σιάκκα Χρυσούλα

Ματθαίου Γεώργιος

Μερετούδης Δημήτριος

Μητλιάγκα Βαρβάρα

Μισιρλής Σπυρίδων

Μιχτσόγλου Δημήτριος

Μπουρβάνης Ζαχαρίας

Νυχτοπάτης Γεώργιος

Παλάζη - Τσοχατζίδη Χρυσάνθη

Πάνου Σωτηρία

Παπαφωτίου Αριάδνη

Ρίζος Σάββας

Ταΐρης Γεώργιος

Τερζής Βασίλειος

Τουρτούρας Ιωάννης

Φωτιάδης Γεώργιος

Φωτιάδης Στέφανος

Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος

Χράπας Παντελής

Χρυσανθίδης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Γαλάνης Στέργιος (Γραμματέας Δ.Σ.), 2) Γάτσιος Ιωάννης, 3) Ίντος Κωνσταντίνος, 4) Καδής Γεώργιος, 5) Δούκας Γεώργιος, 6) Γεωργούλας Αντώνιος, 7) Καλώτα Παναγιώτα, 8) Καρυπίδης Παύλος, 9) Παπαβασιλείου Βασίλειος, 10) Φαρμάκης Παύλος, 11) Χαραλαμπίδου Παρθένα, 12) Χατζηδημητρίου Ιωάννης.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και παρών ήταν ο πρόεδρος της κοινότητας Σκουτάρεως κ. Βογιατζής Μιχαήλ.

Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων κ. Βασίλειο Μέτσκα.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, με την παρουσία **29** μελών από συνολικά **41** μέλη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν **παρών** ο Δήμαρχος κ. Χρυσάφης Αλέξανδρος που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.

Κατόπιν, ενημέρωσε το Σώμα για την λήψη:

- της υπ' αριθμ. **82/03-03-2023** απόφασης, που λήφθηκε στην **10η** Κατεπείγουσα δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και, .
- της υπ' αριθμ. **83/13-03-2023** απόφασης, που λήφθηκε στην **11η** Κατεπείγουσα δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.:

- Δινάκης Κωνσταντίνος, αποχώρησε κατά την διάρκεια της συζήτησης του **2ου** θέματος.
- Μιχτσόγλου Δημήτριος, αποχώρησε κατά την διάρκεια της συζήτησης του **12^{ου}** εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος
- Φωτιάδης Γεώργιος, αποχώρησε κατά την διάρκεια της συζήτησης του **13ου** θέματος.
- Γάτσιος Αθανάσιος, Τουρτούρας Ιωάννης, αποχώρησαν κατά την διάρκεια της συζήτησης του **16ου** θέματος.
- Φωτιάδης Στέφανος, αποχώρησε κατά την διάρκεια της συζήτησης του **17ου** θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο **20^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο εισηγητής του θέματος Αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γεώργιος, έθεσε υπόψη του συμβουλίου, την υπ' αριθμ. 8168/09-03-2023 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

<< Σας γνωστοποιούμε ότι για την εκπόνηση της μελέτης έργου του θέματος, υπεγράφη σύμβαση στις 5-10-2022 μεταξύ Δήμου Σερρών και της αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων : «ΓΑΙΑ Α.Ε.-ΜΑΝΔΑΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ» με συμβατική προθεσμία περαίωσης πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή έως τις 5-3-2023.

Με την υπ' αριθμ. 32521/17-10-2022 αίτηση του αναδόχου, υπεβλήθη το χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης του θέματος. Εν συνεχεία με την υπ' αριθμ. 32948/22-12-2022 αίτηση του αναδόχου υπεβλήθη η σχετική τοπογραφική μελέτη, ενώ με την υπ' αριθμ. 33168/6-2-2023 αίτησή του, υπεβλήθησαν οι λοιπές μελέτες εφαρμογής (Ειδική Αρχιτεκτονική, Ηλεκτρομηχανολογική, Φυτοτεχνική).

Σε αυτή την πρώτη έκδοση των παραπάνω μελετών, η Υπηρεσία μας δια μέσω της ομάδας επίβλεψης της εν λόγω μελέτης, έχει μεταφέρει στην ομάδα των μελετητών πλήθος παρατηρήσεων-διορθώσεων που απαιτούνται να ενσωματωθούν σε αυτές, προκειμένου αυτές να ολοκληρωθούν ως προς το σχεδιαστικό σκέλος τους και εν συνεχεία να συνταχθούν τα σχετικά λοιπά απαιτούμενα παραδοτέα τεύχη δημοπράτησης.

Γίνεται σαφές πως η παραπάνω διαδικασία δεν δύναται να ολοκληρωθεί εντός της αρχικής προθεσμίας και απαιτεί περαιτέρω χρόνο, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι παραπάνω διαβουλεύσεις μεταξύ αναδόχου και επίβλεψης όσο το δυνατόν πληρέστερα, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα το βέλτιστο δυνατό ποιοτικό αποτέλεσμα στο περιεχόμενο της παραδοτέας μελέτης.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 184 παρ. 3 του Ν.4412/2016, προβλέπεται : «Οι τμηματικές και η συνολική προθεσμία μπορούν να παρατείνονται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη τους ή και με πρωτοβουλία της διευθύνουσας υπηρεσίας, εφόσον σημειώνονται καθυστερήσεις στην εκτέλεση της σύμβασης».

Με την υπ' αριθμ. 33230/20-2-2022 (6742/1-3-2023 αρ. πρωτ. Δήμου Σερρών) αίτηση του αναδόχου της σύμβασης μελέτης του θέματος (η οποία επισυνάπτεται), ζητείται η χορήγηση παράτασης κατά 3 μήνες, ήτοι ως τις 5/6/2023.

Ωστόσο με την υπ' αριθμ. 1247/6-3-2023 (7780/7-3-2023 αριθμ. πρωτ. Δήμου Σερρών) θετική γνωμοδότηση της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ) επί του παρόντος αίτηματος παράτασης, εγκρίνεται παράταση προθεσμίας 45 ημερών για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή (σας επισυνάπτουμε αντίγραφο της εν λόγω γνωμοδότησης).

Συνεπώς, σας ζητούμε όπως εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερρών, την λήψη απόφασης σχετικά με :

-την έγκριση παράτασης της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκπόνησης και παράδοσης της μελέτης του θέματος κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες, δηλαδή έως τις 19/4/2023, λόγω του απαιτούμενου πρόσθετου χρόνου με βάση τα πραγματικά δεδομένα για την άρτια ολοκλήρωση της >>.

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκπόνησης και παράδοσης της μελέτης του έργου με τίτλο: <<ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ) ΕΣΠΑ 2014-2020>>>, κατά **σαράντα πέντε (45)** ημέρες, δηλαδή έως τις **19/4/2023**, ύστερα από την υπ' αρ 33230/2022 αίτηση του αναδόχου, λόγω του απαιτούμενου πρόσθετου χρόνου με βάση τα πραγματικά δεδομένα για την άρτια ολοκλήρωσή της και ύστερα από την υπ' αριθμ. 1247/6-3-2023 (7780/7-3-2023 αριθμ. πρωτ. Δήμου Σερρών) θετική γνωμοδότηση της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ).

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπάνω ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 17 - 03 - 2023

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΤΣΚΑΣ