



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 12 / 15-03-2023

Αριθμ. Απόφασης: 106 / 2023

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της μελέτης: “Ένεργητική πυροπροστασία σχολικών μονάδων Δήμου Σερρών”.

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 15^η του μηνός **ΜΑΡΤΙΟΥ** του έτους **2023**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:00’** έλαβε χώρα τακτική διαζώσης συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α/9-7-2022), το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, στην αίθουσα “Κωνσταντίνος Καραμανλής”- Διοικητήριο, ύστερα από την με αρ. πρωτ. **8469/11/10-03-2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α’) «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο **41** Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν **29**, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Κατριτζόγλου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)

Γάτσιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)

Γκότσης Ηλίας

Δεσποτίδης Ιωάννης

Δινάκης Κωνσταντίνος

Δρίγκα Χρυσούλα

Ηλιοπούλου Σταλακτή

Ιανίδου - Βίλλιου Δέσποινα

Καρακολίδης Παναγιώτης

Καρασουλτάνη - Σιάκκα Χρυσούλα

Ματθαίου Γεώργιος

Μερετούδης Δημήτριος

Μητλιάγκα Βαρβάρα

Μισιρλής Σπυρίδων

Μιχτσόγλου Δημήτριος

Μπουρβάνης Ζαχαρίας

Νυχτοπάτης Γεώργιος

Παλάζη - Τσοχατζίδα Χρυσάνθη

Πάνου Σωτηρία

Παπαφωτίου Αριάδνη

Ρίζος Σάββας

Ταΐρης Γεώργιος

Τερζής Βασίλειος

Τουρτούρας Ιωάννης

Φωτιάδης Γεώργιος

Φωτιάδης Στέφανος

Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος

Χράπας Παντελής

Χρυσανθίδης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Γαλάνης Στέργιος (Γραμματέας Δ.Σ.), 2) Γάτσιος Ιωάννης, 3) Ίντος Κωνσταντίνος, 4) Καδής Γεώργιος, 5) Δούκας Γεώργιος, 6) Γεωργούλας Αντώνιος, 7) Καλώτα Παναγιώτα, 8) Καρυπίδης Παύλος, 9) Παπαβασιλείου Βασίλειος, 10) Φαρμάκης Παύλος, 11) Χαραλαμπίδου Παρθένα, 12) Χατζηδημητρίου Ιωάννης

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και παρών ήταν ο πρόεδρος της κοινότητας Σκουτάρεως κ. Βογιατζής Μιχαήλ.

Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων κ. Βασίλειο Μέτσα.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, με την παρουσία **29** μελών από συνολικά **41** μέλη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν **παρών** ο Δήμαρχος κ. Χρυσάφης Αλέξανδρος που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.

Κατόπιν, ενημέρωσε το Σώμα για την λήψη:

- της υπ' αριθμ. **82/03-03-2023** απόφασης, που λήφθηκε στην **10η** Κατεπείγουσα δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και, .
- της υπ' αριθμ. **83/13-03-2023** απόφασης, που λήφθηκε στην **11η** Κατεπείγουσα δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.:

- Δινάκης Κωνσταντίνος, αποχώρησε κατά την διάρκεια της συζήτησης του **2ου** θέματος.
- Μιχτσόγλου Δημήτριος, αποχώρησε κατά την διάρκεια της συζήτησης του **12^{ου}** εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος
- Φωτιάδης Γεώργιος, αποχώρησε κατά την διάρκεια της συζήτησης του **13ου** θέματος.
- Γάτσιος Αθανάσιος, Τουρτούρας Ιωάννης, αποχώρησαν κατά την διάρκεια της συζήτησης του **16ου** θέματος.
- Φωτιάδης Στέφανος, αποχώρησε κατά την διάρκεια της συζήτησης του **17ου** θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο **21^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 7052/02-03-2023 εισήγηση του Τμήματος Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Κύριε Δήμαρχε,

Με την απ' αριθμ. 373/2020 Α.Ο.Ε. εγκρίθηκε η 41/2020 μελέτη- φάκελος έργου της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών, και καταρτίστηκαν οι όροι όρων διακήρυξης της μελέτης Ενεργητική πυροπροστασία σχολικών μονάδων Δήμου Σερρών» προϋπολογισμού 296.351,26 € συν ΦΠΑ.

Με την αριθμ. 472/2021 Α.Ο.Ε εγκρίθηκε η κατακύρωση της σύμβασης στην ανάδοχο εταιρία HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ και στις 1-10-2021 υπογράφηκε η σύμβαση ποσού 261.178,16 € συν Φ.Π.Α.

Η μελέτη αφορά στην εκπόνηση των μελετών πυροπροστασίας συνολικά 58 σχολικών μονάδων, την κατάθεση των φακέλων στην πυροσβεστική υπηρεσία και την έγκριση αυτών.

Με την 179/2022 ΑΟΕ, η οποία επικαιροποιήθηκε με όμοια αριθ, 618/2022 ΑΟΕ, κατόπιν της αριθμ. 237402/5-7-2022 γνωμοδότησης Τεχνικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η παράταση τόσο του καθαρού χρόνου, όσο και του συνολικού χρόνου της μελέτης κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως 1-11-2022., ενώ με την 1119/2022 ΑΟΕ, εγκρίθηκε παράταση του συνολικού χρόνου κατά κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως 1-03-2023, λόγω μη ολοκλήρωσης των εγκρίσεων από την αρμόδια Π.Υ.

Με την από 14-02-2023 (αρ. πρωτ. 4799/14-02-2023) εμπρόθεσμη αίτηση του ο ανάδοχος αιτείται παράταση τεσσάρων (4) μηνών της σύμβασης, ήτοι έως 01-07-2023, η ολοκλήρωση της οποίας απαιτεί την έγκριση των υποβληθεισών μελετών από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Επιπλέον, σύμφωνα με την 72460/1-11-2022 απόφαση Αν. Υπουργού Εσωτερικών, η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υλοποίησης του προγράμματος (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας»), παρατείνεται έως την 31^η Δεκεμβρίου 2024.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, λόγω αρμοδιότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5013/2023, την έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου «Ενεργητική πυροπροστασία σχολικών μονάδων Δήμου Σερρών», κατά τέσσερις (4) μήνες, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (χρόνος έγκρισης μελετών από την αρμόδια υπηρεσία).

Για την ανωτέρω παράταση, σύμφωνα με την αίτηση του αναδόχου, δεν μεταβάλλεται το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης »,

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 3η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης της μελέτης: “Ενεργητική πυροπροστασία σχολικών μονάδων Δήμου Σερρών”, κατά **τέσσερις (4) μήνες**, δηλαδή μέχρι τις **01-07-2023**, η ολοκλήρωση της οποίας απαιτεί την έγκριση των υποβληθεισών μελετών από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, διότι η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης και διατυπώνονται στην υπ’ αρ. 4799/14-02-2023 αίτηση του αναδόχου της ανωτέρω μελέτης.

Με την ανωτέρω παράταση, δεν μεταβάλλεται το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 17 - 03 -2023

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΤΣΚΑΣ