



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**Απόσπασμα της  
Αριθμ. Συνεδρίασης: 14 / 31-03-2023**

**Αριθμ. Απόφασης: 152 / 2023**

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση 2ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: “Συντήρηση Διαβάσεων Δήμου Σερρών”.

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την **31<sup>η</sup>** του μηνός **ΜΑΡΤΙΟΥ** του έτους **2023**, ημέρα της εβδομάδος **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **14:00’** έλαβε χώρα τακτική δια ζώσης συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α/9-7-2022), το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, στην αίθουσα “Κωνσταντίνος Καραμανλής”- Διοικητήριο, ύστερα από την με αρ. πρωτ. **10561/14/24-03-2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α') «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο **41** Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν **29**, δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Κατιρτζόγλου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)

Γαλάνης Στέργιος (Γραμματέας Δ.Σ.)

Γκότσης Ηλίας  
Δεσποτίδης Ιωάννης  
Δινάκης Κωνσταντίνος

Ηλιοπούλου Σταλακτή  
Ιλανίδου - Βίλλιου Δέσποινα  
Καλώτα Παναγιώτα  
Καρακολίδης Παναγιώτης  
Καρασουλτάνη - Σιάκκα Χρυσούλα  
Καρυπίδης Παύλος  
Ματθαίου Γεώργιος  
Μερετούδης Δημήτριος

Μητλιάγκα Βαρβάρα  
Μισριλής Σπυρίδων  
Μιχτσόγλου Δημήτριος  
Μπουρβάνης Ζαχαρίας  
Πάνου Σωτηρία  
Παπαβασιλείου Βασίλειος  
Παπαφωτίου Αριάδνη  
Ρίζος Σάββας  
Ταΐρης Γεώργιος  
Τερζής Βασίλειος  
Τουρτούρας Ιωάννης  
Φωτιάδης Γεώργιος  
Χαλκιόπουλος Αλέξανδρος  
Χαραλαμπίδου Παρθένα  
  
Χράπας Παντελής  
Χρυσανθίδης Βασίλειος

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** 1) Γάτσιος Αθανάσιος, 2) Γάτσιος Ιωάννης, 3) Γεωργούλας Αντώνιος, 4) Δούκας Γεώργιος, 5) Δρίγκα Χρυσούλα, 6) Ίντος Κωνσταντίνος, 7) Καδής Γεώργιος, 8) Νυχτοπάτης Γεώργιος, 9) Παλάζη - Τσοχατζίδα Χρυσάνθη, 10) Φαρμάκης Παύλος, 11) Φωτιάδης Στέφανος, 12) Χατζηδημητρίου Ιωάννης.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και παρών δεν ήταν κανείς.

Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων κ. Βασίλειο Μέτσκα.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, με την παρουσία **29** μελών από συνολικά **41** μέλη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν **παρών** ο Δήμαρχος κ. Χρυσάφης Αλέξανδρος που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.

Κατόπιν, ενημέρωσε το Σώμα για την λήψη:

- των υπ' αριθμ. **120/20-03-2023** και **121/20-03-2023** αποφάσεων, που ελήφθησαν στην **13η** Κατεπείγουσα δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.:

- Ηλιοπούλου Σταλακτή, Μητλιάγκα Βαρβάρα, Μιχτσόγλου Δημήτριος, αποχώρησαν πριν την έναρξη συζήτησης των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων

- Παπαφωτίου Αριάδνη, αποχώρησε κατά την διάρκεια της συζήτησης του **5ου** θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο **16<sup>ο</sup>** θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο εισηγητής του θέματος Αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ., έθεσε υπόψη του συμβουλίου, την υπ' αριθμ. 8955 / 15-03-2023 εισήγηση του Τμήματος Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Συγκοινωνίας του Δήμου, που έχει ως εξής:

<< Σας ενημερώνουμε ότι στις 6/10/2022 υπογράφηκε το συμφωνητικό για την εκτέλεση του έργου του θέματος με συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης τους δύο (2) μήνες και προθεσμία περαίωσης στις 6/12/2022. Με την υπ' αριθμ. 1244/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση 90 ημερών, έως και τις 06-03-2023.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- Ο Ανάδοχος αιτήθηκε εμπρόθεσμα την παράταση του έργου.
- Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά τους χειμερινούς μήνες υπάρχει αδυναμία εκτέλεσης εργασιών διαγράμμισης, με δεδομένο ότι οι εργασίες αυτές εκτελούνται σε θερμοκρασίες άνω των 10° C, σε στεγνό οδόστρωμα. Επισημαίνουμε δε, ότι πρόκειται για διαγράμμιση διαβάσεων οι οποίες γίνονται τις βραδινές ώρες.
- Η Υπηρεσία έχει την άποψη ότι δύναται να χορηγηθεί στον Ανάδοχο Αρτζόγλου Ιωάννη του Κυριάκου, παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ**», διότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Ο Ανάδοχος, με την αίτησή του σύμφωνα με το άρθρο 147, παρ. 5 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, αιτείται την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου για δύο (2) μήνες, δηλαδή έως και τις 06-05-2023.

Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την **παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ», κατά εξήντα (60) ημέρες. Νέα προθεσμία περαίωσης η 05-05-2023 >>.**

και σχετική συζήτηση και έχοντας υπόψη την υπ' αρ. 7355/03-03-2023 αίτηση του Αναδόχου του έργου,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την 2η παράταση περαίωσης εργασιών του έργου: “Συντήρηση Διαβάσεων Δήμου Σερρών”, κατά **εξήντα (60) μέρες**, δηλαδή έως τις **05-05-2023**, διότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου, για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης και διατυπώνονται στην υπ' αρ. 7355/03-03-2023 αίτηση του αναδόχου του ανωτέρω έργου.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

**ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Όπως υπογράφουν στο πρακτικό**

**Σέρρες 05 - 04 - 2023**

**Πιστό Αντίγραφο**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ**

**Μ. Ε. Δ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.**

**ΒΑΪΑ ΣΚΟΔΡΑ**