



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
Αριθμ. Συνεδρίασης: 22 / 26-05-2023

Αριθμ. Απόφασης: 253 / 2023

ΘΕΜΑ: Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην πόλη των Σερρών”.

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 26^η του μηνός **Μαΐου** του έτους **2023**, ημέρα της εβδομάδος **Παρασκευή** και ώρα **14:00** έλαβε χώρα τακτική δια ζώσης συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α/9-7-2022), το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, στην αίθουσα της **Κ.Ε.ΔΗ.Σ.**, ύστερα από την με αρ. πρωτ. **17496/22-05-2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α') «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο **41** Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν **26**, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Κατριτζόγλου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)

Γάτσιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)

Γαλάνης Στέργιος (Γραμματέας Δ.Σ.)

Μισιρλής Σπυρίδων

Γάτσιος Ιωάννης

Νυχτοπάτης Γεώργιος

Γκότσης Ηλίας

Πάνου Σωτηρία

Δεσποτίδης Ιωάννης

Δινάκης Κωνσταντίνος

Ρίζος Σάββας

Ταΐρης Γεώργιος

Ηλιοπούλου Σταλακτή

Τερζής Βασίλειος

Ιλανίδου - Βίλλιου Δέσποινα

Τουρτούρας Ιωάννης

Φαρμάκης Παύλος

Καρακολίδης Παναγιώτης

Φωτιάδης Στέφανος

Καρασουλτάνη - Σιάκκα Χρυσούλα

Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος

Ματθαίου Γεώργιος

Χατζηδημητρίου Ιωάννης

Μερετούδης Δημήτριος

Χράπας Παντελής

Χρυσανθίδης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Γεωργούλας Αντώνιος, 2) Δούκας Γεώργιος, 3) Δρίγκα Χρυσούλα, 4) Τντος Κωνσταντίνος, 5) Καδής Γεώργιος, 6) Καλώτα Παναγιώτα, 7) Καρυπίδης Παύλος, 8) Μητλιάγκα Βαρβάρα, 9) Μιχτσόγλου Δημήτριος, 10) Μπουρβάνης Ζαχαρίας, 11) Παλάζη - Τσοχατζίδα Χρυσάνθη, 12) Παπαβασιλείου Βασίλειος, 13) Παπαφωτίου Αριάδνη, 14) Φωτιάδης Γεώργιος, 15) Χαραλαμπίδου Παρθένα.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν στη συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και δεν παραβρέθηκε κανείς.

Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν από την γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και αναπληρώτρια προϊστάμενη του Τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων κ. Βαΐα Σκόδρα.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, με την παρουσία **26** μελών από συνολικά **41** μέλη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν **παρών** ο Δήμαρχος κ. Χρυσάφης Αλέξανδρος που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.

Κατόπιν, ενημέρωσε το Σώμα για την λήψη της υπ' αριθμ. **210/21-05-2023** απόφασης, που λήφθηκε στην **21η Κατεπείγουσα δια περιφοράς** Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το αρ. 184 του Ν. 4635/2019 - Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.:

- Ματθαίου Γεώργιος, προσήλθε κατά την διάρκεια της συζήτησης του 5ου θέματος.
- Ηλιοπούλου Σταλακτί, αποχώρησε κατά την διάρκεια της συζήτησης της 16ης Αναμόρφωσης
- Πάνου Σωτηρία, αποχώρησε κατά την διάρκεια της συζήτησης του 5ου θέματος
- Φαρμάκης Παύλος, αποχώρησε πριν την συζήτηση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο **27^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο εισηγητής του θέματος Αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ., έθεσε υπόψη του συμβουλίου, την υπ' αριθμ. 17025/18-05-2023 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

<< Σας ενημερώνουμε ότι στις 13-9-2021 υπογράφηκε το συμφωνητικό για την εκτέλεση του έργου «**Βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην πόλη των Σερρών**» με συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης τους δώδεκα (12) μήνες και προθεσμία περαίωσης στις 13-9-2022.

Λαμβάνοντας υπ' όψη:

- Την υπ' αριθμ. 15224/4-5-2023 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου του έργου κ. Αβραμίδα Δημητρίου Ε.Δ.Ε. για παράταση του έργου κατά τρεις (3) επιπλέον μήνες.
- Την υπ' αριθ. 472 / 2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών με την οποία εγκρίθηκε η (1^η) παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος με αναθεώρηση έως 22/11/2022.
- Την υπ' αριθ. 896 / 2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών με την οποία εγκρίθηκε η επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος του έργου του θέματος έως την 6/12/2022 και η νέα προθεσμία περαίωσης η 28/1/2023.
- Την υπ' αριθ. 6 / 2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών με την οποία εγκρίθηκε η 2η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος με αναθεώρηση έως 6/3/2023.
- Την υπ' αριθ. 68 / 2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών με την οποία εγκρίθηκε η 3η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος με αναθεώρηση έως 6/6/2023.

Ο ανάδοχος, με την εμπρόθεσμη αίτησή του σύμφωνα με το άρθρο 147, παρ. 10 του Ν. 4412/2016, αιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών λόγω μη υπόδειξης των οδών προς ανακατασκευή, καθώς υπάρχουν συνεχείς εργασίες εκσκαφών και τομών σχεδόν σε όλο το οδικό δίκτυο εντός της πόλης που εκτελούνται από οργανισμούς κοινής ωφέλειας – ΔΕΔΑ, ΔΕΥΑΣ, ΟΤΕ ΑΕ κλπ.

Η Υπηρεσία έχει την άποψη ότι δύναται να χορηγηθεί στον ανάδοχο κ. Αβραμίδη Δημήτριο Ε.Δ.Ε. η 4^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην πόλη των Σερρών»** με αναθεώρηση, διότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της 4^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην πόλη των Σερρών»** κατά τρεις (3) μήνες, με αναθεώρηση-νέα προθεσμία περαίωσης η **6-9-2023>>**.

και σχετική συζήτηση και έχοντας υπόψη την υπ' αρ. 15224/04-05-2023 αίτηση του Αναδόχου του έργου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την **4η** παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης “με αναθεώρηση” εκτέλεσης του έργου: **«Βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην πόλη των Σερρών»**, κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι **06/09/2023**, διότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης και διατυπώνονται στην υπ' αρ. 15224/04-05-2023 αίτηση του αναδόχου του ανωτέρω έργου.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 02 - 06 - 2023

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΒΑΪΑ ΣΚΟΔΡΑ