



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της  
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 22 / 26-05-2023

Αριθμ. Απόφασης: 255 / 2023

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Μικροεπισκευές και αποκατάσταση βλαβών στα δημοτικά κτίρια Δ.Ε. Σερρών και Λευκώνα Δήμου Σερρών, έτους 2021”.

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την **26<sup>η</sup>** του μηνός **Μαΐου** του έτους **2023**, ημέρα της εβδομάδος **Παρασκευή** και ώρα **14:00'** έλαβε χώρα τακτική δια ζώσης συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α/9-7-2022), το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, στην αίθουσα της **Κ.Ε.ΔΗ.Σ.**, ύστερα από την με αρ. πρωτ. **17496/22-05-2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α') «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο **41** Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν **26**, δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Κατιρτζόγλου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)

Γάτσιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)

Γαλάνης Στέργιος (Γραμματέας Δ.Σ.)

Μισιρλής Σπυρίδων

Γάτσιος Ιωάννης

Νυχτοπάτης Γεώργιος

Γκότσης Ηλίας

Πάνου Σωτηρία

Δεσποτίδης Ιωάννης

Δινάκης Κωνσταντίνος

Ρίζος Σάββας

Ταΐρης Γεώργιος

Τερζής Βασίλειος

Τουρτούρας Ιωάννης

Φαρμάκης Παύλος

Ηλιοπούλου Σταλακτή

Ιλανίδου - Βίλλιου Δέσποινα

Φωτιάδης Στέφανος

Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος

Καρακολίδης Παναγιώτης

Καρασουλτάνη - Σιάκκα Χρυσούλα

Χατζηδημητρίου Ιωάννης

Χράπας Παντελής

Χρυσανθίδης Βασίλειος

Ματθαίου Γεώργιος

Μερετούδης Δημήτριος

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** 1) Γεωργούλας Αντώνιος, 2) Δούκας Γεώργιος, 3) Δρίγκα Χρυσούλα, 4) Ίντος Κωνσταντίνος, 5) Καδής Γεώργιος, 6) Καλώτα Παναγιώτα, 7) Καρυπίδης Παύλος, 8) Μητλιάγκα Βαρβάρα, 9) Μιχτσόγλου Δημήτριος, 10) Μπουρβάνης Ζαχαρίας, 11) Παλάζη - Τσοχατζίδα Χρυσάνθη, 12) Παπαβασιλείου Βασίλειος, 13) Παπαφωτίου Αριάδνη, 14) Φωτιάδης Γεώργιος, 15) Χαραλαμπίδου Παρθένα.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν στη συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και δεν παραβρέθηκε κανείς.

Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν από την γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και αναπληρώτρια προϊστάμενη του Τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων κ. Βαΐα Σκόδρα.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, με την παρουσία **26** μελών από συνολικά **41** μέλη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν **παρών** ο Δήμαρχος κ. Χρυσάφης Αλέξανδρος που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.

Κατόπιν, ενημέρωσε το Σώμα για την λήψη της υπ' αριθμ. **210/21-05-2023** απόφασης, που λήφθηκε στην **21η Κατεπείγουσα δια περιφοράς** Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το αρ. 184 του Ν. 4635/2019 - Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.:

- Ματθαίου Γεώργιος, προσήλθε κατά την διάρκεια της συζήτησης του 5ου θέματος.
- Ηλιοπούλου Σταλακτή, αποχώρησε κατά την διάρκεια της συζήτησης της 16ης Αναμόρφωσης
- Πάνου Σωτηρία, αποχώρησε κατά την διάρκεια της συζήτησης του 5ου θέματος
- Φαρμάκης Παύλος, αποχώρησε πριν την συζήτηση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων.

Στην παραπάνω συνεδρίαση πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με την διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 να συζητήσει το **2ο** εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα, περί: «Έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Μικροεπισκευές και αποκατάσταση βλαβών στα δημοτικά κτίρια Δ.Ε. Σερρών και Λευκώνα Δήμου Σερρών, έτους 2021”».

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψιν του τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, ύστερα από ψηφοφορία αποφάσισε **ομόφωνα** για το κατεπείγον της **διαδικασίας** και για τον **χαρακτήρα** του κατεπείγοντος του **2ου** εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, περί: «Έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Μικροεπισκευές και αποκατάσταση βλαβών στα δημοτικά κτίρια Δ.Ε. Σερρών και Λευκώνα Δήμου Σερρών, έτους 2021”» και ύστερα από την υπ' αριθμ. 17392/22-05-2023 εισήγηση του Τμήματος Οικοδομικών έργων. Έργων οδοποιίας, Υδραυλικών έργων & υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως εξής:

<< Σας ενημερώνουμε ότι στις 21-12-2021 υπογράφηκε το συμφωνητικό για την εκτέλεση του έργου «Μικροεπισκευές και αποκατάσταση βλαβών στα δημοτικά κτίρια Δ.Ε. Σερρών και Λευκώνα Δήμου Σερρών έτους 2021» με συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης τους δώδεκα (12) μήνες και προθεσμία περαίωσης στις 21-12-2022, με Ανάδοχο του έργου τον κ. Καστανιώτη Γεώργιο του Μιχαήλ.

Λαμβάνοντας υπ' όψη:

- Την υπ' αριθμ. 1354 / 2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών με την οποία εγκρίθηκε η (1<sup>η</sup>) παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος με αναθεώρηση έως 21/3/2023.
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 10400/23-3-2023 έγγραφο της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών με το οποίο αποφασίστηκε η συνέχιση κατασκευής του έργου (οριακή προθεσμία) για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής, δηλαδή για χρονικό διάστημα 6 μηνών επιπλέον και νέα ημερομηνία περαίωσης του έργου την 21/09/2023.
- Την παράγραφο 4 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την οποία η Προϊσταμένη Αρχή δύναται να χορηγεί παρατάσεις, κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας, χωρίς αίτηση του αναδόχου εντός της οριακής προθεσμίας.

Η Υπηρεσία έχει την άποψη ότι δύναται να χορηγηθεί στον κ. Καστανιώτη Γεώργιο του Μιχαήλ η 2<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Μικροεπισκευές και αποκατάσταση βλαβών στα δημοτικά κτίρια Δ.Ε. Σερρών και Λευκώνα Δήμου Σερρών έτους 2021» με αναθεώρηση, διότι το συγκεκριμένο έργο αποσκοπεί στην συντήρηση των δημοτικών κτιρίων καθώς και στην επίλυση προβλημάτων ασφαλούς λειτουργίας και η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της 2<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Μικροεπισκευές και αποκατάσταση βλαβών στα δημοτικά κτίρια Δ.Ε. Σερρών και Λευκώνα Δήμου Σερρών έτους 2021» κατά έξι (6) μήνες (οριακή προθεσμία) με αναθεώρηση, με προθεσμία περαίωσης την 21-9-2023. >>

και σχετική συζήτηση έχοντας υπόψη το υπ' αρ. 10400/23-3-2023 έγγραφο της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 2η παράταση περαίωσης συνολικής προθεσμίας εργασιών του έργου: “Μικροεπισκευές και αποκατάσταση βλαβών στα δημοτικά κτίρια Δ.Ε. Σερρών και Λευκώνα Δήμου Σερρών, έτους 2021”, κατά έξι (6) μήνες (οριακή προθεσμία) με αναθεώρηση, **με προθεσμία περαίωσης την 21-9-2023**, διότι το συγκεκριμένο έργο αποσκοπεί στην συντήρηση των δημοτικών κτιρίων καθώς και στην επίλυση προβλημάτων ασφαλούς λειτουργίας και η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

**ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Όπως υπογράφουν στο πρακτικό**

**Σέρρες 30 - 05 - 2023**

**Πιστό Αντίγραφο**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ**

**Μ. Ε. Δ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.**

**ΒΑΪΑ ΣΚΟΔΡΑ**