



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Απόσπασμα της
Αριθμ. Συνεδρίασης: 25 / 26-06-2023

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμ. Απόφασης: 267 / 2023

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της 29366/01-09-2022 σύμβασης, ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011174010 2022-09-01, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στον Δήμο Σερρών, ποσού 290.997,50 € χωρίς ΦΠΑ και 360.836,90 € με ΦΠΑ, ήτοι τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης για επιπλέον τρεις (3) μήνες.

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 26^η του μηνός **Ιουνίου** του έτους **2023**, ημέρα της εβδομάδος **Δευτέρα** και ώρα **19:00** έλαβε χώρα **τακτική δια ζώσης** συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α/9-7-2022), το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, στην αίθουσα της **Κ.Ε.ΔΗ.Σ.**, ύστερα από την με αρ. πρωτ. **21561/22-06-2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α') «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο **41** Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν **29**, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Χρυσάφης Αλέξανδρος που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.

Παρόντες ήταν οι εξής (29):

Κατριτζόγλου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
Γάτσιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
Γάτσιος Ιωάννης
Γκότσης Ηλίας
Δεσποτίδης Ιωάννης
Δινάκης Κωνσταντίνος
Δρίγκα Χρυσούλα
Ιλανίδου - Βίλλιου Δέσποινα
Καρακολίδης Παναγιώτης
Καρυπίδης Παύλος
Ματθαίου Γεώργιος
Μερετούδης Δημήτριος
Μητλιάγκα Βαρβάρα
Μισιρλής Σπυρίδων
Μιχτσόγλου Δημήτριος

Μπουρβάνης Ζαχαρίας
Νυχτοπάτης Γεώργιος
Παλάζη - Τσοχατζίδη Χρυσάνθη
Πάνου Σωτηρία
Παπαφωτίου Αριάδνη
Ρίζος Σάββας
Ταΐρης Γεώργιος
Τερζής Βασίλειος
Τουρτούρας Ιωάννης
Φαρμάκης Παύλος
Φωτιάδης Γεώργιος
Φωτιάδης Στέφανος
Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος
Χρυσανθίδης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Γαλάνης Στέργιος (Γραμματέας Δ.Σ.), 2) Γεωργούλας Αντώνιος, 3) Δούκας Γεώργιος, 4) Ηλιοπούλου Σταλακτή, 5) Ίντος Κωνσταντίνος 6) Καδής Γεώργιος, 7) Καλώτα Παναγιώτα, 8) Καρασουλτάνη - Σιάκκα Χρυσούλα, 9) Παπαβασιλείου Βασίλειος, 10) Χαραλαμπίδου Παρθένα, 11) Χατζηδημητρίου Ιωάννης, 12) Χράπας Παντελής.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.:

- Ιντος Κωνσταντίνος, **προσήλθε** κατά την διάρκεια της συζήτησης του **2ου** θέματος.
- Χράπας Παντελής, **προσήλθε** κατά την διάρκεια της συζήτησης του **9ου** θέματος.
- Φωτιάδης Γεώργιος, **αποχώρησε** κατά την έναρξη της συζήτησης του **εκτός** ημερήσιας διάταξης θέματος.
- Φαρμάκης Παύλος, **αποχώρησε** κατά την διάρκεια της συζήτησης του **2ου** θέματος.
- Φωτιάδης Στέφανος, **αποχώρησε** κατά την διάρκεια της συζήτησης του **7ου** θέματος.
- Μιχτσόγλου Δημήτριος, **αποχώρησε** κατά την διάρκεια της συζήτησης του **11ου** θέματος.
- Ιλανίδου-Βίλλιου Δέσποινα, **αποχώρησε** κατά την διάρκεια της συζήτησης του **12ου** θέματος.
- Τερζής Βασίλειος, **αποχώρησε** μετά την ολοκλήρωση του **18ου** θέματος.
- Μπουρβάνης Ζαχαρίας, **αποχώρησε** κατά την διάρκεια της συζήτησης του **25ου** θέματος.
- Δινάκης Κωνσταντίνος, Δρίγκα Χρυσούλα, Πάνου Σωτηρία, **αποχώρησαν** κατά την διάρκεια της συζήτησης **26ου** θέματος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν στη συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και παρών ήταν ο Πρόεδρος της Κοινότητας Άνω Βροντούς κ. Καλφόγλου Αναστάσιος.

Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν από την γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και αναπληρώτρια προϊστάμενη του Τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων κ. Βαΐα Σκόδρα.

Κατόπιν, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ενημέρωσε το Σώμα για την λήψη της υπ' αριθμ. **261/19-06-2023** απόφασης, που λήφθηκε στην **24η Κατεπείγουσα δια περιφοράς** Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το αρ. 184 του Ν. 4635/2019 - Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων.

Μετά την συμπλήρωση του 4ώρου και ύστερα από πρόταση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, έγινε αποδεκτή **ομόφωνα** η πρότασή του για παράταση της συνεδρίασης κατά **μία (1)** ώρα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο **3^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο εισηγητής του θέματος Αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ., έθεσε υπόψη του συμβουλίου:

α) την υπ' αριθμ. 18526/30-05-2023 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου, που έχει ως εξής:

<< **Αφού λάβετε υπόψη τις διατάξεις:**

- Του άρθρου 31 του ν. 5013/23 (ΦΕΚ 12/19-01-2023 τεύχος Α') με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 και καταργούνται συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής, οι οποίες **από 19.01.2023** μεταφέρονται στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε συμμόρφωση με την 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικράτειας, με την οποία κρίθηκε ότι η μεταφορά σημαντικών οικονομικών αρμοδιοτήτων του δημοτικού συμβουλίου στις οικονομικές επιτροπές βάσει των ν. 4623/2019 και ν. 4625/2019 είναι αντισυνταγματική.
- Της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 σύμφωνα με την οποία «1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τον δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.».
- **Του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο:**
 - παρ. 1: «Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
 - α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.»

-

- παρ. 3: Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 περί κυρώσεων για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας.

- παρ. 4: Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

▪ **Του άρθρου 207 του ν. 4412/2016 με τίτλο «Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας» σύμφωνα με το οποίο:**

- Παρ. 1: Αν το υλικό φορτωθεί- παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

- Παρ. 2: Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

- Παρ. 3: Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

- Παρ. 4: Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.

- Παρ. 5: Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

Λαμβάνοντας επίσης υπόψη

- Πως από την παράταση της σύμβασης δεν συνεπάγεται περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου κατά τον χρόνο ισχύος της παρατάσεως (Απόφ. VI Τμ. 3037/2010, Ελ. Συν. Πράξη 27/2011 Στ' Κλιμάκιο).
- Με την παράταση της διάρκειας της σύμβασης τηρούνται οι όροι και οι περιορισμοί του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
- Τη γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής της συγκεκριμένης προμήθειας (περ. β', παρ. 11, άρθρου 221, ν. 4412/2016).

Ιστορικό

1. Τη 38/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών.
2. Την 103/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΟΕ) με ΑΔΑ: Ψ5Γ2Ω10-Μ2Θ για την έγκριση της 38/2020 μελέτης της ΔΤΥ του Δήμου Σερρών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής, κατάρτιση των όρων διακήρυξης και της περίληψης, συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων και επιτροπής παραλαβής για την ανάδειξη αναδόχου.

3. Τη 10397/336/29-03-2021 διακήρυξη με ΑΔΑΜ 21PROC008397488 2021-04-05.
4. Την 460/10-08-2021 ΑΟΕ με ΑΔΑ: 6Κ23Ω10-Ψ7Π, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά 1 & 2 και κηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος.
5. Την ΓΑΚ/ΑΕΠΠ 1656/23-08-2021 προσφυγή του οικονομικού φορέα «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» κατά της 460/2021 ΑΟΕ του Δήμου Σερρών.
6. Το γεγονός της σιωπηρής απόρριψης της προσφυγής από την ΑΕΠΠ, καθώς δεν ελήφθη απόφαση στον χρόνο που ορίζεται από το άρθρο 365 του ν. 4412/2016.
7. Την 324/16-05-2022 ΑΟΕ με ΑΔΑ: 9ΟΧ6Ω10-ΚΛΝ για έγκριση του πρακτικού 3 και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου.
8. Την ΓΑΚ/Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ 771/31-05-2022 προδικαστική προσφυγή του οικονομικού φορέα «ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» κατά της 324/2022 ΑΟΕ του Δήμου Σερρών.
9. Την 1028/2022 απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ (π. ΑΕΠΠ) με την οποία απορρίπτει την προδικαστική προσφυγή.
10. Την 13/2022 Πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Σερρών.
11. Τη 29366/01-09-2022 σύμβασης με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV011174010 2022-09-01 για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στον Δήμο Σερρών, ποσού 290.997,50€ χωρίς ΦΠΑ και 360.836,90€ με ΦΠΑ», διάρκειας εννέα (9) μηνών **ήτοι έως 01-06-2023.**
12. Το 13154/12-04-2023 έγγραφο του αναδόχου με το οποίο αιτείται τροποποίηση της 29366/2022 σύμβασης, ήτοι μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας παράδοσης προμήθειας κατά πέντε (5) μήνες.
13. Την από 02-05-2023 γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, που παρελήφθη στις 29-05-2023 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με την οποία προτείνεται παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών της προμήθειας κατά τρεις (3) μήνες.

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης για:

Α) την έγκριση γνωμοδότησης του αρμόδιου οργάνου,

Β) την τροποποίηση της 29366/01-09-2022 σύμβασης με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV011174010 2022-09-01 η οποία έχει χρονική διάρκεια έως 01-06-2023 και τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης των ειδών κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 01-09-2023 >>

β) την από 02-05-2023 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής με την οποία προτείνεται η παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών της προμήθειας κατά τρεις (3) μήνες, που έχει ως εξής:

<< Σήμερα, στις 02/05/2023, στο Δημοτικό Κατάστημα Σερρών, συνεδρίασε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Προμήθειας «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στο Δήμο Σερρών» που συγκροτήθηκε με τις με αρ. 103/2021 (ΑΔΑ: Ψ5Γ2Ω10-Μ2Θ) & 1372/2022 (ΑΔΑ: ΕΨΛΓΩ10-ΔΒΦ) Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής, αποτελούμενη από τους:

1. Ράντου Ευδοκία, Π.Ε. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ως Πρόεδρος,
 2. Γαλάνη Κυριακή, Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, ως μέλος,
 3. Αλεξανδρόπουλο Αντώνιο, Τ.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών, ως μέλος,
- προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 29366/01-09-2022 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV011174010 2022-09-01), συμβατικού ποσού 290.997,50 € χωρίς ΦΠΑ με τον οικονομικό φορέα «ΤΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ».

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 132, 201, 206 & 221 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τη με αρ. 28492/11.05.2009 Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. (ΦΕΚ 931/Β/18.05.2009), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη με αρ. 38/2020 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
4. Τη με αρ. πρωτ. 29366/01-09-2022 (22ΣΥΜV011174010 2022-09-01) Σύμβαση Προμήθειας.
5. Το με αρ. πρωτ. 13154/12-04-2023 αίτημα του Αναδόχου.

Διαπιστώσαμε ότι:

1. Στις 01-09-2022 υπογράφηκε η ως άνω Σύμβαση Προμήθειας μεταξύ του Δήμου Σερρών και του Αναδόχου.
2. Στην πορεία των εργασιών προέκυψαν ζητήματα, κάποια από τα οποία επισημάνθηκαν από τον Ανάδοχο με αντίστοιχα αιτήματα. Συγκεκριμένα, προέκυψαν τα εξής:
 - α) Ανάγκη τροποποίησης των αρχιτεκτονικών σχεδίων των παιδικών χαρών ώστε να πληρείται το σύνολο των προδιαγραφών που έχουν τεθεί με τη με αρ. 28492/11.05.2009 Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. (ΦΕΚ 931/Β/18.05.2009), με θέμα «Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια», όπως αυτή συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
 - β) Ανάγκη απομάκρυνσης θάμνων εντός των χώρων εγκατάστασης των παιδικών χαρών, για την οποία απαιτήθηκε αδειοδότηση.
 - γ) Ανάγκη προσαρμογής της αρχιτεκτονικής μελέτης της παιδικής χαράς Σιγής σε νέο περίγραμμα οικοπέδου λόγω χωρικής μεταβολής που προέκυψε από διορθωτική πράξη εφαρμογής στην περιοχή, οποία κυρώθηκε μετά την ολοκλήρωση της με αρ. 38/2020 Μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 - δ) Αδυναμία έναρξης εργασιών στην παιδική χαρά Κάτω Καμήλας πριν τις σχολικές διακοπές του Πάσχα λόγω γεινιάσής της με το Δημοτικό Σχολείο του οικισμού.
 - ε) Εξέταση αιτήματος που τέθηκε από το Συμβούλιο Τοπικής Κοινότητας Μητρουσίου σχετικά με τη μεταφορά θέσης της παιδικής χαράς Άνω Μητρουσίου σε όμορο οικόπεδο.
3. Στις 07/04/2023 η ως άνω Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Προμήθειας προέβη στην πρώτη τμηματική παραλαβή της. Με το αντίστοιχο Πρωτόκολλο Παραλαβής παρελήφθησαν τα είδη που τοποθετήθηκαν στις παιδικές χαρές Πλατείας Ειρήνης, Πλατείας Ομόνοιας, Λευκώνα, Χαριλάου Τρικούπη και Βιζυηνού.
4. Υπολείπεται η παράδοση των ειδών προς προμήθεια των παιδικών χαρών Κάτω Καμήλας, Άνω Μητρουσίου και Σιγής.
5. Στις 12/04/2023 ο Ανάδοχος υπέβαλε αίτημα μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας παράδοσης προμήθειας κατά πέντε (5) μήνες, επισημαίνοντας κάποια από τα ζητήματα που αναφέρονται ως άνω καθώς και τα προβλήματα που έχουν προκύψει στην εφοδιαστική αλυσίδα, αφενός λόγω της ενεργειακής κρίσης, αφετέρου λόγω της κρίσης στην Ουκρανία και των συνεχιζόμενων συνεπειών του covid-19, τα οποία καθιστούν αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών της προμήθειας.

6. Η αιτούμενη τροποποίηση σύμβασης είναι σύμφωνη με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει και λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 206 με τίτλο «Χρόνος παράδοσης υλικών» και 207 με τίτλο «Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας» του ίδιου νόμου.

Κατόπιν των παραπάνω, γνωμοδοτούμε θετικά για την τροποποίηση της εν λόγω σύμβασης, αναδρομικά από την υπογραφή της, όσον αφορά στην μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών της προμήθειας κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 01/09/2023, καθώς κρίνουμε πως το χρονικό αυτό διάστημα είναι αρκετό για την ολοκλήρωση της προμήθειας >>

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει το από **02-05-2023** πρακτικό γνωμοδότησης της επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στο Δήμο Σερρών», ποσού 290.997,50 € χωρίς ΦΠΑ και 360.836,90 € με Φ.Π.Α.

Β) Τροποποιεί την 29366/01-09-2022 σύμβαση, ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV011174010 2022-09-01, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στον Δήμο Σερρών, ποσού 290.997,50 € χωρίς ΦΠΑ και 360.836,90 € με ΦΠΑ, **μεταθέτοντας** τον χρόνο παράδοσης των ειδών της ως άνω προμήθειας για επιπλέον **τρεις (3) μήνες**, ήτοι έως τις **01/09/2023**.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 03 - 07 - 2023

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΒΑΪΑ ΣΚΟΔΡΑ