



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 29 / 02-08-2023

Αριθμ. Απόφασης: 359 / 2023

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση δια της μετάθεσης του χρόνου παράδοσης των ειδών της 42414/30-11-2022 σύμβασης με ΑΔΑΜ: 22SYMV011705880 2022-11-30, που αφορά την “Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού άθλησης και αναψυχής”.

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την **02** του μηνός **Αυγούστου** του έτους **2023**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **19:00’** έλαβε χώρα **Τακτική δια ζώσης** συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α/9-7-2022) και την εγκύκλιο 375/39167/02-06-2023 “Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου”), το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, στην αίθουσα “Κωνσταντίνος Καραμανλής” του Διοικητηρίου, ύστερα από την με αρ. Πρωτ. **25904/28-07-2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α’) «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο **41** Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν **29**, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Χρυσάφης Αλέξανδρος που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.

Παρόντες ήταν οι εξής (29):

Κατιρτζόγλου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)

Μητλιάγκα Βαρβάρα
 Μισριλής Σπυρίδων
 Μιχτσόγλου Δημήτριος

Γάτσιος Ιωάννης

Νυχτοπάτης Γεώργιος
 Παλάζη - Τσοχατζίδη Χρυσάνθη

Γκότσης Ηλίας
 Δεσποτίδης Ιωάννης
 Δινάκης Κωνσταντίνος

Παπαβασιλείου Βασίλειος
 Παπαφωτίου Αριάδνη
 Ρίζος Σάββας

Δρίγκα Χρυσούλα

Ταΐρης Γεώργιος
 Τερζής Βασίλειος
 Τουρτούρας Ιωάννης

Ίντος Κωνσταντίνος
 Καδής Γεώργιος

Φωτιάδης Γεώργιος
 Φωτιάδης Στέφανος
 Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος

Καρακολίδης Παναγιώτης

Καρασουλτάνη - Σιάκκα Χρυσούλα
 Καρυπίδης Παύλος
 Ματθαίου Γεώργιος
 Μερετούδης Δημήτριος

Χράπας Παντελής
 Χρυσανθίδης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ (12): 1) Γάτσιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.), 2) Γαλάνης Στέργιος (Γραμματέας Δ.Σ.), 3) Γεωργούλας Αντώνιος, 4) Δούκας Γεώργιος, 5) Ηλιοπούλου Σταλακτή, 6) Ιλανίδου - Βίλλιου Δέσποινα, 7) Καλώτα Παναγιώτα, 8) Μπουρβάνης Ζαχαρίας, 9) Πάνου Σωτηρία, 10) Φαρμάκης Παύλος, 11) Χαραλαμπίδου Παρθένα, 12) Χατζηδημητρίου Ιωάννης.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.:

- Καρυπίδης Παύλος, **αποχώρησε** πριν την συζήτηση των **εκτός ημερήσιας** διάταξης θεμάτων.
- Παπαφωτίου Αριάδνη, **αποχώρησε** κατά την διάρκεια της συζήτησης του **4ου** θέματος.
- Παλάζη-Τσοχατζίδη Χρυσάνθη, **αποχώρησε** μετά την ολοκλήρωση του **1ου** σκέλους του **23ου** θέματος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν στη συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και παρών δεν ήταν κανείς.

Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν από την γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και αναπληρώτρια προϊστάμενη του Τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων κ. Βαΐα Σκόδρα.

Πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ανέγνωσε την επιστολή ανεξαρτητοποίησης του κ. Γκότση Ηλία, από την δημοτική παράταξη “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ” και την επιστολή παραίτησης του κ. Γάτσιου Αθανάσιου και κας Μητλιάγκα Βαρβάρας από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερρών, στην οποία συμμετείχαν ως μέλη της εκλεγμένης στο Δημοτικό Συμβούλιο παράταξης ΣΕΡΡ.Α.Σ. - Στέφανος Φωτιάδης Σερραϊκή Αυτοδιοικητική Συνεργασία.

Στην συνέχεια των ανωτέρω ο Πρόεδρος του Δ.Σ. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 932/29-12-2021 Εγκύκλιο, ενημέρωσε το Σώμα για την επικείμενη Ειδική Συνεδρίαση για την Εκλογή-Αντικατάσταση μελών της Οικονομική Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα λάβει χώρα την Κυριακή 6 Αυγούστου 2023 και ώρα 20:00, στην αίθουσα “Κωνσταντίνος Καραμανλής” του Διοικητηρίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο **3^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο εισηγητής του θέματος Αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπυρίδων, έθεσε υπόψη του συμβουλίου:

Α) την υπ’ αριθμ. 25306 /24-07-2023 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου, που έχει ως εξής:

<<

Αφού λάβετε υπόψη τις διατάξεις:

1. Του [άρθρου 31 του Ν. 5013/23 \(ΦΕΚ 12/19.01.2023 τεύχος Α'\)](#) με το οποίο τροποποιείται το [άρθρο 72 του ν.3852/10](#) και καταργούνται συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής, οι οποίες **από 19.01.2023** μεταφέρονται στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε συμμόρφωση με την υπ' αρ. [2377/2022](#) απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της

Επικράτεια, με την οποία κρίθηκε ότι η μεταφορά σημαντικών οικονομικών αρμοδιοτήτων του δημοτικού συμβουλίου στις οικονομικές επιτροπές βάσει των ν. 4623/2019 και 4625/2019 είναι αντισυνταγματική.

2. Την παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο, «1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.»

3. Του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο:

- παρ. 1 «Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
σωρευτικές
 α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,
 β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
 γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.»
-
- παρ. 3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 περί κυρώσεων για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας.
- παρ. 4: Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

4. Του άρθρου 207 του ν.4412/2016 με τίτλο «Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας» σύμφωνα με το οποίο:

- Παρ. 1: Αν το υλικό φορτωθεί- παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
- Παρ. 2: Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
- Παρ. 3: Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση-παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
- Παρ. 4: Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.

- *Παρ 5: Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.*

5. Το άρθρο 132 με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)».

Λαμβάνοντας επίσης υπόψη:

- ✓ Την με αριθ. 107/2021 Μελέτη της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών η οποία εγκρίθηκε με την με αριθ. 613/2022 Α.Ο.Ε. του Δήμου Σερρών
- ✓ Την με αρ. πρωτ. 42414/30-11-2022 Σύμβαση με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011705880 2022-11-30, μεταξύ του Δήμου Σερρών και του οικονομικού φορέα «Χ. ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με συμβατικό χρόνο παράδοσης της προμήθειας 8 μήνες ήτοι έως 30-07-2023.
- ✓ Το με αρ. πρωτ. 23820/12-07-2023 αίτημα του Αναδόχου.
- ✓ Το με αριθ. πρωτ. 23820/17-07-2023 έγγραφο της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών.
- ✓ Το με αριθ. πρωτ. 24967/20-07-2023 έγγραφο παροχής διευκρινήσεων του Αναδόχου.
- ✓ Πως από την παράταση της σύμβασης δεν συνεπάγεται περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου κατά το χρόνο ισχύος της παρατάσεως. ([Απόφ. VI Τμ. 3037/2010, Ελ.Συν. Πράξη 27/2011 Κλιμάκιο Στ](#)).
- ✓ Την από 20/7/2023 γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου(Επιτροπή παραλαβής) της περ. β΄ της παρ. 11 του άρθρου 221.

Εισηγούμαστε

Την τροποποίηση της 42414/30-11-2022 σύμβασης με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011705880 2022-11-30, που συνάψαμε με τον οικονομικό φορέα «Χ. ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και εδρεύει στην οδό Σιθωνίας 10, Τ.Κ. 54643, Θεσσαλονίκη, με ΑΦΜ: 093461353, ΔΟΥ: Η΄ Θεσσαλονίκης, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού άθλησης και αναψυχής», παρατείνοντας την συνολική διάρκεια της σύμβασης κατά δύο (2) μήνες ήτοι μέχρι την 30/09/2023. >>

Β) την από 20/07/2023 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας «**Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού άθλησης και αναψυχής**» που έχει ως εξής:

<< ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Σήμερα, στις 20/07/2023, στο Δημοτικό Κατάστημα Σερρών, συνεδρίασε η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Προμήθειας: «**Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού άθλησης και αναψυχής**» που συγκροτήθηκε με τη με αρ. 613/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, αποτελούμενη από τους:

1. Βελιγρατλής Μιχαήλ, ως Πρόεδρος,
2. Μπουδουρίδου Βηθλεέμ, ως μέλος,
3. Χατζητόλιου Θωμαή, ως μέλος,

προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. **42414/30-11-2022** Σύμβασης, συμβατικού ποσού 120.070,00 € χωρίς ΦΠΑ με τον οικονομικό φορέα «**Χ. ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.**» ως προς τον χρόνο παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών.

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την με αριθ. 107/2021 Μελέτη της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών η οποία εγκρίθηκε με την με αριθ. 613/2022 Α.Ο.Ε. του Δήμου Σερρών
2. Την με αρ. πρωτ. 42414/30-11-2022 Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Σερρών και του οικονομικού φορέα «Χ. ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με συμβατικό χρόνο παράδοσης της προμήθειας 8 μήνες ήτοι έως 30-07-2023.
3. Το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τα άρθρα 201 & 206 του Ν. 4412/2016.
5. Την περ. στ της παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη Δημόσια Σύμβαση ανατέθηκε κατόπιν διενέργειας Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού.
7. Το με αρ. πρωτ. 23820/12-07-2023 αίτημα του Αναδόχου.
8. Το με αριθ. πρωτ. 23820/17-07-2023 έγγραφο της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών.
9. Το με αριθ. πρωτ. 24967/20-07-2023 έγγραφο παροχής διευκρινήσεων του Αναδόχου.

διαπιστώνουμε ότι:

1. Η Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Σερρών και του οικονομικού φορέα «Χ. ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» υπογράφηκε στις 30/11/2023, με συμβατικό χρόνο παράδοσης της προμήθειας 8 μήνες ήτοι έως 30-07-2023.
2. Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η διάστρωση ακρυλικού συνθετικού τάπητα και η τοποθέτηση ζεύγους μπάσκετ στα γήπεδα μπάσκετ στο Αθλητικό Πάρκο Ομόνοιας και η τοποθέτηση τριών σετ οργάνων εκγύμνασης σε περιοχές του Δήμου Σερρών.
3. Στις 15/06/2023 στο πλαίσιο άλλης σύμβασης με διαφορετικό ανάδοχο, εκτελέστηκε διάστρωση νέου ασφαλτοτάπητα στα γήπεδα μπάσκετ του Αθλητικού Πάρκου Ομόνοιας.
4. Υπάρχει αντικειμενική αδυναμία για την διάστρωση, εντός της αρχικής συμβατικής προθεσμίας, του ακρυλικού συνθετικού τάπητα στα γήπεδα μπάσκετ στο Αθλητικό Πάρκο Ομόνοιας λόγω της πρόσφατης διάστρωσης νέου ασφαλτικού τάπητα αλλά και των πολύ υψηλών θερμοκρασιών που παρατηρούνται την τρέχουσα χρονική περίοδο στην περιοχή των Σερρών.
5. Υπάρχει αντικειμενική αδυναμία για την τοποθέτηση του υπόλοιπου υπό προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού, (αν και βρίσκεται σύμφωνα με δήλωση του αναδόχου στην αποθήκη του), διότι δεν έχουν καθοριστεί ακόμη επακριβώς οι θέσεις επί των οποίων θα τοποθετηθεί, (αναμένεται να καθοριστούν στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα).
6. Το χρονικό διάστημα της παράτασης που αιτείται ο Ανάδοχος είναι μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.
7. Τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.

κατόπιν των παραπάνω αναφερθέντων, διαπιστώνεται ότι συντρέχουν ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών και **γνωμοδοτούμε θετικά** για την χορήγηση παράτασης και την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών της προμήθειας με τίτλο: «**Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού άθλησης και αναψυχής**» κατά **δύο (2) μήνες** ήτοι μέχρι την 30/09/2023, σύμφωνα με το σχετικό αίτημα του Αναδόχου. >>

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την τροποποίηση της με αρ.πρωτ. 42414/30-11-2022 σύμβασης με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011705880 2022-11-30, που συνάψαμε με τον οικονομικό φορέα «Χ. ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και εδρεύει στην οδό Σιθωνίας 10, Τ.Κ. 54643, Θεσσαλονίκη, με ΑΦΜ: 093461353, ΔΟΥ: Η΄ Θεσσαλονίκης, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού άθλησης και αναψυχής», παρατείνοντας την συνολική διάρκεια της σύμβασης κατά δύο (2) μήνες ήτοι μέχρι την 30/09/2023.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 10 - 08 - 2023

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΒΑΪΑ ΣΚΟΔΡΑ