



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της  
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 36 / 27-09-2023

Αριθμ. Απόφασης: 458 / 2023

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση παράτασης του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων στην είσοδο του Προβατά (με σκοπό την βελτίωση προσβασιμότητας στο Νηπιαγωγείο της Τ.Κ. Προβατά Δημοτικής Ενότητας Προβατά».

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 27<sup>η</sup> του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14:30' έλαβε χώρα τακτική δια ζώσης συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α/9-7-2022), το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, στην αίθουσα “Κωνσταντίνος Καραμανλής” του Διοικητηρίου, ύστερα από την με αρ. Πρωτ. 32501/22-09-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α') «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 23, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν απών ο Δήμαρχος κ. Χρυσάφης Αλέξανδρος που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.

**Παρόντες ήταν οι εξής (23):**

Κατιρτζόγλου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)  
 Γάτσιος Ιωάννης  
 Γεωργούλας Αντώνιος  
 Δεσποτίδης Ιωάννης  
 Δινάκης Κωνσταντίνος  
 Ηλιοπούλου Σταλακτή  
 Ίντος Κωνσταντίνος  
 Καρακολίδης Παναγιώτης  
 Καρασουλτάνη - Σιάκκα Χρυσούλα  
 Καρυπίδης Παύλος  
 Ματθαίου Γεώργιος  
 Μερετούδης Δημήτριος

Μισιρλής Σπυρίδων  
 Μπουρβάνης Ζαχαρίας  
 Νυχτοπάτης Γεώργιος  
 Ρίζος Σάββας  
 Ταΐρης Γεώργιος  
 Τουρτούρας Ιωάννης  
 Φαρμάκης Παύλος  
 Φωτιάδης Γεώργιος  
 Φωτιάδης Στέφανος  
 Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος  
 Χράπας Παντελής

**ΑΠΟΝΤΕΣ (18):** 1) Γαλάνης Στέργιος (Γραμματέας Δ.Σ.), 2) Γάτσιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.), 3) Γκότσης Ηλίας, 4) Δούκας Γεώργιος, 5) Δρίγκα Χρυσούλα, 6) Ιλανίδου - Βίλλιου Δέσποινα, 7) Καδής Γεώργιος, 8) Καλώτα Παναγιώτα, 9) Μητλιάγκα Βαρβάρα, 10) Μιχτσόγλου Δημήτριος, 11) Παλάζι - Τσοχατζίδη Χρυσάνθη, 12) Πάνου Σωτηρία, 13) Παπαβασιλείου Βασίλειος,, 14) Παπαφωτίου Αριάδνη, 15) Τερζής Βασίλειος, 16) Χαραλαμπίδου Παρθένα, 17) Χατζηδημητρίου Ιωάννης, 18) Χρυσανθίδης Βασίλειος.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.:

- Καρασουλτάνη - Σιάκκα Χρυσούλα, Καρυπίδης Παύλος, Φαρμάρκης Παύλος, Φωτιάδης Στέφανος, **αποχώρησαν** πριν την εξέταση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων.

- Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος, **προσήλθε** κατά την συζήτηση του 2ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν στη συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και παρών δεν ήταν **ΚΑΝΕΙΣ**.

Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν από την γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και αναπληρώτρια προϊστάμενη του Τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων κ. Βαΐα Σκόδρα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο **4ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο εισηγητής του θέματος Αντιδήμαρχος κ. Νυκτοπάτης Γ., έθεσε υπόψη του συμβουλίου, την υπ' αριθμ. 31963/2023 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

<< Σας ενημερώνουμε ότι στις 13/07/2023 υπογράφηκε το συμφωνητικό για την εκτέλεση του έργου του θέματος με συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης τους τρεις (3) μήνες και προθεσμία περαίωσης στις 13/10/2023.

Λαμβάνοντας υπ' όψη ότι:

- Ο Ανάδοχος αιτήθηκε εμπρόθεσμα την παράταση του έργου.
- Η αδυναμία εκτέλεσης εργασιών σχεδόν καθ' όλον τον μήνα Αύγουστο λόγω καύσωνα, όπως αναγράφεται και στο ημερολόγιο του έργου.
- Για τις αλλαγές της μελέτης, δηλαδή την μείωση του πλάτους του πεζοδρομίου για την ομαλή και ασφαλή κυκλοφοριακή λειτουργία της οδού, η οποία συνδέει την Τ. Κ. Προβατά με την Εθνική Οδό, απαιτήθηκε η έγκριση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής η οποία πραγματοποιήθηκε με το υπ' αριθμ. 12ο Πρακτικό στις 23/08/2023.
- Την με αρ. 445/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί της Έγκρισης της Τεχνικής Μελέτης με αρ. 119/2021 του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων στην είσοδο του Προβατά (με σκοπό την βελτίωση προσβασιμότητας στο Νηπιαγωγείο της Τ.Κ. Προβατά Δημοτικής Ενότητας Προβατά» στις 06-09-2023.

Η Υπηρεσία έχει την άποψη ότι δύναται να χορηγηθεί στον Ανάδοχο ΜΑΡΚΙΑΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Κατασκευή πεζοδρομίων στην είσοδο του Προβατά (με σκοπό την βελτίωση προσβασιμότητας στο Νηπιαγωγείο της Τ.Κ. Προβατά Δημοτικής Ενότητας Προβατά**» με αναθεώρηση, διότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Ο Ανάδοχος, με την αίτησή του σύμφωνα με το άρθρο 147, παρ. 5 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, αιτείται την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 08/12/ 2023.

Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο **παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων στην είσοδο του Προβατά (με σκοπό την βελτίωση προσβασιμότητας στο Νηπιαγωγείο της Τ.Κ. Προβατά Δημοτικής Ενότητας Προβατά» κατά πενήντα έξι (56) ημέρες με αναθεώρηση. Νέα προθεσμία περαίωσης η 08-12-2023>>**

και σχετική συζήτηση, έχοντας υπόψη :

- α) την υπ' αριθμ. 24198/13-7-2023 σύμβαση του έργου
- β) την υπ' αριθμ. 30960/11-9-2023 αίτηση του Αναδόχου

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, **την παράταση** της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων στην είσοδο του Προβατά (με σκοπό την βελτίωση προσβασιμότητας στο Νηπιαγωγείο της Τ.Κ. Προβατά Δημοτικής Ενότητας Προβατά» κατά πενήντα έξι **(56) ημέρες** με αναθεώρηση έως τις **08-12-2023**”, διότι η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης και διατυπώνονται στην υπ' αριθμ. **30960/11-09-2023** αίτηση του αναδόχου του ανωτέρω έργου.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Όπως υπογράφουν στο πρακτικό**

**Σέρρες 29 - 09 - 2023**

**Πιστό Αντίγραφο**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ**

**Μ. Ε. Δ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.**

**ΒΑΪΑ ΣΚΟΛΡΑ**