



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
Αριθμ. Συνεδρίασης: 36 / 27-09-2023

Αριθμ. Απόφασης: 463 / 2023

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ης} τροποποίησης δια της μετάθεσης του χρόνου παράδοσης των ειδών της 42414/30-11-2022 σύμβασης με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011705880 2022-11-30, που αφορά την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού άθλησης και αναψυχής»

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 27^η του μηνός **Σεπτεμβρίου** του έτους **2023**, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα **14:30'** έλαβε χώρα **τακτική δια ζώσης** συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α/9-7-2022), το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, στην αίθουσα “Κωνσταντίνος Καραμανλής” του Διοικητηρίου, ύστερα από την με αρ. Πρωτ. **32501/22-09-2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α') «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο **41** Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν **23**, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν **απών** ο Δήμαρχος κ. Χρυσάφης Αλέξανδρος που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.

Παρόντες ήταν οι εξής (23):

Κατιρτζόγλου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
Γάτσιος Ιωάννης
Γεωργούλας Αντώνιος
Δεσποτίδης Ιωάννης
Δινάκης Κωνσταντίνος
Ηλιοπούλου Σταλακτή
Ίντος Κωνσταντίνος
Καρακολίδης Παναγιώτης
Καρασουλτάνη - Σιάκκα Χρυσούλα
Καρυπίδης Παύλος
Ματθαίου Γεώργιος
Μερετούδης Δημήτριος

Μισιρλής Σπυρίδων
Μπουρβάνης Ζαχαρίας
Νυχτοπάτης Γεώργιος
Ρίζος Σάββας
Ταΐρης Γεώργιος
Τουρτούρας Ιωάννης
Φαρμάκης Παύλος
Φωτιάδης Γεώργιος
Φωτιάδης Στέφανος
Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος
Χράπας Παντελής

ΑΠΟΝΤΕΣ (18): 1) Γαλάνης Στέργιος (Γραμματέας Δ.Σ.), 2) Γάτσιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.), 3) Γκότσης Ηλίας, 4) Δούκας Γεώργιος, 5) Δρίγκα Χρυσούλα, 6) Ιλανίδου - Βίλλιου Δέσποινα, 7) Καδής Γεώργιος, 8) Καλώτα Παναγιώτα, 9) Μητλιάγκα Βαρβάρα, 10) Μιχτσόγλου Δημήτριος, 11) Παλάζη - Τσοχατζίδη Χρυσάνθη, 12) Πάνου Σωτηρία, 13) Παπαβασιλείου Βασίλειος, 14) Παπαφωτίου Αριάδνη, 15) Τερζής Βασίλειος, 16) Χαραλαμπίδου Παρθένα, 17) Χατζηδημητρίου Ιωάννης, 18) Χρυσανθίδης Βασίλειος.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.:

- Καρασουλτάνη - Σιάκκα Χρυσούλα, Καρυπίδης Παύλος, Φαρμάκης Παύλος, Φωτιάδης Στέφανος, **αποχώρησαν** πριν την εξέταση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων.
- Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος, **προσήλθε** κατά την συζήτηση του 2ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν στη συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και παρών δεν ήταν **ΚΑΝΕΙΣ**.

Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν από την γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και αναπληρώτρια προϊστάμενη του Τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων κ. Βαΐα Σκόδρα.

Στην παραπάνω συνεδρίαση πριν από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με την διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 να συζητήσει το **2ο** εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα, περί: «Έγκριση **2^{ης}** τροποποίησης δια της μετάθεσης του χρόνου παράδοσης των ειδών της **42414/30-11-2022** σύμβασης με ΑΔΑΜ: 22SYMV011705880 2022-11-30, που αφορά την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού άθλησης και αναψυχής».

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψιν του τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, ύστερα από ψηφοφορία αποφάσισε ομόφωνα για το κατεπείγον της διαδικασίας και για τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος του **2ου** εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, περί: «Έγκριση **2^{ης}** τροποποίησης δια της μετάθεσης του χρόνου παράδοσης των ειδών της **42414/30-11-2022** σύμβασης με ΑΔΑΜ: 22SYMV011705880 2022-11-30, που αφορά την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού άθλησης και αναψυχής» ο εισηγητής του θέματος Αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ., έθεσε υπόψη του συμβουλίου, την υπ' αριθμ. 32671/26-09-2023 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου που έχει ως εξής:

<< Αφού λάβετε υπόψη τις διατάξεις:

1. Του [άρθρου 31 του Ν. 5013/23 \(ΦΕΚ 12/19.01.2023 τεύχος Α'\)](#) με το οποίο τροποποιείται το [άρθρο 72 του ν.3852/10](#) και καταργούνται συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής, οι οποίες **από 19.01.2023** μεταφέρονται στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε συμμόρφωση με την υπ' αρ. [2377/2022](#) απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικράτειας, με την οποία κρίθηκε ότι η μεταφορά σημαντικών οικονομικών αρμοδιοτήτων του δημοτικού συμβουλίου στις οικονομικές επιτροπές βάσει των ν. 4623/2019 και 4625/2019 είναι αντισυνταγματική.

2. Την παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο, «1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.»

3. Του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο:

➤ παρ. 1 «Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

➤ α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,

➤ β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.»

-
 - παρ. 3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 περί κυρώσεων για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας.
 - παρ. 4: Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
- 4. Του άρθρου 207 του ν.4412/2016 με τίτλο «Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας» σύμφωνα με το οποίο:**
- Παρ. 1: Αν το υλικό φορτωθεί- παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
 - Παρ. 2: Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
 - Παρ. 3: Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
 - Παρ. 4: Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.
 - Παρ 5: Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

5. Το άρθρο 132 με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)».

Λαμβάνοντας επίσης υπόψη:

- ✓ Την με αριθ. 107/2021 Μελέτη της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών η οποία εγκρίθηκε με την με αριθ. 613/2022 Α.Ο.Ε. του Δήμου Σερρών
- ✓ Την με αρ. πρωτ. 42414/30-11-2022 Σύμβαση με ΑΔΑΜ: 22SYMV011705880 2022-11-30, μεταξύ του Δήμου Σερρών και του οικονομικού φορέα «Χ. ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με συμβατικό χρόνο παράδοσης της προμήθειας 8 μήνες ήτοι έως 30-07-2023.
- ✓ Το με αρ. πρωτ. 32225/20-09-2023 αίτημα του Αναδόχου.
- ✓ Την από 20/7/2023 γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου(Επιτροπή παραλαβής) της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221.

- ✓ Την υποχρέωση του Δήμου Σερρών, πριν από την εγκατάσταση του εξοπλισμού άθλησης στις θέσεις οι οποίες εγκρίθηκαν με την με αριθ. 388/02-08-2023 Α.Δ.Σ. του Δήμου Σερρών, είναι η λήψη της σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής της Π.Ε. Σερρών καθώς και η έγκριση της Δασικής Υπηρεσίας, (για την θέση του Κεντρικού Πάρκου Σερρών).
- ✓ Πως υπάρχει αντικειμενική αδυναμία για την εγκατάσταση του υπό προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού, (αν και βρίσκεται σύμφωνα με δήλωση του αναδόχου στην αποθήκη του), εν αναμονή της λήψης των παραπάνω αναφερομένων εγκρίσεων
- ✓ Πως το χρονικό διάστημα της παράτασης που αιτείται ο Ανάδοχος είναι μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.
- ✓ Πως τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.
- ✓ Την διαπίστωση της αρμόδιας επιτροπής ότι συντρέχουν ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη εγκατάσταση των συμβατικών ειδών.
- ✓ Πως από την παράταση της σύμβασης δεν συνεπάγεται περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου κατά το χρόνο ισχύος της παρατάσεως. ([Απόφ. VI Τμ. 3037/2010, Ελ.Συν. Πράξη 27/2011 Κλιμάκιο Στ](#)).

Εισηγούμαστε

Την 2^η τροποποίηση της 42414/30-11-2022 σύμβασης με ΑΔΑΜ: 22SYMV011705880 2022-11-30, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, που συνάψαμε με τον οικονομικό φορέα «Χ. ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και εδρεύει στην οδό Σιθωνίας 10, Τ.Κ. 54643, Θεσσαλονίκη, με ΑΦΜ: 093461353, ΔΟΥ: Η΄ Θεσσαλονίκης, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού άθλησης και αναψυχής», παρατείνοντας την συνολική διάρκεια της σύμβασης κατά δύο (2) μήνες ακόμη ήτοι μέχρι την 30/11/2023 >>.

και σχετική συζήτηση, έχοντας υπόψη:

- α)** το με αριθ. Πρωτ.: 32225/20-09-2023 αίτημα του αναδόχου περί μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης και
- β)** την από 22/9/2023 γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου (Επιτροπή παραλαβής) της περ. β΄ της παρ. 11 του άρθρου 221

και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την **2η** τροποποίηση της **42414/30-11-2022** σύμβασης με ΑΔΑΜ: 22SYMV011705880 2022-11-30 που αφορά την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού άθλησης και αναψυχής», παρατείνοντας την συνολική διάρκεια της σύμβασης κατά δύο (2) μήνες ακόμη ήτοι μέχρι την 30/11/2023.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 29 - 09 - 2023

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΒΑΪΑ ΣΚΟΔΡΑ