



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
Αριθμ. Συνεδρίασης: 37 / 25-10-2023

Αριθμ. Απόφασης: 484 / 2023

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ης} παράτασης του έργου «Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών έτους 2021»

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 25^η του μηνός **Οκτωβρίου** του έτους **2023**, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα **19:00'** έλαβε χώρα **τακτική δια ζώσης** συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α/9-7-2022), το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, στην αίθουσα “Κωνσταντίνος Καραμανλής” του Διοικητηρίου, ύστερα από την με αρ. Πρωτ. 35911/21-10-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α') «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο **41** Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν **30**, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Χρυσάφης Αλέξανδρος που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.

Παρόντες ήταν οι εξής (30):

Κατιρτζόγλου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
Γαλάνης Στέργιος (Γραμματέας Δ.Σ.)
Γάτσιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
Γκότσης Ηλίας,
Δεσποτίδης Ιωάννης
Δινάκης Κωνσταντίνος
Δούκας Γεώργιος

Μητλιάγκα Βαρβάρα
Μισιρλής Σπυρίδων
Νυχτοπάτης Γεώργιος
Παλάζη - Τσοχατζίδη Χρυσάνθη
Πάνου Σωτηρία
Παπαβασιλείου Βασίλειος
Ρίζος Σάββας

Δρίγκα Χρυσούλα
Ίντος Κωνσταντίνος
Καδής Γεώργιος
Καλώτα Παναγιώτα
Καρακολίδης Παναγιώτης
Καρασουλτάνη - Σιάκκα Χρυσούλα
Καρυπίδης Παύλος
Ματθαίου Γεώργιος
Μερετούδης Δημήτριος

Ταΐρης Γεώργιος
Τουρτούρας Ιωάννης
Φαρμάκης Παύλος
Φωτιάδης Γεώργιος
Φωτιάδης Στέφανος
Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος
Χρυσανθίδης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ (11) : 1)Γάτσος Ιωάννης, 2) Γεωργούλας Αντώνιος, 3)Ηλιοπούλου Σταλακτή, 4)Ιλανίδου - Βίλλιου Δέσποινα, 5)Μιχτσόγλου Δημήτριος, 6)Μπουρβάνης Ζαχαρίας, 7)Παπαφωτίου Αριάδνη, 8) Τερζής Βασίλειος, 9) Χαραλαμπίδου Παρθένα 10) Χατζηδημητρίου Ιωάννης, 11)Χράπας Παντελής.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.:

-Καλώτα Παναγιώτα, Καρυπίδης Παύλος **αποχώρησαν** κατά την διάρκεια της συζήτησης του **22ου** θέματος.

- Γεωργούλας Αντώνιος, **προσήλθε** κατά την συζήτηση του 1ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν στη συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και παρών ήταν ο **Βαφειάδης Μιχαήλ** (Πρόεδρος της Κοινότητας Σκουτάρεως)

Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν από την γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και αναπληρώτρια προϊστάμενη του Τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων κ. Βαΐα Σκόδρα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο **17^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο εισηγητής του θέματος Αντιδήμαρχος Έργων-Υποδομών & Μελετών κ. Γεώργιος Νυχτοπάτης, έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου, την υπ' αριθμ.33136/28-09-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως εξής:

<< Σας ενημερώνουμε ότι στις 22-06-2022 υπογράφηκε το συμφωνητικό για την εκτέλεση του έργου «**Εργασίες οδοστρωσίας-ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών έτους 2021**» με συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης τους δώδεκα (12) μήνες και προθεσμία περαίωσης στις 22-06-2023.

Με την υπ. αριθ. 301/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών εγκρίθηκε η 1^η παράταση της συνολική προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 30-09-2023 με αναθεώρηση καθότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί σχεδόν στο σύνολο τους οι προβλεπόμενες εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτοστρωσης στις 17 κοινότητες του Δήμου Σερρών καθώς και στις οδούς Μητρ. Κωνσταντίνου, Ι. Δραγούμη, Ν. Φωκά, Αθηνάς και Αγίας Σοφίας της πόλης των Σερρών.

Λαμβάνοντας υπ' όψη:

- Την υπ' αριθ. 30978/11-09-2023 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου του έργου κ. Χανλίουγλου Πολύδωρου Ε.Δ.Ε. για παράταση του έργου κατά τρεις (3) επιπλέον μήνες.
- Το ότι ο ανάδοχος, με την εμπρόθεσμη αίτησή του σύμφωνα με το άρθρο 147, παρ. 10 του Ν. 4412/2016, αιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, λόγω: α) Της αναμονής έκδοσης της έγκρισης Μελέτης Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για την οδό Δ. Μαρούλη, η οποία βρίσκεται σε στάδιο τελικής έγκρισης από τη ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας και β) της μη ολοκλήρωσης των εργασιών εκσκαφών και τομών, που εκτελούνται από οργανισμούς κοινής ωφέλειας – ΔΕΔΑ, ΔΕΥΑΣ, ΟΤΕ ΑΕ κλπ, για τη διέλευση των δικτύων τους από την οδό Φλέμινγκ.

Η Υπηρεσία έχει την άποψη ότι δύναται να χορηγηθεί στον ανάδοχο κ. Χανλίογλου Πολύδωρου Ε.Δ.Ε. η 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Εργασίες οδοστρωσίας-ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών έτους 2021**» με αναθεώρηση, διότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της 2^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Εργασίες οδοστρωσίας-ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών έτους 2021**» για τρεις (3) μήνες και ως 30-12-2023 με αναθεώρηση. **Νέα προθεσμία περαίωσης η 30-12-2023 >> .**

και σχετική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 2^η χρονική παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Εργασίες οδοστρωσίας-ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών έτους 2021**» για τρεις (3) μήνες και ως 30-12-2023 με αναθεώρηση.

Νέα προθεσμία περαίωσης ορίζεται η 30^η Δεκεμβρίου 2023.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 27 - 10 - 2023

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΒΑΪΑ ΣΚΟΛΡΑ