



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της  
Αριθμ. Συνεδρίασης: 39 / 14-11-2023

Αριθμ. Απόφασης: 526 / 2023

**ΘΕΜΑ:** Τροποποίηση δια της μετάθεσης του χρόνου παράδοσης των ειδών της 9820/21-03-2023 σύμβασης με ΑΔΑΜ: 23SYMV012330724 2023-03-21, που αφορά τον «Εκσυγχρονισμός Χ.Κ. Λαϊλιά στο πλαίσιο ενίσχυση των ειδικών μορφών τουρισμού, στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και στη διατήρηση, προστασία και αξιοποίηση του φυσικού αποθέματος της ΠΕ Σερρών».

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την **14<sup>η</sup>** του μηνός **Νοεμβρίου** του έτους **2023**, ημέρα της εβδομάδος **Τρίτη** και ώρα **14:30** έλαβε χώρα **τακτική διαζώσης** συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α/9-7-2022), το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, στην αίθουσα “Κωνσταντίνος Καραμανλής” του Διοικητηρίου, ύστερα από την με αρ. Πρωτ. **38731/10-11-2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α') «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο **41** Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν **27**, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Χρυσάφης Αλέξανδρος που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.

**Παρόντες ήταν οι εξής (27):**

Κατιρτζόγλου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)  
Γαλάνης Στέργιος (Γραμματέας Δ.Σ.)  
Γάτσιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)  
Γάτσιος Ιωάννης  
Γκότσης Ηλίας,  
Δεσποτίδης Ιωάννης  
Δινάκης Κωνσταντίνος  
Δρίγκα Χρυσούλα  
Ιλανίδου - Βίλλιου Δέσποινα

Μητλιάγκα Βαρβάρα  
Μισιρλής Σπυρίδων  
Παλάζη - Τσοχατζίδη Χρυσάνθη  
Πάνου Σωτηρία  
Παπαβασιλείου Βασίλειος  
Ρίζος Σάββας  
Ταΐρης Γεώργιος  
Τουρτούρας Ιωάννης  
Φαρμάκης Παύλος

Ίντος Κωνσταντίνος  
 Καρακολίδης Παναγιώτης  
 Καρασουλτάνη - Σιάκκα Χρυσούλα  
 Καρυπίδης Παύλος  
 Ματθαίου Γεώργιος  
 Μερετούδης Δημήτριος

Φωτιάδης Στέφανος  
 Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος  
 Χρυσανθίδης Βασίλειος

**ΑΠΟΝΤΕΣ (14):**1) Γεωργούλας Αντώνιος, 2)Δούκας Γεώργιος, 3)Ηλιοπούλου Σταλακτή, 4) Καδής Γεώργιος, 5)Καλώτα Παναγιώτα, 6)Μιχτσόγλου Δημήτριος, 7)Μπουρβάνης Ζαχαρίας, 8) Νυχτοπάτης Γεώργιος, 9)Παπαφωτίου Αριάδνη, 10) Τερζής Βασίλειος, 11)Φωτιάδης Γεώργιος, 12) Χαραλαμπίδου Παρθένα 13) Χατζηδημητρίου Ιωάννης, 14)Χράπας Παντελής.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.:

-Δινάκης Κωνσταντίνος, Καρακολίδης Παναγιώτης, **αποχώρησαν** μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του **1ου** θέματος.

- Χρυσανθίδης Βασίλειος, **αποχώρησε** κατά τη διάρκεια της συζήτησης του **2ου** θέματος.

- Φαρμάκης Παύλος, **αποχώρησε** μετά τη συζήτησης του **2ου** θέματος.

- Γαλάνης Στέργιος, **αποχώρησε** κατά τη διάρκεια της συζήτησης του **3ου** θέματος.

- Γεωργούλας Αντώνιος, Χράπας Παντελής, Φωτιάδης Γεώργιος, **προσήλθαν** κατά την συζήτηση του **1ου** θέματος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν στη συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και δεν ήταν ΚΑΝΕΙΣ

Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν από την γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και αναπληρώτρια προϊστάμενη του Τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων κ. Βαΐα Σκόδρα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο **10<sup>ο</sup>** θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο εισηγητής του θέματος Αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σ., έθεσε υπόψη του συμβουλίου,

**α)** την υπ' αριθμ. **37903/06-11-2023** εισήγηση του Προμηθειών του Δήμου, που έχει ως εξής:

**«Αφού λάβετε υπόψη τις διατάξεις:**

1. Του **άρθρου 31 του ν. 5013/23 (ΦΕΚ 12/19.01.2023 τεύχος Α')** με το οποίο τροποποιείται το **άρθρο 72 του ν. 3852/10** και καταργούνται συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής, οι οποίες **από 19.01.2023** μεταφέρονται στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε συμμόρφωση με την υπ' αρ. **2377/2022** απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικράτειας, με την οποία κρίθηκε ότι η μεταφορά

σημαντικών οικονομικών αρμοδιοτήτων του δημοτικού συμβουλίου στις οικονομικές επιτροπές βάσει των ν. 4623/2019 και 4625/2019 είναι αντισυνταγματική.

2. Την παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο, «1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.»

### **3. Του άρθρου 206 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο:**

- παρ. 1 «Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
  - α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,
  - β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
  - γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.»
- .....
- παρ. 3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 περί κυρώσεων για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας.
- παρ. 4: Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικά αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

### **4. Του άρθρου 207 του ν. 4412/2016 με τίτλο «Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας» σύμφωνα με το οποίο:**

- Παρ. 1: Αν το υλικό φορτωθεί- παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
- Παρ. 2: Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
- Παρ. 3: Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
- Παρ. 4: Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου,

- μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.
- Παρ 5: Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
5. Το άρθρο 132 με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους (άρθρο 72 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)».

Λαμβάνοντας επίσης υπόψη:

- ✓ Τη 03/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών, η οποία εγκρίθηκε με τη 734/2022 ΑΟΕ του Δήμου Σερρών
- ✓ Τη 9820/21-03-2023 σύμβασης με ΑΔΑΜ: 23SYMV012330724 2023-03-21 μεταξύ του Δήμου Σερρών και του οικονομικού φορέα «ΥΙΟΙ Ν. ΝΟΥΛΙΚΑ ΟΕ» με συμβατικό χρόνο παράδοσης της προμήθειας τους οκτώ (8) μήνες ήτοι έως 20-11-2023.
- ✓ Την από 02/11/2023 γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου (Επιτροπή παραλαβής) της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221.
- ✓ Πως το χρονικό διάστημα της παράτασης που αιτείται ο Ανάδοχος είναι μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.
- ✓ Πως τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της διάταξης του άρθρου 132 του ν.4412/2016.
- ✓ Τη διαπίστωση της αρμόδιας επιτροπής ότι συντρέχουν ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη εγκατάσταση των συμβατικών ειδών.
- ✓ Πως από την παράταση της σύμβασης δεν συνεπάγεται περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου κατά το χρόνο ισχύος της παρατάσεως (Απόφ. VI Τμ. 3037/2010, Ελ.Συν. Πράξη 27/2011 Κλιμάκιο Στ).

### **Εισηγούμαστε**

Την τροποποίηση της 9820/21-03-2023 σύμβασης με ΑΔΑΜ: 23SYMV012330724 2023-03-21, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, που συνάψαμε με τον οικονομικό φορέα «ΥΙΟΙ Ν. ΝΟΥΛΙΚΑ ΟΕ» και εδρεύει στο 5ο χλμ Βέροιας-Νάουσας, Βέροια, Τ.Κ. 59100, με ΑΦΜ: 082578630, ΔΟΥ: Βέροιας, για την «Εκσυγχρονισμός Χ.Κ. Λαϊλιά στο πλαίσιο ενίσχυση των ειδικών μορφών τουρισμού, στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και στη διατήρηση, προστασία και αξιοποίηση του φυσικού αποθέματος της ΠΕ Σερρών», παρατείνοντας τη συνολική διάρκεια της σύμβασης κατά δύο (2) μήνες ακόμη, ήτοι μέχρι την 20/01/2024.»

β) την από 02-11-2023 γνωμοδότηση της Επιτροπής παραλαβής της ως άνω προμήθειας, με την οποία γνωμοδοτείτε η μετάθεση χρόνου της 9820/21-03-2023 σύμβαση με ΑΔΑΜ: 23SYMV012330724 2023-03-21, ως προς την ημερομηνία παράδοσης, που έχει ως εξής:

### **«ΓΝΩΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

της Προμήθειας:

«Εκσυγχρονισμός Χ.Κ. Λαϊλιά στο πλαίσιο ενίσχυσης των ειδικών μορφών τουρισμού, στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και στη διατήρηση, προστασία και αξιοποίηση του φυσικού αποθέματος της ΠΕ Σερρών»

Στις Σέρρες σήμερα στις 02/11/2023 οι υπογράφωντες:

1. Μαλαμίδου Ευλαμπία, Τ.Ε. Πολιτικών Δομικών Έργων, ως Πρόεδρος,
  2. Πολυράβας Γεώργιος, Π.Ε. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ως μέλος,
  3. Αλεξανδρόπουλος Αντώνιος, Τ.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών, ως μέλος,
- που αποτελούμε την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Προμήθειας «Εκσυγχρονισμός Χ.Κ. στο πλαίσιο ενίσχυσης των ειδικών μορφών τουρισμού, στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και στη διατήρηση, προστασία και αξιοποίηση του φυσικού αποθέματος της ΠΕ Σερρών», σύμφωνα με τις με αρ. 734/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,

**έχοντας υπόψη:**

- Το Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα την περ. (β) της παρ. Ικαι της παρ. 4 του άρθρου 206,
- Την εμπρόθεσμη αίτηση με αρ. πρωτ. : 35868/20-10-2023 για μετάθεση του χρόνου της σύμβασης της προμήθειας «Εκσυγχρονισμός Χ.Κ. Λαϊλιά στο πλαίσιο ενίσχυσης των ειδικών μορφών τουρισμού, στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και στη διατήρηση, προστασία και αξιοποίηση του φυσικού αποθέματος της ΠΕ Σερρών» του αναδόχου για δύο μήνες,
- Τη με αριθμό 372/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου,
- Τη με αριθμό 3/2022 μελέτη της Δ.Τ.Υ.,
- Τη με αριθμό 734/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής,
- Τη με αρ. πρωτ. 9820/21-03-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012330724 2023-03-21) Σύμβαση,
- Τα με αρ. ΠΙ650/05ΙΟ23/05-ΙΟ-23, ΠΙ606/270923/27-09-23, ΠΙ494/Ι3Ο923/Ι3-09-23, ΠΙ533/190923/19-09-23, ΠΙ577/220923/22-09-23, ΠΙ619/280923/28-09-23, Πιστοποιητικά Ελέγχου,
- Τα με αρ. 10023542/15-09-2023, 10023543/15-09-2023, 10023544/15-09-2023, 10023545/15-09-2023, 88181369/30-05-23, 88186141/22-08-23, 88187574/22-08-23, 88187575/23-08-23, 88187576/23-08-23, 88187577/23-08-23, 88187578/23-08-23, 88187579/23-08-23, 88187968/23-08-23, 88188553/23-08-23, 88188555/23-08-23, δελτία αποστολής του αναδόχου,
- Τις με αρ. πρωτ. 17404/22-05-2023, 30660/07-09-2023 αιτήσεις του αναδόχου,
- Την Τεχνική Προσφορά που κατέθεσε ο Ανάδοχος στα πλαίσια του Διαγωνισμού που διενεργήθηκε για την εν θέματι Προμήθεια,
- τα με αρ. πρωτ. 17404/08-06-2023, 33647/03-10-2023 έγγραφα της Επιτροπής Παρακολούθησης,
- Το με αρ. πρωτ. 440068/02-10-2023 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Σερρών,
- Τη Σύμβαση με κωδικό: Δ 9284/2023 για την διαχείριση ΑΕΚΚ,
- Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Σερρών με το 16<sup>ο</sup> Πρακτικό στις 18/10/2023,
- Το με αρ. πρωτ. 32082/25-10-2023 έγγραφο της Υ.ΔΟΜ. του Δήμου Σερρών,
- Την με αρ. πρωτ. 842297/26-10-2023 άδεια μικρής κλίμακας,
- Την με αρ. πρωτ. 1180427/25-10-2023 Βεβαίωση της παρ. κα) του άρθρου 30 του Ν.44952017,
- Την μεγάλη πρόοδο της εκτέλεσης της προμήθειας, την έγκριση της χωροθέτησης του νέου αναβατήρα στις 30/06/2023, το γεγονός ότι τους χειμερινούς μήνες καθίσταται δυσχερής η υλοποίηση εργασιών,

**γνωμοδοτού με θετικά**

υπέρ της μετάθεσης του χρόνου της σύμβασης της προμήθειας για το χρονικό διάστημα των δύο μηνών».  
και σχετική συζήτηση,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Α) Εγκρίνει** το από 02-11-2023 πρακτικό γνωμοδότησης της επιτροπής παραλαβής για την τροποποίηση σύμβασης με αρ. Πρωτ. 9820/21-03-2023, που αφορά που αφορά τον «Εκσυγχρονισμός Χ.Κ. Λαϊλιά στο πλαίσιο ενίσχυση των ειδικών μορφών τουρισμού, στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και στη διατήρηση, προστασία και αξιοποίηση του φυσικού αποθέματος της ΠΕ Σερρών».

**Β) Τροποποιεί** την αρ. 9820/21-03-2023 σύμβασης με ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012330724 2023-03-21, που αφορά τον «Εκσυγχρονισμός Χ.Κ. Λαϊλιά στο πλαίσιο ενίσχυση των ειδικών μορφών τουρισμού, στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και στη διατήρηση, προστασία και αξιοποίηση του φυσικού αποθέματος της ΠΕ Σερρών», η οποία έχει χρονική διάρκεια έως 20-11- 2023, μεταθέτοντας τη συνολική διάρκεια της σύμβασης κατά δύο (2) μήνες ακόμη, ήτοι μέχρι την 20/01/2024.

Από την τροποποίηση δε, της σύμβασης δεν συνεπάγεται περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου κατά το χρόνο ισχύος της παρατάσεως (Απόφ. VI Τμ. 3037/2010, Ελ.Συν. Πράξη 27/2011 Κλιμάκιο Στ).

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

**ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Όπως υπογράφουν στο πρακτικό**

**Σέρρες 17 - 11 - 2023**

**Πιστό Αντίγραφο**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ**

**Μ. Ε. Δ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.**

**κ.α.α.**

**ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ**