



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
Αριθμ. Συνεδρίασης: 42 / 15-12-2023

Αριθμ. Απόφασης: 589/ 2023

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη στατικής επάρκειας – αποκατάστασης – ενίσχυσης των εγκαταστάσεων Δημοτικού Γηπέδου Σερρών»

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 15^η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 14:00' έλαβε χώρα η τακτική διαζώσης μετ' αναβολής συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α/9-7-2022), το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, στην αίθουσα "Κωνσταντίνος Καραμανλής" του Διοικητηρίου, ύστερα από την με αρ. Πρωτ. 43013/15-12-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, περί αναβολής της Συνεδρίασης από 14-12-2023 στις 15-12-2023, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α') «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 25, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Χρυσάφης Αλέξανδρος που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.

Παρόντες ήταν οι εξής (25):

Κατιρτζόγλου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)	Μερετούδης Δημήτριος
Γάτσιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)	Μισιρλής Σπυρίδων
Γεωργούλας Αντώνιος	Μπουρβάνης Ζαχαρίας
Δεσποτίδης Ιωάννης	Νυχτοπάτης Γεώργιος
Δινάκης Κωνσταντίνος	Πάνου Σωτηρία
Δρίγκα Χρυσούλα	Παπαβασιλείου Βασίλειος
Ηλιοπούλου Σταλακτή	Ταϊρης Γεώργιος
Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα	Τουρτούρας Ιωάννης
Ίντος Κωνσταντίνος	Φωτιάδης Γεώργιος
Καδής Γεώργιος	Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος
Καρασουλτάνη – Σιάκα Χρυσούλα	Χράπας Παντελής
Καρυπίδης Παύλος	Χρυσανθίδης Βασίλειος
Ματθαίου Γεώργιος	

ΑΠΟΝΤΕΣ (16): 1 Γαλάνης Στέργιος 2) Γάτσιος Ιωάννης, 3) Γκότσης Ηλίας, 4) Δούκας Γεώργιος, 5) Καλώτα Παναγιώτα 6) Καρακολίδης Παναγιώτης, 7) Μητλιάγκα Βαρβάρα, 8) Μιχτσόγλου Δημήτριος, 9) Παλάζη - Τσοχατζίδη Χρυσάνθη, 10) Παπαφωτίου Αριάδνη 11) Ρίζος Σάββας, 12) Τερζής Βασίλειος, 13) Φαρμάκης Παύλος, 14) Φωτιάδης Στέφανος 15) Χαραλαμπίδου Παρθένα, 16) Χατζηδημητρίου Ιωάννης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.:

- Φωτιάδης Στέφανος, **προσήλθε** κατά την συζήτηση του 1ου θέματος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και παρών δεν ήταν κανείς.

Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου του Τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων κα. Ελένη Κουκούτση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο **10^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο εισηγητής του θέματος Αντιδήμαρχος κ Νυχτοπάτης Γ., έθεσε υπόψη του συμβουλίου, την υπ' αριθμ. **41011/30-11-2023** εισήγηση του Τμήματος Οικ Έργων, Έργων Οδοποιίας & Υδραυλικών Έργων & Υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως εξής:

<<Σας γνωρίζουμε ότι:

1. Με την με αριθ. 98/2023 Απόφαση Ο.Ε. Δήμου Σερρών εγκρίθηκε ο με αριθ. 08/2023 Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης της Μελέτης: **«Μελέτη στατικής επάρκειας – αποκατάστασης – ενίσχυσης των εγκαταστάσεων Δημοτικού Γηπέδου Σερρών»**, αρχικής προϋπολογισμένης δαπάνης **370.932,53 €** με Φ.Π.Α. 24%, ο χαρακτηρισμός της παραπάνω μελέτης ως κατεπείγουσας και η ανάθεση εκπόνησης της παραπάνω μελέτης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με την περ. γ' της παρ. 2 του άρθ. 32 του Ν.4412/2016.

2. Με την με αριθ. 177/2023 Απόφαση της Ο.Ε. Δήμου Σερρών εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και η ανάθεση της εκπόνησης της παραπάνω μελέτης στον οικονομικό φορέα: **«CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ Α.Ε.»** έναντι συμβατικού ποσού **221.172,60 €** με Φ.Π.Α. 24%, (συνολικό μέσο ποσοστό έκπτωσης 40,37%).

3. Με τις με αριθ. 213/2023 & 218/2023 Α.Δ.Σ. του Δήμου Σερρών εγκρίθηκαν αντίστοιχα η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Σερρών, η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Σερρών και η ένταξη της μελέτης σε αυτόν.

4. Η Σύμβαση με τον Ανάδοχο οικονομικό φορέα: **«CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ Α.Ε.»** υπογράφηκε στις 27/06/2023 (αριθ. πρωτ. 22078/27-06-2023, Συμβατική δαπάνη **221.172,60 €** με Φ.Π.Α. 24%, προθεσμία εκπόνησης της μελέτης 5 μήνες, έως 27/11/2023). Αντικείμενο της παραπάνω μελέτης είναι ο έλεγχος της στατικής επάρκειας του συνόλου των εγκαταστάσεων του Δημοτικού Γηπέδου Σερρών και στην συνέχεια η μελέτη για την στατική αποκατάσταση και ενίσχυσή τους, (εφόσον και όπου απαιτηθεί).

5. Ο ανάδοχος μελετητής σε εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων, με τα με αριθ. πρωτ. 24536/17-07-2023, 25205/24-07-2023, 27886/17-8-2023 & 27709/14-08-2023 έγγραφα του υπέβαλε στην υπηρεσία μας τα Ενδιάμεσα Στάδια των Παραδοτέων της μελέτης τα οποία αφορούν:

1. Μελέτη στατικής επάρκειας δυτικών κερκίδων.
2. Μελέτη στατικής επάρκειας μεταλλικού στεγάστρου.
3. Μελέτη επισκευής δυτικών κερκίδων.
4. Μελέτη ενίσχυσης δυτικών κερκίδων & αποκατάστασης επιστέγασης, (μεταλλικού στεγάστρου).
5. Μελέτη στατικής επάρκειας ανατολικών κερκίδων.
6. Μελέτη ενίσχυσης τοίχου λιθοδομής ανατολικών κερκίδων
7. Μελέτη αποκατάστασης/ ενίσχυσης ανατολικών κερκίδων

Τα παραπάνω Ενδιάμεσα Στάδια της μελέτης ελέγχθηκαν από την υπηρεσία μας ως προς την τήρηση των Συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου, εκδόθηκε η με αριθ. πρωτ. 27709/23-08-2023 Βεβαίωση Έγκρισης Ενδιάμεσων Σταδίων Μελέτης και τέλος εγκρίθηκε η παραλαβή τους με την με αριθ. 434/2023 Α.Δ.Σ. του Δήμου Σερρών.

6. Οι εργασίες οι οποίες απομένουν για την ολοκλήρωση της μελέτης είναι:

1. Μελέτη στατικής επάρκειας/ ενίσχυσης βόρειας κερκίδας
2. Μελέτη στατικής επάρκειας/ ενίσχυσης νότιας κερκίδας
3. Μελέτη στατικής επάρκειας πυλώνων ηλεκτροφωτισμού
4. Τεύχη Δημοπράτησης.

7. Ο ανάδοχος της μελέτης με την με αριθ. πρωτ. 161/17-11-2023 αίτησή του αιτήθηκε την παράταση της προθεσμίας της σύμβασης κατά 1,5 μήνα λόγω της δεδομένης βαρύτητας του αντικειμένου των μελετών, της μεγάλης σπουδαιότητας του έργου και των πρόσθετων εργασιών διερεύνησης και αποτύπωσης που απαιτήθηκαν για την νότια κερκίδα και τους πυλώνες ηλεκτροφωτισμού.

Κατόπιν των παραπάνω αναφερθέντων σας υποβάλλουμε συνημμένα την με αριθ. πρωτ. 161/17-11-2023 αίτηση του αναδόχου και παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στην Δημοτικό Συμβούλιο την λήψη απόφασης για την παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της μελέτης: «Μελέτη στατικής επάρκειας – αποκατάστασης – ενίσχυσης των εγκαταστάσεων Δημοτικού Γηπέδου Σερρών», κατά 1,5 μήνα, (ήτοι έως 11/01/2023), χωρίς μεταβολή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 3 του Ν.4412/2016 >>.

και σχετική συζήτηση, έχοντας υπόψη

1. Το με αρ. πρωτ. 39727/20-11-2023 αίτημα παράτασης του αναδόχου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της μελέτης: «Μελέτη στατικής επάρκειας – αποκατάστασης – ενίσχυσης των εγκαταστάσεων Δημοτικού Γηπέδου Σερρών», κατά 1,5 μήνα, ήτοι **έως 11/01/2023**, χωρίς μεταβολή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 3 του Ν.4412/2016, για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 21 - 12 - 2023

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΒΑΪΑ ΣΚΟΔΡΑ