



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της  
Αριθμ. Συνεδρίασης: 9 / 22-02-2023

Αριθμ. Απόφασης: 68 / 2023

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση 3<sup>ης</sup> παράτασης του έργου: «Βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην πόλη των Σερρών».

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 22<sup>η</sup> του μηνός **ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ** του έτους **2023**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:00'** έλαβε χώρα τακτική δια ζώσης συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α/9-7-2022), το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, στην αίθουσα “Κωνσταντίνος Καραμανλής”- Διοικητήριο, ύστερα από την με αρ. πρωτ. **5096/8/16-02-2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α') «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο **41** Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν **35**, δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Κατριτζόγλου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)

Μισιρλής Σπυρίδων

Γαλάνης Στέργιος (Γραμματέας Δ.Σ.)

Μιχτσόγλου Δημήτριος,

Γεωργούλας Αντώνιος

Νυχτοπάτης Γεώργιος

Γκότσης Ηλίας

Παλάζη - Τσοχατζίδα Χρυσάνθη

Δεσποτίδης Ιωάννης

Πάνου Σωτηρία

Δινάκης Κωνσταντίνος

Παπαβασιλείου Βασίλειος

Δούκας Γεώργιος

Παπαφωτίου Αριάδνη

Δρίγκα Χρυσούλα

Ρίζος Σάββας

Ηλιοπούλου Σταλακτή

Ταΐρης Γεώργιος

Ίανίδου - Βίλλιου Δέσποινα

Τερζής Βασίλειος

Ίντος Κωνσταντίνος

Τουρτούρας Ιωάννης

Φαρμάκης Παύλος

Καλώτα Παναγιώτα

Φωτιάδης Γεώργιος

Καρακολίδης Παναγιώτης

Φωτιάδης Στέφανος

Καρασουλτάνη - Σιάκκα Χρυσούλα

Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος

Καρυπίδης Παύλος

Χατζηδημητρίου Ιωάννης

Ματθαίου Γεώργιος

Χράπας Παντελής

Μερετούδης Δημήτριος

Χρυσανθίδης Βασίλειος

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** 1) Γάτσιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.), 2) Γάτσιος Ιωάννης, 3) Καδής Γεώργιος, 4) Μητλιάγκα Βαρβάρα, 5) Μπουρβάνης Ζαχαρίας, 6) Χαραλαμπίδου Παρθένα.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και παρών δεν ήταν κανείς.

Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων κ. Βασίλειο Μέτσκα.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, με την παρουσία **35** μελών από συνολικά **41** μέλη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν **απών** ο Δήμαρχος κ. Χρυσάφης Αλέξανδρος που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.

Κατόπιν, ενημέρωσε το Σώμα για την λήψη:

- της υπ' αριθμ. **43/03-02-2023** απόφασης, που λήφθηκε στην **5η** Κατεπείγουσα δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
- της υπ' αριθμ. **45/10-02-2023** απόφασης, που λήφθηκε στην **7η** Κατεπείγουσα δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
- της υπ' αριθμ. **46/20-02-2023** απόφασης, που λήφθηκε στην **8η** Κατεπείγουσα δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
- της υπ' αριθμ. **47/20-02-2023** απόφασης, που λήφθηκε στην **8η** Κατεπείγουσα δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
- της υπ' αριθμ. **48/20-02-2023** απόφασης, που λήφθηκε στην **8η** Κατεπείγουσα δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
- της υπ' αριθμ. **49/20-02-2023** απόφασης, που λήφθηκε στην **8η** Κατεπείγουσα δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.:

- Μιχτσόγλου Δημήτριος, αποχώρησε κατά την διάρκεια της συζήτησης του **1<sup>ου</sup>** εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος
- Παλάζι - Τσοχατζίδη Χρυσάνθη, αποχώρησε κατά την διάρκεια της συζήτησης του **4ου** θέματος.
- Καρυπίδης Παύλος, Καλώτα Παναγιώτα, Δούκας Γεώργιος, αποχώρησαν κατά την διάρκεια της συζήτησης του **6ου** θέματος.
- Φαρμάκης Παύλος, αποχώρησε κατά την διάρκεια της συζήτησης του **12ου** θέματος.
- Φωτιάδης Γεώργιος, αποχώρησε κατά την διάρκεια της συζήτησης του **13ου** θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο **17<sup>ο</sup>** θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο εισηγητής του θέματος Αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ., έθεσε υπόψη του συμβουλίου, την υπ' αριθμ. 4227/09-02-2023 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

« Σας ενημερώνουμε ότι στις 13-9-2021 υπογράφηκε το συμφωνητικό για την εκτέλεση του έργου **«Βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην πόλη των Σερρών»** με συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης τους δώδεκα (12) μήνες και προθεσμία περαίωσης στις 13-9-2022.

Λαμβάνοντας υπ' όψη:

- Την υπ' αριθμ. 3750/7-2-2023 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου του έργου κ. Αβραμίδη Δημητρίου Ε.Δ.Ε. για παράταση του έργου κατά τρεις (3) επιπλέον μήνες.
- Την υπ' αριθ. 472 / 2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών με την οποία εγκρίθηκε η (1<sup>η</sup>) παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος με αναθεώρηση έως 22/11/2022.
- Την υπ' αριθ. 896 / 2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών με την οποία εγκρίθηκε η επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος του έργου του θέματος έως την 6/12/2022 και η νέα προθεσμία περαίωσης η 28/1/2023.

•Την υπ' αριθ. 6 / 2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών με την οποία εγκρίθηκε η 2η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος με αναθεώρηση έως 6/3/2023.

Ο ανάδοχος, με την εμπρόθεσμη αίτησή του σύμφωνα με το άρθρο 147, παρ. 10 του Ν. 4412/2016, αιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Η Υπηρεσία έχει την άποψη ότι δύναται να χορηγηθεί στον ανάδοχο κ. Αβραμίδα Δημήτριο Ε.Δ.Ε. η 3<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην πόλη των Σερρών»** με αναθεώρηση, διότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της 3<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην πόλη των Σερρών»** κατά τρεις (3) μήνες, με αναθεώρηση - **νέα προθεσμία περαίωσης η 6-6-2023** »,

και σχετική συζήτηση, έχοντας υπόψη το άρθρο 147, παρ. 10 του Ν. 4412/2016,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την **3η** παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: **«Βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην πόλη των Σερρών»** με αναθεώρηση κατά τρεις **(3) μήνες**, ήτοι μέχρι **6-6-2023**, διότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου, για τους λόγους όπως αυτοί στο σκεπτικό της παρούσης, και διατυπώνονται στην υπ' αριθμ. 3750/7-2-2023 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου του ως άνω έργου.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

**ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Όπως υπογράφουν στο πρακτικό**

**Σέρρες 24 - 02 - 2023**

**Πιστό Αντίγραφο**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ**

**Μ. Ε. Δ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.**

**κ.α.α.**

**ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ**