



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
 Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2^ο έτους 2023

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 2η)

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 9^η του μηνός **Ιανουαρίου** του έτους **2023**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **12.00' μ.**, πραγματοποιήθηκε **Τακτική Μεικτή (διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) Συνεδρίαση** της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 477/05-01-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που εστάλη ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, την υπ' αριθμ. 374/39135/30-05-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α'9-7-2022).

Από τα εννέα (9) μέλη παρόντες, ήταν οι :

1. Μισιρλής Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, 2. Νυχτοπάτης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, 3. Δεσποτίδης Ιωάννης, 4. Καρακολίδης Παναγιώτης, 5. Μπουρβάνης Ζαχαρίας, 6. Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος, 7. Χατζηδημητρίου Ιωάννης.

Παρόντες (συνδεδεμένοι) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX, ήταν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Νυχτοπάτης Γεώργιος, Δεσποτίδης Ιωάννης, Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος, Χατζηδημητρίου Ιωάννης.

ΑΠΟΝΤΕΣ : 1. Μητλιάγκα Βαρβάρα, 2. Χράπας Παντελής, Μέλη.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Αντιδήμαρχος, ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, που ορίστηκε με την υπ' αριθμό 915/33288/30-09-2022 απόφαση Δημάρχου Σερρών κ. Χρυσάφη Αλέξανδρου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7 / 2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση 3^{ης} χρονικής παράτασης της με αρ. **36509/03-12-2020** σύμβασης του έργου **“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-2021”**, κατά δύο (2) μήνες.

Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Αντιδήμαρχος, ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών της την υπ' αριθμ. 46235/29-12-2022 εισήγηση του Τμήματος Οικοδομικών Έργων, Έργων οδοποιίας, Υδραυλικών Έργων & Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως εξής:

« κ. Πρόεδρε,

Σας ενημερώνουμε ότι στις 3/12/2020 υπογράφηκε το συμφωνητικό για την εκτέλεση του έργου του θέματος με συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης τους δεκαοκτώ (18) μήνες και προθεσμία περαίωσης στις 3/06/2022.

Με την υπ' αριθμ. 356/2022 Α.Ο.Ε. δόθηκε στον ανάδοχο παράταση εργασιών (με αναθεώρηση) έως τις 3/10/2022, δεδομένου ότι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών στην γέφυρα του ποταμού Στρυμόνα δεν έχουν εκδοθεί ακόμη, χωρίς αυτό να οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Με την υπ' αριθμ. 784/2022 Α.Ο.Ε. δόθηκε στον ανάδοχο παράταση εργασιών (με αναθεώρηση) έως τις 3/1/2023, δεδομένου ότι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών στην γέφυρα του ποταμού Στρυμόνα δεν έχουν εκδοθεί ακόμη, χωρίς αυτό να οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου και δεδομένου ότι μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου δεν μπορούσαν να εκτελεστούν εργασίες στο συγκεκριμένο σημείο λόγω εκτεταμένης διέλευσης μεγάλων αγροτικών οχημάτων.

Λαμβάνοντας υπ' όψι ότι:

- Ο Ανάδοχος αιτήθηκε εμπρόθεσμα την 3^η παράταση του έργου.
- Οι διελεύσεις των μεγάλων (και όχι μόνο) αγροτικών οχημάτων συνεχίστηκαν έως τα τέλη Οκτώβρη, προκειμένου οι αγρότες της περιοχής να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους.
- Τις καιρικές συνθήκες κατά τους μήνες Νοέμβριο & Δεκέμβριο οπότε καταγράφηκαν 15 μέρες βροχόπτωσης
- Για την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας με την μέγιστη ασφάλεια, επιλέχθηκε σε συνεννόηση με τον ανάδοχο, η τοποθέτηση κατάλληλων μεταλλικών κρεμαστών ικριωμάτων στις παρειές του καταστρώματος σε ολόκληρο το μήκος της γέφυρας. Η εντολή απολογιστικών εργασιών για την συγκεκριμένη εργασία δόθηκε από την υπηρεσία τον Οκτώβριο.
- Η παραλαβή των μεταλλικών στοιχείων της γέφυρας (ορθοστάτες, λάμες πάκτωσης, σιδηροδοκοί κλπ), όπως αυτά επιλέχθηκαν τελικά ως βέλτιστη λύση από την επιβλέπουσα υπηρεσία, καθυστέρησε λόγω των εκτάκτων συνθηκών που επικρατούν στην αγορά τέτοιων προϊόντων (πόλεμος Ουκρανίας).

Η Υπηρεσία έχει την άποψη ότι για το συμφέρον του έργου, δύναται να χορηγηθεί στον Ανάδοχο ΧΑΝΛΙΟΓΛΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΟ η 3^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-2021**» με αναθεώρηση, διότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Ο Ανάδοχος, με την αίτηση του σύμφωνα με το άρθρο 147, παρ. 5 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, αιτείται την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις **03/04/2023**.

Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή την **παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-2021» κατά δύο (2) μήνες με αναθεώρηση, με νέα προθεσμία περαίωσης την 03-03-2023** ».

Στην συνέχεια η Οικον. Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: **1)** όσα ο Πρόεδρος και τα μέλη αυτής εξέθεσαν, **2)** την υπ' αριθ. πρωτ. 46235/29-12-2022 εισήγηση του Τμήματος Οικοδομικών Έργων, Έργων οδοποιίας, Υδραυλικών έργων & Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, **3)** την υπ' αριθ. 13/2022 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου, **4)** την υπ' αριθ. 41/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, **5)** την υπ' αριθ. 78/2022 Α.Δ.Σ., **6)** τις υπ' αριθ. 356/2022 και 784/2022 Αποφάσεις της, **7)** την υπ' αριθμ. πρωτ. 44626/15-12-2022 αίτηση του Αναδόχου, **8)** τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ. 5 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα και **9)** τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του

Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 3^η χρονική παράταση για επιπλέον δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι **03-03-2023**, με αναθεώρηση, της υπ' αρ. **36509/03-12-2020** σύμβασης, για την εκτέλεση του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-2021**», που υπεγράφη στις 03-12-2020 μεταξύ του κ. **ΧΑΝΛΙΟΓΛΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ**, με έδρα τις Σέρρες, οδός Ολύμπου αρ. 7, με Α.Φ.Μ. 047911960, Δ.Ο.Υ: ΣΕΡΡΩΝ και του **ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ**, με συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσής του δεκαοκτώ (18) μήνες και προθεσμία περαίωσης στις 3/6/2022, μετά την 1^η χρονική παράταση για επιπλέον τέσσερις (4) μήνες με αναθεώρηση και προθεσμία περαίωσης στις 03-10-2022 και μετά την 2^η χρονική παράταση για επιπλέον τρεις (3) μήνες με αναθεώρηση και προθεσμία περαίωσης στις 03-01-2023, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των εργασιών, πλην της αποξήλωσης και αντικατάστασης των κιγκλιδωμάτων στη γέφυρα του Στρυμόνα στο οδικό δίκτυο Βαμβακούσσας – Λυγαριάς, εργασία η οποία δεν κατέστη δυνατό μέχρι σήμερα να εκτελεστεί, λόγω αγροτικών εργασιών που εκτελούνται στην περιοχή και καθιστούν απαγορευτικό τον αποκλεισμό της γέφυρας, αλλά και λόγω συνεχών βροχοπτώσεων κατά τους μήνες Νοέμβριο & Δεκέμβριο, οπότε καταγράφηκαν 15 μέρες βροχόπτωσης, οι οποίες αφενός καθυστερούν τις αγροτικές εργασίες, αφετέρου δεν επιτρέπουν την εκτέλεση κατασκευαστικών εργασιών, χωρίς αυτό να οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ -
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1) Νυχτοπάτης Γεώργιος
- 2) Δεσποτίδης Ιωάννης
- 3) Καρακολίδης Παναγιώτης
- 4) Μπουρβάνης Ζαχαρίας
- 5) Χαλκιάπουλος Αλέξανδρος
- 6) Χατζηδημητρίου Ιωάννης

Σέρρες 09 - 01 - 2023

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΝΑΔΟΣ