



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

### **Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16<sup>ο</sup> έτους 2025**

**Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 16η)**

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **29η** του μηνός **Απριλίου** του έτους **2025**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **12:05 μ.μ.**, πραγματοποιήθηκε **Τακτική Μεικτή (διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) Συνεδρίαση** της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών, ύστερα από την αριθμ.13957/25-04-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, που εστάλη ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 και την υπ' αριθμ. 303/30971/02-04-2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Από τα εννέα (9) μέλη παρόντες ήταν οι :

1. Κουφοτόλης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, 2. Χράπας Παντελής, Αντιπρόεδρος, 3. Γάτσιος Αθανάσιος, 4. Μισιρλής Σπυρίδων, 5. Μπάρμπα Μαγδαληνή, 6. Πουλιάκας Πάυλος, 7. Φρυδάς Νικόλαος, 8. Χατζηγαβριήλ Δέσποινα 9. Χρυσανθίδης Βασίλειος.

Παρούσα (συνδεδεμένη) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων WEBEX, ήταν το μέλος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Χατζηγαβριήλ Δέσποινα.

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** Κανείς

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Αντιδήμαρχος, ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, που ορίστηκε με την υπ' αριθμό 20/667/09-01-2024 απόφαση της Δημάρχου Σερρών κας Βαρβάρας Μητλιάγκα, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

---

### **Α Π Ο Φ Α Σ Η 311 / 2025**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Χορήγηση παράτασης τμηματικής προθεσμίας έργου: «**Ανάπλαση χώρων πρασίνου Δήμου Σερρών- (ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ, Ο.Τ. 637)**».

Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο **3<sup>ο</sup>** θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Αντιδήμαρχος ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών της την με αρ.πρωτ.13897/25-04-2025 εισήγηση του Τμήματος Οικοδομικών Έργων, Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών έργων & Υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως εξής:

« κ. Πρόεδρε,

Με την υπ. αρ. 471/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών, όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθμό 617/2022 και 642/2022 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η μελέτη του έργου «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ – (ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ Ο.Τ. 637)**» προϋπολογισμού εργασιών 1.345.000,00 €. Μετά τη διενέργεια διαγωνισμού, Ανάδοχος αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «**Κ/ΞΙΑ ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. – ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΚΑΤΖΙΟΣ Ι. ΦΩΤΙΟΣ ΙΚΕ**» που εκτελεί το έργο βάσει της υπ. αρ. 916/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών.

Η σύμβαση του έργου προέβλεπε τμηματική προθεσμία ολοκλήρωσης του κατασκευαστικού σκέλους του έργου στους δέκα (-10-) μήνες και συνολική προθεσμία αποπεράτωσης του έργου στους εβδομήντα (-70-) μήνες. Η τμηματική προθεσμία του κατασκευαστικού σκέλους έληξε στις 16/12/2023 και παρατάθηκε κατά δώδεκα (-12-) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 16/12/2024 βάσει της με αριθμό 501/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών και εν συνεχεία κατά τέσσερις (-4-) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 16/04/2025 βάσει της με αριθμό 1179/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών. Στις 16/04/2025 με το με αριθμό πρωτοκόλλου 13385 έγγραφο ο ανάδοχος αιτήθηκε εμπρόθεσμα παράταση της τμηματικής προθεσμίας του έργου έως την 31 Αυγούστου 2025.

Σύμφωνα με το άρθρο 147, παράγραφος 5 του Ν4412/2016:

Με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής εγκρίνεται παράταση των τμηματικών προθεσμιών, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται στη διευθύνουσα υπηρεσία ή και χωρίς αυτήν, αν δεν έχει λήξει η οριακή προθεσμία του έργου. Το αίτημα υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη της τρέχουσας κάθε φορά προθεσμίας και η Προϊσταμένη Αρχή αποφαινεται εντός τριάντα (30) ημερών, αλλιώς τεκμαίρεται η αποδοχή της αίτησης και η ρητή ή σιωπηρή παράταση ανατρέχει στη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- Η τμηματική προθεσμία του κατασκευαστικού τμήματος λήγει στις 16 Απριλίου 2025
- Ο ανάδοχος κατέθεσε εμπρόθεσμα αίτημα παράτασης, με το με αρ. πρωτ. 13385/16-04-2025 έγγραφο
- Η συνολική προθεσμία του έργου δεν έχει παρέλθει
- Δεν υπάρχει υπέρβαση οριακής προθεσμίας

Εισηγούμαστε την παράταση της τμηματικής προθεσμίας κατασκευής του έργου κατά εκατό τριάντα επτά (-137-) ημέρες, δηλαδή έως τις 31 Αυγούστου 2025 χωρίς την μεταβολή της συνολικής διάρκειας του έργου, η οποία παραμένει στους εβδομήντα (-70-) μήνες, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου».

Στην συνέχεια η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: **1)** όσα ο Πρόεδρος και τα μέλη αυτής εξέθεσαν, **2)** την με αρ.πρωτ.13897/25-04-2025 εισήγηση του Τμήματος Οικοδομικών Έργων, Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών έργων & Υπηρεσιών του Δήμου, **3)** τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020, **4)** τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23,

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χρονική παράταση της τμηματικής προθεσμίας κατασκευής του έργου : «**Ανάπλαση χώρων πρασίνου Δήμου Σερρών - (ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ, Ο.Τ. 637)**», **κατά εκατό τριάντα επτά (-137-) ημέρες, δηλαδή έως τις 31 Αυγούστου 2025** χωρίς την μεταβολή της

συνολικής διάρκειας του έργου, η οποία παραμένει στους εβδομήντα (-70-) μήνες, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Αναθέτει στην κα Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

## **Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΚΟΥΦΟΤΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ,  
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

## **ΤΑ ΜΕΛΗ**

- 1) Χράπας Παντελής
- 2) Γάτσιος Αθανάσιος
- 3) Μισιρλής Σπυρίδων
- 4) Μάρμπα Μαγδαληνή
- 5) Πουλιάκας Παύλος
- 6) Φρυδάς Νικόλαος
- 7) Χατζηγαβριήλ Δέσποινα
- 8) Χρυσανθίδης Βασίλειος

Σέρρες 30 - 04 - 2025

Πιστό Αντίγραφο

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΒΑΪΑ ΔΕΛΙΤΣΙΚΟΥ