



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 39^ο έτους 2025

Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 39η)

Στις Σέρρες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την **5η** του μηνός **Σεπτεμβρίου** του έτους **2025**, ημέρα της εβδομάδας **Παρασκευή** και ώρα **13:05 μ.μ.**, πραγματοποιήθηκε **τακτική διά ζώσης συνεδρίαση** της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 31515/01-09-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, που εστάλη ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 και την υπ' αριθμ. 303/30971/02-04-2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Από τα εννέα (9) μέλη παρόντες ήταν οι :

1. Κουφοτόλης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, 2. Κεσούλη Λεμονιά, 3. Μπάρμπα Μαγδαληνή, 4. Πουλιάκας Παύλος, 5. Φρυδάς Νικόλαος, 6. Χατζηγαβριήλ Δέσποινα, 7. Χρυσανθίδης Βασίλειος.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Χράπας Παντελής, Αντιπρόεδρος, 2. Μισιρλής Σπυρίδων, Μέλος.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Αντιδήμαρχος, ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, που ορίστηκε με τη με αριθμό 20/667/09-01-2024 Απόφαση της Δημάρχου Σερρών κας Βαρβάρας Μητλιάγκα, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 781 / 2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση της χρονικής παράτασης του έργου με τίτλο: **«Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Σερρών»**.

Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο **3^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Αντιδήμαρχος ως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών της τη με αρ. πρωτ. 30968/29-8-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως εξής:

« κ. Πρόεδρε,

Σας ενημερώνουμε ότι στις 21-08-2023 υπογράφηκε το συμφωνητικό για την εκτέλεση του έργου **«Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Σερρών»** με συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης τους οχτώ (8) μήνες και προθεσμία περαίωσης στις 21-04-2024.

Με την υπ. αριθ. 383/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών εγκρίθηκε η 1^η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 21-09-2024, με την υπ. αριθ. 910/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών εγκρίθηκε η 2^η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 12-12-2024, με την υπ. αριθ. 5/2025 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών εγκρίθηκε η 3^η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 12-04-2025 και με την υπ' αριθμ. 313/2025 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής εγκρίθηκε η 4^η παράταση του έργου μέχρι τις 14-08-2025, με αναθεώρηση καθότι η καθυστέρηση δεν οφειλόταν σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες ασφαλοστρώσης, διαγράμμισης, τοποθέτησης φωτεινής σηματοδότησης, τοποθέτησης σχολικών πινακίδων, πινακίδων ΚΟΚ. Οι εργασίες που απομένουν είναι η προμήθεια και τοποθέτηση έξυπνης διαβάσεις και σήματα ΚΟΚ από θερμοπλαστικές μεμβράνες.

Έχοντας υπ' όψη:

- Την υπ. αρ. πρωτ. 28211/21-08-2023 σύμβαση του έργου «**Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Σερρών**» με ανάδοχο την εταιρεία «ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.» και προθεσμία εκτέλεσης οχτώ (8) μήνες.
- Την υπ' αριθμ. 59/2022 μελέτη της Δ.Τ.Υ.
- Την παράγραφο 4 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 66 του Ν.4782/2021,
- Την υπ' αριθμ. 29012/08-08-2025 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας έργου
- Την υπ' αριθ. 383/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σερρών με την οποία εγκρίθηκε η 1^η παράταση του έργου έως 21/09/2024.
- Την υπ' αριθ. 910/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σερρών με την οποία εγκρίθηκε η 2^η παράταση του έργου έως 12/12/2024.
- Την υπ' αριθ. 5/2025 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σερρών με την οποία εγκρίθηκε η 3^η παράταση του έργου έως 12/04/2025.
- Την υπ' αριθ. 313/2025 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σερρών με την οποία εγκρίθηκε η 4^η παράταση του έργου έως 14/08/2025.
- Το γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου, λόγω διακοπής εργασιών για μη πληρωμή λογαριασμών
- Το γεγονός ότι στην 3^η παράταση δεν χορηγήθηκαν 10 ημέρες από την διακοπή εργασιών
- Ότι η διάρκεια της διακοπής εργασιών για την μη έγκαιρη πληρωμή του 9^{ου} λογαριασμού ανέρχεται σε 38 ημερολογιακές ημέρες

Η Υπηρεσία έχει την άποψη ότι δύναται να χορηγηθεί στην «ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.» παράταση περαίωσης του έργου «**Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Σερρών**» με αναθεώρηση, διότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στη Δημοτική Επιτροπή την έγκριση της παράτασης εντός της οριακής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Σερρών**» για σαράντα οχτώ ημέρες με αναθεώρηση.

Νέα προθεσμία περαίωσης η 01-10-2025.».

Στη συνέχεια η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: **1)** όσα ο Πρόεδρος και τα μέλη αυτής εξέθεσαν, **2)** τη με αρ. πρωτ. 30968/29-8-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών, **3)** τη με αρ. πρωτ. 29012/08-08-2025 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου, **4)** τη με αρ. πρωτ. 28211/21-08-2023 σύμβαση του έργου, **5)** τις με αρ. 383/2024, 910/2024, 5/2025, 313/2025 Αποφάσεις της, **6)** τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 66 του Ν.4782/2021, **7)** τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020, **8)** τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χρονική παράταση εντός της οριακής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Σερρών**» για σαράντα οχτώ ημέρες με αναθεώρηση.

Νέα προθεσμία περαίωσης ορίζεται η 1η-10-2025.

Αναθέτει στην κα Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΚΟΥΦΟΤΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ,
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1) Κεσούλη Λεμονιά
- 2) Μπάρμπα Μαγδαληνή
- 3) Πουλιάκας Παύλος
- 4) Φρυδάς Νικόλαος
- 5) Χατζηγαβριήλ Δέσποινα
- 6) Χρυσανθίδης Βασίλειος

Σέρρες 08 - 09 - 2025

Πιστό Αντίγραφο

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΗΤΛΙΑΓΚΑ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.

ΕΥΔΟΚΙΑ ΡΑΝΤΟΥ