



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της  
 Αριθμ. Συνεδρίασης: 7 / 13-03-2013  
 Αριθμ. Απόφασης: 163 / 2013

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή πεζοδρομίων σε τμήματα των οδών Γ. Παπανδρέου, Εφόρων και Δ. Σολωμού» και παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών αυτού.

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 13<sup>η</sup> του μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 7/07-03-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 36 δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)  
 Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)  
 Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.)  
 Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα

Καλαϊτζίδης Βασίλειος  
 Κατιρτζόγλου Βασίλειος  
 Μερετούδης Δημήτριος  
 Μηλίδης Θεόδωρος  
 Μοσχολιός Ζωγράφος  
 Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία  
 Μπόικος Αθανάσιος  
 Μυστακίδης Παύλος  
 Νιζάμης Δημήτριος  
 Παπαδοπούλου Φωτεινή

Αναστασιάδης Αντώνιος

Αραμπατζής Θεόδωρος  
 Αρναούτογλου Φωτεινή

Γαλάνης Στέργιος  
 Γάτσιος Αθανάσιος  
 Γκότσης Ηλίας  
 Γρηγοριάδης Παναγιώτης  
 Δημητρίου Ευστράτιος  
 Δήμου Ιωάννης  
 Δούκας Γεώργιος  
 Δρίγκα Χρυσούλα  
 Ηλιοπούλου Σταλακτή  
 Θεοχάρης Μιχαήλ  
 Ίντος Δημήτριος

Σούζας Ζαχαρίας  
 Σταυρόπουλος Χριστόδουλος  
 Στεργίου Νικόλαος  
 Τατούδης Παναγιώτης

Χασαπίδης Κων/νος  
 Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης  
 Χράπας Παντελής  
 Χρυσανθίδης Βασίλειος

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** 1. Αγοραστός Αγοραστός, 2. Αποστολίδου Ραχήλ, 3. Βαλτσάνης Δημήτριος, 4. Σαραντίδου Ερμοφύλη, 5. Φωτιάδης Στέφανος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ.: Ανεστούδης Γεώργιος, Μεταλλίδης Γεώργιος, Πολατίδου Γεσθημανή, Τσίμας Θωμάς και Χειμωνίδου Μαρία.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

- Λίγο πριν την ολοκλήρωση του 1<sup>ου</sup> θέματος και ενώ το λόγο είχε ο κ. Δήμαρχος, προέκυψε ένταση από την αυθαίρετη παρέμβαση του δημότη κ. Γεωργιάδη Αγησίλαου, ο οποίος διακόπτοντας τον κ. Δήμαρχο θέλησε να πάρει το λόγο αυθαίρετα (με επαναστατικό τρόπο), προκειμένου να μιλήσει για ένα προσωπικό του θέμα. Ο κ. Πρόεδρος για το λόγο αυτό ζήτησε 10λεπτη διακοπή της συνεδρίασης, σύμφωνα με τον Κανονισμό.

- Η Δημ. Σύμβουλος κ. Μπιτζίδου Σοφία αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του 1<sup>ου</sup> θέματος.

- Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του 16<sup>ου</sup> θέματος αποχώρησαν από τη συνεδρίαση οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Κατιρτζόγλου Βασίλειος και Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 22<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 13917/6-3-2013 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

#### << Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το έργο εκτελείται από ΣΑΤΑ .

Η μελέτη του έργου με αρ. 93/2012 συντάχθηκε από την τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σερρών προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ και εγκρίθηκε με την με αρ. 582/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η δημοπράτηση έγινε στις 09-10-2012 και μειοδότησε ο Ε.Δ.Ε. Δερμεντζής Κωνσταντίνος με έκπτωση 43.00%.

Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την 560/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και η εγκεκριμένη δαπάνη 22.799,99 Ευρώ με το Φ.Π.Α. 23%.

Με το συγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα δεν προκύπτει αύξηση της εγκεκριμένης δαπάνης (με τελική δαπάνη 21.812,52 ευρώ με το ΦΠΑ).

Ο παρών ανακεφαλαιωτικός πίνακας συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις που προέκυψαν λόγω προμετρικιτών σφαλμάτων της μελέτης χωρίς να επιφέρει αλλαγές στη μορφή του έργου.

#### B. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1) Εργασίες που προβλέπονταν από τη σύμβαση

Από τη μελέτη του έργου προβλέπονταν η διαμόρφωση των πεζοδρομίων στις οδούς Γ. Παπανδρέου Εφόρων και Δ. Σολωμού και συνοπτικά περιελάμβανε κοπή ασφάλτου, καθαιρέσεις, εκσκαφές με μηχανήματα, εκσκαφές με χέρια, επιχώσεις, σκυρόδεμα, κράσπεδα, πλάκες πεζοδρομίων και σταμπωτά δάπεδα.

2) Τροποποίηση των προβλεπόμενων στη σύμβαση.

Κατά την κατασκευή του έργου εμφανίστηκε η ανάγκη της αντιμετώπισης αυξομειώσεων των ποσοτήτων των εργασιών που κατά την σύνταξη της μελέτης ήταν αδύνατο να προβλεφθούν ακριβώς.

Για την σωστή εκτέλεση του έργου προτείνεται η έγκριση των αυξομειώσεων που φαίνονται στον Ανακεφαλαιωτικό πίνακα που επισυνάπτεται. Η αύξηση της δαπάνης που προκύπτει μπορεί να καλυφθεί από τη δαπάνη των απροβλέπτων χωρίς να προκαλείται αύξηση του ποσού της σύμβασης.

### **Γ. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ – ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ**

Με τον παρόντα Α.Π. προτείνεται η απορρόφηση μέρους της δαπάνης των απροβλέπτων με ποσό 2.475,26 ευρώ

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν.1418/84, τον Ν. 3263/2004 και το Π.Δ. 609/85 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, επειδή με τον παρόντα ΑΠΕ:

- δεν μεταβάλλει το συμβατικό αντικείμενο του έργου,
- το σύνολο των «επι έλασσον» δαπανών είναι μικρότερο από 10% όπως και των επιμέρους ομάδων είναι μικρότερο από 20%,
- δεν καταργούνται αλλά ούτε και προστίθενται νέες εργασίες,
- δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και
- επειδή οι εργασίες που περιγράφηκαν δεν είναι δυνατό να θεωρηθούν εντέχνως αποπερατωμένες χωρίς να συμπεριληφθούν όλες οι ποσότητες του προεκτιμήθηκαν,

### **ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.**

Έχοντας υπόψη

α) Το με αρ. πρωτ. 74556/28-11-2012 συμφωνητικό του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων σε τμήματα των οδών Γ. Παπανδρέου Εφόρων και Δ. Σολωμού» ύψους 22.799,99 ευρώ (μαζί με το Φ.Π.Α. 23%).

β) Την με αρ. πρωτ. 13537/05-03-2013 αίτηση του αναδόχου για παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης των εργασιών.

γ) Το γεγονός ότι προέκυψαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια του χειμώνα που εκτελούνταν το έργο.

δ) Το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν.1418/84 και το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008.

#### **Προτείνεται**

α) Η έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων σε τμήματα των οδών Γ. Παπανδρέου Εφόρων και Δ. Σολωμού» με τελική δαπάνη 21.812,52 ευρώ με το ΦΠΑ.

και β) Η έγκριση 1<sup>ης</sup> παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων σε τμήματα των οδών Γ. Παπανδρέου Εφόρων και Δ. Σολωμού » χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου κατά τρεις μήνες από την ημερομηνία περαίωσης της σύμβασης >>.

και σχετική συζήτηση,

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «**Ανακατασκευή πεζοδρομίων σε τμήματα των οδών Γ. Παπανδρέου, Εφόρων και Δ. Σολωμού**», προϋπολογισμού δαπάνης **40.000.00 €** το οποίο εκτελείται από τον κ. Δερμεντζή Κων/νο ΕΔΕ, με έκπτωση 43.00 %, βάσει της αριθμ. 560/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Β) Με τον Ανακεφαλαιωτικό αυτό Πίνακα η τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 21.812,52 € με τον ΦΠΑ.

Γ) Εγκρίνει την 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «**Ανακατασκευή πεζοδρομίων σε τμήματα των οδών Γ. Παπανδρέου, Εφόρων και Δ. Σολωμού**», κατά τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι **28-3-2013**.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

**ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Όπως υπογράφουν στο πρακτικό**

**Σέρρες 27-03-2013**

**Πιστό Αντίγραφο**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ**

**ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ**

**Μ. Ε. Δ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.**

**ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ**