



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα της
Αριθμ. Συνεδρίασης: 16 / 10-07-2013
Αριθμ. Απόφασης: 482 / 2013

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:
 «Αποχέτευση λυμάτων οικισμού Χριστός και ολοκλήρωση εξωτερικού
 αγωγού λυμάτων Δήμου Λευκώνα».

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την **10^η** του μηνός **ΙΟΥΛΙΟΥ** του έτους **2013**, ημέρα της εβδομάδος **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **19:00** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθμ. **16/04-07-2013** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, παρόντες ήταν 34 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
 Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
 Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.)
 Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα

Καλαϊτζίδης Βασίλειος
 Κατριτζόγλου Βασίλειος
 Μερετούδης Δημήτριος
 Μηλίδης Θεόδωρος
 Μοσχολιός Ζωγράφος

Αναστασιάδης Αντώνιος
 Αναστασιάδης Ηλίας
 Αραμπατζής Θεόδωρος
 Αρναούτογλου Φωτεινή

Μυστακίδης Παύλος
 Νεράντζης Βασίλειος
 Νιζάμης Δημήτριος

Γαλάνης Στέργιος
 Γάτσιος Αθανάσιος
 Γκότσης Ηλίας
 Γρηγοριάδης Παναγιώτης
 Δημητρίου Ευστράτιος
 Δήμου Ιωάννης

Σαραντίδου Ερμοφύλη
 Σούζας Ζαχαρίας
 Σταυρόπουλος Χριστόδουλος
 Στεργίου Νικόλαος
 Φωτιάδης Στέφανος
 Χασαπίδης Κων/νος
 Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης
 Χράπας Παντελής

Δρίγκα Χρυσούλα
 Ηλιοπούλου Σταλακτή
 Θεοχάρης Μιχαήλ
 Ίντος Δημήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αγοραστός Αγοραστός, 2. Βαλτσάνης Δημήτριος, 3. Δούκας Γεώργιος, 4. Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία, 5. Μπόικος Αθανάσιος, 6. Παπαδοπούλου Φωτεινή, 7. Χρυσανθίδης Βασίλειος.

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ. Γασπαρίδης Δημήτριος και Πολατίδου Γεσθημανή.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

- Το 12^ο θέμα, με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, συζητήθηκε μετά την ολοκλήρωση του 6^{ου} θέματος.

- Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Κατιρτζόγλου Βασίλειος αποχώρησε από τη συνεδρίαση με την έναρξη συζήτησης του 6^{ου} θέματος.

- Πριν την ολοκλήρωση συζήτησης του 12^{ου} θέματος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση η Δημ. Σύμβουλος κ. Αγιαννίδου-Αρβανίτη Χρυσούλα.

- Μετά το πέρας του κανονικού χρόνου συνεδρίασης, σύμφωνα με τον κανονισμό, (4 ώρες συνεδρίασης + 1 ώρα) αποφασίστηκε η **διακοπή της συνεδρίασης** και η συνέχισή της την **επομένη 11 Ιουλίου 2013 και ώρα 21:00**.

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 25^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ' αριθμ. 40255/2-7-2013 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, που έχει ως εξής:

<< Κύριε Δήμαρχε, σας ενημερώνουμε ότι:

Σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. 1758/5-3-2010 & 5659/29-7-2010 αποφάσεις της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της ΠΚΜ εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη 2007-2013» η πράξη «Αποχέτευση λυμάτων οικισμού Χριστός και ολοκλήρωση εξωτερικού αγωγού λυμάτων Δήμου Λευκώνα» με κωδικό MIS 270951 και προϋπολογισμό 2.575.600,00€. Φορέας υλοποίησης ήταν ο Δήμος Λευκώνα και τώρα είναι ο Δήμος Σερρών.

Με την υπ' αριθμ. 49/2010 απόφαση της Δημοκρατικής Επιτροπής του Δήμου Λευκώνα εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας, η οποία διενεργήθηκε στις 28-9-2010 και με την α.π. 9299/11-11-2010 επικύρωση της Δ/σης Τοπ. Αυτ/σης και Διοίκησης Ν. Σερρών, ανάδοχος με ποσοστό έκπτωσης 62,89% αναδείχθηκε η «ΑΖΙΜΟΥΘΙΟ Α.Τ.Ε.».

Στις 26/11/2010 υπογράφηκε το υπ' αριθμ. 7195 συμφωνητικό ποσού 940.684,76€ με το ΦΠΑ (764.784,36€ + 175.900,40€) και ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών είναι δεκαεπτά (17) μήνες, δηλαδή έως τις 26/4/2012.

Με την υπ' αριθμ. 270/2012 Α.Δ.Σ. εγκρίθηκε η συνολική παράταση του έργου για 92 ημέρες, δηλαδή έως τις 27/7/2012 και με τις υπ' αριθμ. 574/2012 Α.Δ.Σ., 670/2012 Α.Δ.Σ., 33/2013 εγκρίθηκε συνολική παράταση του έργου έως τις 27/12/2012.

Κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου, προέκυψε η ανάγκη μετατόπισης του αντλιοστασίου Α1 με μετατροπή του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού βαρύτητας σε καταθλιπτικό και η ανάγκη υποβιβασμού της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα για την κατασκευή των αντλιοστασίων Α1 και Α2. Επιπλέον παραλήψεις και σφάλματα της προμέτρησης της καθώς και απαιτήσεις της κατασκευής που προέκυψαν κατά την διάρκεια της κατασκευής του έργου και καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου είχαν σαν αποτέλεσμα να μεταβληθούν οι αρχικές ποσότητες του προϋπολογισμού του έργου με συνέπεια την αναγκαιότητα σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Η δαπάνη των επι πλέον εργασιών ύψους 35.096,67€, καθώς και η δαπάνη της πρόβλεψης της επι πλέον αναθεώρησης ύψους 10.000,00€ προβλέπεται να καλυφθούν με την χρήση όλου του ποσού των επί έλασσον δαπανών ύψους 39.437,28€ και από την ανάλωση ποσού 5.659,40€ των απροβλέπτων.

Μετά από γνωμοδότηση της Ε.Δ.Α. (9464/29-11-2012 έγγραφο) και του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου (γνωμοδοτική πράξη 2/13/17-06-2013), προεγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ συνολικού ποσού **940.684,76€ με ΦΠΑ (σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση).**

Για τους λόγους αυτούς σας διαβιβάζουμε τον 1^ο Α.Π.Ε. μαζί με την Αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύει και παρακαλούμε να τον εγκρίνετε.

Σας ενημερώνουμε ότι δεν απαιτείται να ψηφιστεί επιπλέον πίστωση >>. και σχετική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «**Αποχέτευση λυμάτων οικισμού Χριστός και ολοκλήρωση εξωτερικού αγωγού λυμάτων Δήμου Λευκώνα**», το οποίο εκτελείται από την εταιρεία «**AZIMΟΥΘΙΟ Α.Τ.Ε.**», με ποσοστό έκπτωσης 62,89 %, βάσει της αριθμ. 49/2010 Απόφασης της Δημορχιακής Επιτροπής του Δήμου Λευκώνα.

Β) Με τον Ανακεφαλαιωτικό αυτό Πίνακα η δαπάνη των εργασιών του έργου ανέρχεται στο ποσό των 940.684,76 € με Φ.Π.Α.

Δηλαδή είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Ψήφιση επιπλέον πίστωσης δεν απαιτείται.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 22-07-2013

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

κ.α.α.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ